

BRATISLAVA

DODATOK č.35 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2600006

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 02/2026

DODATOK č. 35 k ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2600006

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo na predmet zákazky

„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 35**“)

medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153
Tel./Fax: 02/59 356 268
e-mail: petrzalskaelektricka@bratislava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov: **„Združenie NS MHD PETRŽALKA“**
Adresa na doručovanie: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 10
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK67 1100 0000 0029 4411 6720

Hlavný člen 1:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Sídlo: ul. Kurtyki 4, 02-676 Varšava, Poľská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 120522027
IČ DPH: PL6762355756
Bankové spojenie: BNP PARIBAS POLSKA S.A.
Číslo účtu: PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka**
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Vedúci organizačnej zložky: Rafał Kański
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: 50 614 339
IČ DPH: SK4120065312
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: A-28233534
IČ DPH: A-28233534
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520
Tel./Fax: +34 91 381 92 20
e-mail: contratacion@aldesa.es

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024, Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024, Dodatku č. 24 zo dňa 21.02.2025, Dodatku č. 25 zo dňa 19.03.2025, Dodatku č. 26 zo dňa 02.04.2025, Dodatku č. 27 zo dňa 02.06.2025, Dodatku č. 28 zo dňa 12.06.2025, Dodatku č. 29 zo dňa 08.07.2025, Dodatku č. 30 zo dňa 19.08.2025, Dodatku č. 31 zo dňa 10.09.2025, Dodatku č. 32 zo dňa 30.09.2025, Dodatku č. 33 zo dňa 20.11.2025 a Dodatku č. 34 zo dňa 05.12.2025 na predmet zákazky „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej len „Zmluva“).

Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 35. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané:

- a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 35, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“);
- b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. ii. tohto Dodatku č. 35, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

2. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 35.

Článok 1
Predmet Dodatku č. 35

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 35 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	558 179,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH	995 069,73 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH	520 503,65 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH	1 437 898,12 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH	253 167,05 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 25 bez DPH	523 776,71 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 26 bez DPH	2 462 260,28 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 27 bez DPH	2 751 982,37 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 28 bez DPH	551 381,72 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 29 bez DPH	647 930,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 30 bez DPH	801 724,67 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 31 bez DPH	2 263 691,97 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 32 bez DPH	333 913,75 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 33 bez DPH	1 094 116,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 34 bez DPH	1 133 523,59 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 35 bez DPH	233 231,09 €
Zmluvná cena po dodatku č. 35 bez DPH	99 893 551,41 €
DPH 20 % (do 31.12.2024 – Dodatok č. 1 až Dodatok č. 23)	17 368 570,22 €
DPH 23 % (od 1.1.2025 – Dodatok č. 24 až Dodatok č. 35)	3 001 661,07 €
Zmluvná cena po dodatku č. 35 s DPH	120 263 782,70 €

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 35, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa:

- i. Pokynu na Zmenu č. 12 v Zmenovom liste ZL57
Pokynu na Zmenu č. 34 v Zmenovom liste ZL59
Pokynu na Zmenu č. 25 v Zmenovom liste ZL60
Pokynu na Zmenu č. 26 v Zmenovom liste ZL61
Pokynu na Zmenu č. 33 v Zmenovom liste ZL62
Nárok č. 90 v Zmenovom liste ZL63
Pokynu na Zmenu č. 21 v Zmenovom liste ZL64
- ii. Priebežného, plne detailného nároku Zhotoviteľa č. 72 v Zmenovom liste ZL51
Priebežného, plne detailného nároku Zhotoviteľa č. 84 v Zmenovom liste ZL65
Konečného nároku Zhotoviteľa č. 43 v Zmenovom liste ZL66
Konečného nároku Zhotoviteľa č. 44 v Zmenovom liste ZL67

ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

Zmenový list č. ZL57, Rezanie betónu pod mostom na Panónskej ev.č.2-051 a 2-052 za obdobie 10.6.2025 - 22.6.2025, Pokyn na Zmenu č. 12

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 60-31-01 - Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia

Časť: SO 60-31-01.1 - Odstránenie stavieb

Popis položiek:

971055021 N	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. Steny do 1500 mm stenovou pilou -0,06000t predpokladana dĺžka rezu cca 300bm	b.m.	39,500
-------------	--	------	--------

Cenový dopad: 20 181,34 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Z dôvodu možného porušenia statiky mostu na Panónskej ceste ev.č. 2-051 a 2-052 pri odstraňovaní konštrukcie bývalého depa búracími kladivami, bolo nevyhnutné pristúpiť k rezaniu pôvodných stien. V súlade s vyjadrením Autorského dohľadu a SD vydaného pokynu na Zmenu č. 12 pristúpil Zhotoviteľ k rezaniu betónovej konštrukcie pod mostom na Panónskej ceste ev. č. 2-051 a 2-052. Namiesto búrania búracími kladivami bolo nevyhnutné odstraňovať steny rýchlodráhy výlučne rezaním a takto oddelený segment drviť pneumatikými nožnicami. Zhotoviteľ určil horizontálne a vertikálne rezy, ktorých celkové predpokladané množstvo je 105,3 m (hr. steny do 1500 mm), 67,6 m (hr. steny do 1200 mm) a 253,44 m (hr. steny do 600 mm).

Zhotoviteľ v Zmenových listoch č. ZL6, ZL10, ZL13, ZL15 a ZL26 realizoval rezanie doteraz spolu vo výške 276 353,74 €.

V období od 10.06.2025 - 22.06.2025 realizoval rezanie v množstve 39,5 m (hr. steny do 1500 mm) a tieto práce sú predmetom zmenového listu ZL57.

Zmenový list č. ZL59, Realizácia zmeny kotviaceho systému trolejového vedenia, Pokyn na Zmenu č. 34

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 50-35-01 - Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.

Časť: SO 50-35-01.1 - Trolejové vedenie

Popis položiek:

369150009400.TRX.N1	Príplatok za D+M Tensorex C+ 1000/1500 4s RAL, konzoly TRC RAL	ks	2,000
---------------------	--	----	-------

Cenový dopad: 20 254,16 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ vykonal zmenu klasického kotviaceho systému trolejového vedenia za systém TENSOREX na stožiaroch č. 135 a č. 136 v km cca 5,400 na základe dodatočnej požiadavky Objednávateľa, ktorý chcel overiť funkčnosť, spoľahlivosť a prevádzkovú efektívnosť tohto inovatívneho riešenia v reálnych podmienkach električkovej trate v rámci testovacej prevádzky v úseku NS MHD2.

Zmenový list č. ZL60, Realizácia chráničiek v križovatke Pajštúnska - Tupolevova, Pokyn na Zmenu č. 25

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: PS 50-21-01 - CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.

Časť: PS 50-21-01.1 - Cestná signalizácia

Popis položiek:

00412130	Chráničky Tupolevová	kpl	1,000
----------	----------------------	-----	-------

Cenový dopad: 7 505,66 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Dňa 26.02.2025 Stavebný dozor vydal Pokyn na Zmenu č. 25 pre realizáciu stavebných objektov podľa revidovanej zDRS. Predmetom tejto zmeny je doplnenie chráničiek v objekte PS 50-21-01.1. Uvedené nevyhnutné práce boli realizované na základe požiadavky Objednávateľa v zmysle zmeny normových predpisov (STN 736110 a TP117). Navrhnuté riešenie dopĺňa projekt NSMHD2.

Zmenový list č. ZL61, Demontáž a prevoz 2 ks výložníkových stožiarov, Pokyn na Zmenu č. 26

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: PS 50-21-01 - CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.

Časť: PS 50-21-01.1 - Cestná signalizácia

Popis položiek:

001400032	Cestná signalizácia PS 50-21-01.1	kpl	1,000
-----------	-----------------------------------	-----	-------

Cenový dopad: 1 156,28 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Dňa 26.02.2025 Stavebný dozor vydal Pokyn na Zmenu č. 26 pre realizáciu demontáže a prevozu 2 ks výložníkových stožiarov v PS 50-21-01.1. Uvedené práce boli realizované na základe požiadavky Objednávateľa. Predmetné stožiare s vedením tvorili prekážku vo výstavbe (počas priebehu výkopových prác), z tohto dôvodu bolo nevyhnutné 2 ks existujúcich stožiarov odstrániť a vedenie preložiť na novovybudované stožiare. Pôvodné stožiare boli uložené na Objednávateľom určené miesto skladu v Bratislave, Ružinov – Čierny les.

Zmenový list č. ZL62, Realizácia úpravy NN prípojky pre VO cyklochodníka, Pokyn na Zmenu č. 33

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 50-35-02 - Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky
Časť: SO 50-35-02.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka

Popis položiek:

PnZ33.21-M.N1	Realizácia úpravy NN prípojky podľa požiadaviek TSB - Pokyn na Zmenu č. 33	ks	1,000
---------------	--	----	-------

Cenový dopad: 6 434,71 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľovi bola dňa 22.03.2025 doručená správa od spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., ktorej predmetom boli požiadavky na úpravu plánovanej NN prípojky. Stavebný dozor vydal Pokyn na Zmenu č. 33, ktorý spočíva v osadení nového elektromerového rozvádzača, doplnenie dodatočných hliníkových silových káblov, doprava materiálu a dodatočné práce pre vykonanie týchto zmien. Pre nové pripojenie a zmenu kapacity bola vykonaná revízia v súlade s požiadavkami správcu siete ZSDiS.

Zmenový list č. ZL63, Chýbajúce množstvá v položkách výkazu výmer, Nárok č. 90

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 40-39-01 - Úprava kanála Chorvátske rameno

Popis položiek:

124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	743,700
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	743,700
162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	729,900
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	743,700
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 415,950

Cenový dopad: 15 628,86 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ dňa 10.08.2023 začal s úpravou koryta Chorvátskeho ramena na objekte SO 40-39-01 v súlade s projektovou dokumentáciou Objednávateľa DRS. Počas vykonávania prác Zhotoviteľ evidoval zvýšené množstvá výkopku oproti zmluvnému Výkazu výmer. Vykonanie týchto prác bolo nevyhnutné pre ďalší postup súvisiacich činností, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie funkčnosti a trvácnosti diela. Práce boli ukončené dňa 10.09.2024.

Zmenový list č. ZL 64, Doplnenie ZHAGA zásuviek do svietidiel verejného osvetlenia, Pokyn na Zmenu č. 21

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 40-35-04 - Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie
Časť: SO 40-35-04.1 - Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8
Objekt: SO 40-35-04 - Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie
Časť: SO 40-35-04.2 - VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova

Objekt: SO 40-35-05 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení
 Časť: SO 40-35-05.1 - Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta
 Objekt: SO 40-35-05 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení
 Časť: SO 40-35-05.2 - Preložka VO Romanova ul.
 Objekt: SO 40-35-07 - Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno
 Časť: SO 40-35-07.1 - Električková zastávka
 Objekt: SO 40-35-08 - Osvetlenie zastávky Gessayova
 Časť: SO 40-35-08.1 - Električková zastávka
 Objekt: SO 40-35-09 - Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj
 Časť: SO 40-35-09.1 - Električková zastávka
 Objekt: SO 40-38-01 - Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova
 Časť: SO 40-38-01.8 - Verejné osvetlenie združenej zastávky
 Objekt: SO 50-35-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie
 Časť: SO 50-35-03.1 - VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska
 Objekt: SO 50-35-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie
 Časť: SO 50-35-03.2 - VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7
 Objekt: SO 50-35-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie
 Časť: SO 50-35-03.3 - VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak
 Objekt: SO 50-35-04 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení
 Časť: SO 50-35-04.1 - Preložka VO Pajštúnska
 Objekt: SO 50-35-04 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení
 Časť: SO 50-35-04.3 - Preložka VO Jantárová - Šintavská
 Objekt: SO 50-35-04 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení
 Časť: SO 50-35-04.4 - Preložka VO v km trate 4,65
 Objekt: SO 50-35-04 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení
 Časť: SO 50-35-04.5 - Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45
 Objekt: SO 50-35-06 - Osvetlenie zastávky Stred
 Časť: SO 50-35-06.1 - Električková zastávka
 Objekt: SO 50-35-07 - Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak
 Časť: SO 50-35-07.1 - Električková zastávka
 Objekt: SO 50-35-08 - Osvetlenie zastávky Lietavská
 Časť: SO 50-35-08.1 - Električková zastávka
 Objekt: SO 50-35-08 - Osvetlenie zastávky Lietavská
 Časť: SO 50-35-08.3 - Osvetlenie príľahlých chodníkov
 Objekt: SO 50-35-08 - Osvetlenie zastávky Lietavská
 Časť: SO 50-35-08.4 - Osvetlenie príľahlých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.
 Objekt: SO 51-35-02 - Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia
 Objekt: SO 60-35-10 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie
 Časť: SO 60-35-10.1 - VO cyklochodníka v úseku Betliarska -Janíkov dvor
 Objekt: SO 60-35-10 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie
 Časť: SO 60-35-10.2 - Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú
 Objekt: SO 60-35-11 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení
 Časť: SO 60-35-11.1 - Preložka VO Jasovská km 5,684
 Objekt: SO 60-35-14 - Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor
 Časť: SO 60-35-14.1 - Električková zastávka
 Objekt: SO 60-35-14 - Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor
 Časť: SO 60-35-14.2 - Autobusová zastávka
 Objekt: SO 60-35-14 - Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor
 Časť: SO 60-35-14.3 - Osvetlenie príľahlých chodníkov
 Objekt: SO 60-35-15 - Osvetlenie obrátiska

Popis položiek:

Časť: SO 40-35-04.1 - Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	4,000
Časť: SO 40-35-04.2 - VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	54,000
Časť: SO 40-35-05.1 - Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	69,000
Časť: SO 40-35-05.2 - Preložka VO Romanova ul.			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	18,000
Časť: SO 40-35-07.1 - Električková zastávka			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	7,000
Časť: SO 40-35-08.1 - Električková zastávka			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	4,000
Časť: SO 40-35-09.1 - Električková zastávka			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	4,000
Časť: SO 40-38-01.8 - Verejné osvetlenie zduženej zastávky			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	15,000
Časť: SO 50-35-03.1 - VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	92,000
Časť: SO 50-35-03.2 - VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	25,000
Časť: SO 50-35-03.3 - VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	1,000
Časť: SO 50-35-04.1 - Preložka VO Pajštúnska			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	31,000
Časť: SO 50-35-04.3 - Preložka VO Jantárová - Šintavská			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	11,000
Časť: SO 50-35-04.4 - Preložka VO v km trate 4,65			

PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	8,000
Časť: SO 50-35-04.5 - Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	62,000
Časť: SO 50-35-06.1 - Električková zastávka			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	8,000
Časť: SO 50-35-07.1 - Električková zastávka			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	8,000
Časť: SO 50-35-08.1 - Električková zastávka			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	8,000
Časť: SO 50-35-08.3 - Osvetlenie príľahlých chodníkov			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	2,000
Časť: SO 50-35-08.4 - Osvetlenie príľahlých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	14,000
Objekt: SO 51-35-02 - Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	12,000
Časť: SO 60-35-10.1 - VO cyklochodníka v úseku Betliarska -Janíkov dvor			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	27,000
Časť: SO 60-35-10.2 - Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	16,000
Časť: SO 60-35-11.1 - Preložka VO Jasovská km 5,684			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	7,000
Časť: SO 60-35-14.1 - Električková zastávka			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	16,000
Časť: SO 60-35-14.2 - Autobusová zastávka			
PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	8,000
Časť: SO 60-35-14.3 - Osvetlenie príľahlých chodníkov			

PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	36,000
----------------	---	----	--------

Objekt: SO 60-35-15 - Osvetlenie obratiska

PnZ21.354090.N	Dodávka a montáž ZHAGA socketu - Pokyn na Zmenu č. 21	ks	34,000
----------------	---	----	--------

Cenový dopad:

SO 40-35-04.1:	135,00 € bez DPH
SO 40-35-04.2:	1 822,50 € bez DPH
SO 40-35-05.1:	2 328,75 € bez DPH
SO 40-35-05.2:	607,50 € bez DPH
SO 40-35-07.1:	236,25 € bez DPH
SO 40-35-08.1:	135,00 € bez DPH
SO 40-35-09.1:	135,00 € bez DPH
SO 40-38-01.8:	506,25 € bez DPH
SO 50-35-03.1:	3 105,00 € bez DPH
SO 50-35-03.2:	843,75 € bez DPH
SO 50-35-03.3:	33,75 € bez DPH
SO 50-35-04.1:	1 046,25 € bez DPH
SO 50-35-04.3:	371,25 € bez DPH
SO 50-35-04.4:	270,00 € bez DPH
SO 50-35-04.5:	2 092,50 € bez DPH
SO 50-35-06.1:	270,00 € bez DPH
SO 50-35-07.1:	270,00 € bez DPH
SO 50-35-08.1:	270,00 € bez DPH
SO 50-35-08.3:	67,50 € bez DPH
SO 50-35-08.4:	472,50 € bez DPH
SO 51-35-02:	405,00 € bez DPH
SO 60-35-10.1:	911,25 € bez DPH
SO 60-35-10.2:	540,00 € bez DPH
SO 60-35-11.1:	236,25 € bez DPH
SO 60-35-14.1:	540,00 € bez DPH
SO 60-35-14.2:	270,00 € bez DPH
SO 60-35-14.3:	1 215,00 € bez DPH
SO 60-35-15:	1 147,50 € bez DPH
SPOLU:	20 283,75 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe požiadavky Objednávateľa (VV k PD č. 35, 4.1.2023) a vydaného Pokynu na Zmenu č. 21 Stavebným dozorom v zmysle podčl. 13.1 Právo na zmenu, Zhotoviteľ vykonal úpravy schválených svietidiel verejného osvetlenia tak, aby spĺňali požadovanú kompatibilitu D4i ready so ZHAGA zásuvkou.

Zmenový list č. ZL51, Chýbajúca vonkajšia časť existujúcej podzemnej steny s dopadom na zmenu zakladania Nárok č. 72 - priebežný plne detailný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 60-33-01 - Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana
Časť: SO 60-33-01.1 - Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850

Popis položiek:

224311211	Výplň pilót z portlandského betónu prostého vodostavebného tr. C 25/30 bez pažiacej suspenzie	m3	13,572
224361119	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s ponechaním pažnice, z ocele 10 505	t	1,153
264312211	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 800 do 1250 mm, hĺbky od 5 do 10 m, v hornine III	m	48,000
273325236	Podkladný betón tr. C 12/15 hr. 0,15 m	m2	3,036
273327299	Základy podpier z betónu tr. C 30/37	m3	10,241
271351196	Debnenie základov podpier - zhotovenie	m2	8,552
271351197	Debnenie základov podpier - odstránenie	m2	8,550
273327725	Výstuž základov podpier z betonárskej ocele 10505	t	1,139
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	33,127
229942112.R.2024096	Mikropilóty z ocele 11 373, dĺžka 11m, SAS - pr.40mm a injekťaz zeminy NJC Zápis č. 47	kpl	1,000
264312211.R.2024048	Potrebná mobilizácia, prestoje a presuny pre 8ks pilót navyiac na podpere č. 2 NJC Zápis č. 49	kpl	1,000

Cenový dopad: 50 367,66 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Na stavbe boli zistené nepredvídateľné fyzické podmienky, konkrétne rozpadajúci sa betón hlavy podzemnej steny (podpera 4) a iný tvar podchytenia základu podpory 2 mostu Panónska ako sa predpokladalo podľa archívnych podkladov, podľa ktorých bolo naprojektované pôvodné založenie podpory 2 (smer Centrum i Rusovce). Uvedené rozpory s pôvodnými predpokladmi si vyžiadali nevyhnutnú zmenu spôsobu zakladania objektu SO 60-33-01.1 a vypracovanie zmenenej dokumentácie (zDRS), podľa ktorej Zhotoviteľ práce realizoval.

Zmenový list č. ZL65, Preložka optického kábla mestskej polície,

Nárok č. 84 – priebežný, plne detailný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 51-36-01 - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 51-36-01.8 - Mestská polícia

Popis položiek:

N84.220185.N1	Zrealizovanie dvoch dočasných preložiek optického vedenia Mestskej polície	kpl	1,000
---------------	--	-----	-------

Cenový dopad: 14 791,87 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ počas realizácie prác na SO 51-33-01 zistil, že v dotknutom území sa nachádza ďalší slaboprúdový optický kábel pre bezpečnostné kamery mestskej polície na stĺpoch verejného osvetlenia (VO) na Kutlíkovej ulici smerom na Topoľčiansku ulicu. Prítomnosť týchto stĺpov VO prekážala vykonaniu búracích a výkopových prác v mieste pravého mostného objektu SO 51-33-01, v mieste starej cesty. V projektovej dokumentácii Objednávateľa DRS SO 51-36-01.8 nebolo uvedené riešenie na odstránenie tejto prekážky. Zhotoviteľ nemohol predmetné stĺpy odstrániť bez preložky dotknutého slaboprúdového vedenia, pretože ich demontáž by viedla k prerušeniu dátového spojenia kamier pre mestskú políciu, čo by mohlo negatívne ovplyvniť bezpečnosť v tejto oblasti. Aby mohol Zhotoviteľ pokračovať v prácach na mostnom objekte SO 51-33-01 bez prerušenia dátovej komunikácie

kamier mestskej polície, bolo nevyhnutné realizovať „dočasné riešenie č. 1“ (prekládka vedenia so zachovaním jedného stĺpu) a následne „dočasné riešenie č. 2“ (dočasné zafúknuťie nového optického kábla do existujúcich chráničiek v správe SITEL s.r.o.).

Zmenový list č. ZL66, Nevyhovujúca únosnosť zeminy pre založenie objektu, Nárok č. 43 - konečný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 60 34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrovania

Časť: SO 60-34-04.A - Stavebná časť a statika

Popis položiek:

131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	420,000
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	948,570
162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45 323,305
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 408,429
631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	420,000
998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 254,110
289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m položka prevzatá zo SO 60-32-05	m2	300,000
599971415	Trojosová výstužná geomreža položka prevzatá zo SO 50-38-04	m2	696,000
583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 položka prevzatá zo SO 60-32-05	t	-924,000
5645811117	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 500 mm položka prevzatá zo SO 60-38-06	m2	300,000
00020006 52	Vykonalé skúšky Qualiform Slovakia s.r.o. Zápis č. 13, nová agregovaná položka	sub	3,000

Cenový dopad: 60 212,20 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ počas prípravných prác v dňoch 08.03.2023 a 27.04.2023 vykonal 3 statické zaťažovacie skúšky na zemnej pláni pre založenie objektu SO 60-34-04 Hala dennej kontroly a ošetrovania za účasti zástupcov Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a Autorského dozoru, pričom bola potvrdená nevyhovujúca únosnosť zemnej pláne. Zhotoviteľ považoval tieto zhoršené geologické podmienky za nepredvídateľné nakoľko ako primerane skúsený Zhotoviteľ nemohol tieto podmienky predvídať k dátumu na predloženie Ponuky z poskytnutej Dokumentácie Objednávateľa. Kvôli týmto skutočnostiam bola nevyhnutná výmena podlažia pre zaistenie dostatočnej únosnosti.

Na základe Rozhodnutia SD podľa podčl. 3.5 Zmluvných podmienok k Priebežnému plne detailnému nároku zo dňa 10.06.2024 boli zo strany SD odsúhlasené dodatočné náklady Zhotoviteľa súvisiace s výmenou podlažia v HDKO bez odpadov k dátumu 30.04.2024, ktoré boli predmetom Zmenového listu č. ZL17, s celkovým finančným dopadom vo výške 157 152,15 €.

Na základe Rozhodnutia SD podľa podčl. 3.5 Zmluvných podmienok boli odsúhlasené náklady za odpady vo výške 33 333,58 € a dodatočné náklady za zhutňovacie pokusy podložía v HDKO vo výške 26 878,62 €..

Zmenový list č. ZL 67, Neúnosná zemina na zemnej pláni - výmena podložía, Nárok č. 44 - konečný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 50-32-01 - Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska

Popis položiek:

122102504	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 10 000 do 30 000 m3	m3	451,000
181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1380,000
289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	1380,000
6931100012008	Separáčna geotextília polypropylénová plošná hmotnosť ≥ 350 g/m ² , CBR ≥ 4 kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: $\geq 25/25$ kN.m-1	m2	1449,000
998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	517,207

Cenový dopad: 16 414,60 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Počas realizácie prác na SO 50-32-01 v úseku km 4,050 - 4,120 Zhotoviteľ zistil nevhodnú zeminu na zemnej pláni. Zhotoviteľ vykonal statické zaťažovacie skúšky, ktorých výsledok bol nevyhovujúci, keďže nameraná hodnota na pláni nedosahovala požadovanú navrhovanú minimálnu únosnosť zemnej pláne $E_{or} \geq 23$ MPa. Na tieto nepriaznivé geotechnické skutočnosti Zhotoviteľ upozornil svojimi zápismi v Stavebnom denníku SO 50-32-01. Na základe zápisu Autorského dozoru sa vykonala výmena podložía v hrúbke 300 mm, následne Zhotoviteľ vykonal statické zaťažovacie skúšky s vyhovujúcim výsledkom. Bolo nevyhnutné, aby Zhotoviteľ vymenil neúnosné podložie, tak aby sa dosiahli požadované normové (projektované) hodnoty únosnosti na zemnej pláni. Zhotoviteľ v zmysle zápisov v Stavebnom denníku zrealizoval výmenu podložía - uloženie separačnej geotextílie min. 350 g/m², zásyp kamenivom fr. 63-125 mm, hr. 300 mm. Zhotoviteľ tieto skutočnosti nemohol predpokladať v dobe podania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 35 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
2. Dodatok č. 35 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 35 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 35, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 35 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 35 sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 (len na DVD nosiči):
Zmenové listy č. ZL51, ZL57, ZL59, ZL60, ZL61, ZL62, ZL63, ZL64, ZL65, ZL66, ZL67

- Príloha č. 2:
2.1 Rekapitulácia
2.2 Rekapitulácia objektov stavby
- Príloha č. 3:
Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Ing. Giovanni Calà
Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Ing. Giovanni Calà

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Za Hlavné mesto SR Bratislava

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec

Verbatim

700 MB
52X
80 min

CD-R
Compact Disc
Recordable

Dodotok C. 35 K 20D NSM4DE
Pitaha C. 1

Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Stavebný dozor: METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-34)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 35)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-35)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-35 bez DPH	DPH 20% do 31.12.2024 (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-23)	DPH 23% od 1.1.2025 (Dodatok č. 24-35)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-35 s DPH
		EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4) = (2) + (3)	EUR (5) = (1) + (4)	EUR (6)	EUR (7)	EUR (8) = (6) + (7)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	19 841 741,70	233 231,09	20 074 972,79	93 007 242,44	16 210 300,45	2 749 820,24	111 967 363,13
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	5 195 384,86	0,00	5 195 384,86	6 129 109,17	1 006 998,56	251 646,77	7 387 754,50
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	37 199,78	0,00	37 199,78	757 199,78	151 271,21	194,06	908 665,05
		74 585 993,96	25 074 326,34	233 231,09	25 307 557,43	99 893 551,39	17 368 570,22	3 001 661,07	120 263 782,68

Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosáková - Janíkov dvor
 Objedávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Zhotoviteľ: Zdrúženie NS MHD PETRZÁLKA

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-34) v EUR				Cena z Dodatku č. 35 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	379 235,34	585 005,04	4 158 305,40	14 719 195,92	0,00	75 815,90	157 415,19	0,00	93 007 242,44
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58				61 488,73					288 647,24
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11				55 048,33					254 761,37
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				6 440,41					33 885,88
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18				21 928,62					124 164,80
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71				16 430,81					91 221,52
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				5 497,81					32 943,28
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34				58 171,88					236 524,22
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87				51 815,82					202 722,69
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				6 356,07					33 801,54
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosáková ul. - úprava pre združený zastávku	157 404,60				52 134,36					278 897,09
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13				46 646,76					245 964,02
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				5 487,61					32 933,08
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosáková ul. - Romanova ul.	27 335,14				7 263,67					34 598,81
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosáková ul. - Romanova ul.	535 659,76				125 852,14					661 511,90
PS 40-24-01	Meniareň Bosáková - úprava technológie	157 885,16				30 469,90					188 355,06
PS 40-24-02	Meniareň Bosáková - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41				21 603,76					131 855,17
SO 40-31-01	Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	29 278,60			234 149,95					1 560 045,11
SO 40-31-01.1	Odstánenie stavieb	39 318,57				4 286,97					43 605,54
SO 40-31-01.2	Odhumovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	29 278,60			227 536,44					1 432 378,11
SO 40-31-01.3	Výrub drevin	81 734,92				2 326,54					84 061,46
SO 40-32-01	Elektrický spodok v úseku Bosáková - Romanova	177 665,52				32 534,32					210 199,84
SO 40-32-02	Elektrický zvršok v úseku Bosáková - Romanova	1 764 385,43				349 946,48					2 114 331,91
SO 40-32-03	Priečestia cez elektrickú trať v úseku Bosáková - Romanova	42 957,29				4 727,04					47 684,33
SO 40-32-04	Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosáková - Romanova	46 491,13				9 787,18					56 278,31
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68				760 011,99					5 494 276,05
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26				50 112,68					343 238,94
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,71				22 440,41					135 227,10
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiska	112 326,90				22 968,45					159 670,65
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiska	119 048,50				22 989,33					157 732,94
SO 40-34-04	Zastávka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				28 776,70					107 241,88
SO 40-34-05	Zastávka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				28 954,10					107 419,28
SO 40-34-06	Zastávka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				28 776,04					107 241,22
SO 40-34-07	Bosáková - Romanova, konštrukcia pre kábelové trasy	718 807,91				118 089,42					836 897,33
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiska	95 842,35				20 366,53					131 784,18
SO 40-34-09	Zastávka Bosáková, prístrešky na nástupiskách	50 113,39				1 093,27					51 206,66
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosáková ul. - Romanova ul.	761 991,15				150 288,37					912 279,52
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30				144 382,72					840 479,02
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85				5 905,64					71 800,49
SO 40-35-02	Bosáková ul. - Romanova ul., NN pripojky	158 162,27				38 393,33					196 555,60
SO 40-35-02.1	Pripojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41				4 592,50					22 100,91
SO 40-35-02.2	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12				14 482,76					74 306,88
SO 40-35-02.3	Pripojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24				7 561,16					40 363,40
SO 40-35-02.4	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38				9 128,11					48 543,49
SO 40-35-02.5	Pripojka ZSDis, UČS 40	8 612,12				2 628,81					11 240,93
SO 40-35-04	Bosáková ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12				47 479,98					224 080,60
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64				3 042,47					15 954,11
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosáková - Romanova	161 794,48				44 437,52					208 054,50
SO 40-35-05	Bosáková ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16				75 387,22					419 890,63
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16				62 334,59					338 359,50
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00				13 052,63					81 531,13
SO 40-35-06	Bosáková ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	589 598,92				114 592,49					701 501,41
SO 40-35-06.1	VN 110 kV vedenie km 2,473	523 051,53				111 056,15					633 657,78
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29				3 536,34					67 443,63
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85				5 348,48					29 153,58
SO 40-35-07.1	Elektrická zastávka	20 101,69				4 584,78					24 922,72
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16				763,70					4 230,86
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27				3 380,55					18 034,82
SO 40-35-08.1	Elektrická zastávka	14 519,27				3 380,55					18 034,82
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07				3 338,34					18 572,41
SO 40-35-09.1	Elektrická zastávka	13 855,07				3 203,03					17 193,10
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00				135,31					1 379,31
SO 40-35-10	NN pripojky k CSS v úseku Bosáková ul. - Romanova ul.	82 791,01				16 392,59					99 183,60
SO 40-35-10.1	Pripojka NN Bosáková - Jantárová	18 121,98				3 177,21					21 299,19
SO 40-35-10.2	Pripojka NN Rusovská - Jantárová	23 351,89				5 950,76					29 302,65
SO 40-35-10.3	Pripojka NN Gessayova	20 386,85				3 621,07					24 007,92
SO 40-35-10.4	Pripojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29				3 643,54					24 573,83
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosáková	388 413,52				82 206,05					470 619,57
SO 40-36-01	Bosáková ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabeľnica	77 420,27				18 389,45					95 809,72
SO 40-36-03	Bosáková ul. - Romanova ul., preložky slaboproudových vedení	535 225,86	1 800,90			104 131,78					669 255,42
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51				13 993,44					82 404,95
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90			1 319,28					10 480,60
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06				44 151,86					280 952,80
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41				27 486,85					168 041,14
SO 40-36-03.4b	Slovak Telecom kábel.zast'	96 246,65				16 665,00					112 911,65
SO 40-36-03.5	ZSE	9 928,54				1 932,44					10 959,98
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,94				22 592,35					132 594,79
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17				3 306,58					19 355,75
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21				5 030,88					56 380,09
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36				5 486,11					39 525,47
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75				6 318,25					36 602,00
SO 40-37-01	Bosáková ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14				66 582,66					886 870,80
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	762 664,89				55 617,31					818 282,20
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78				43 408,34					756 595,12
SO 40-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46				10 067,82					45 675,28
SO 40-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65				2 141,16					16 011,81
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla elektrického trati - Romanova ul.	57 623,25				10 965,35					68 588,60
SO 40-37-02	Bosáková ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89				812,71					482 290,51
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77				812,71					351 443,99
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	26 426,10				3 969,50					32 395,60
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02				1 587,75					98 450,91
SO 40-37-04	Bosáková ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14				72 966,81					431 330,95
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87				30 881,40					186 036,27
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00				609,37					3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27				41 476,04					241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosáková	589 099,51				119 918,59					709 680,35
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86				60 398,79					

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
 Objedávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie NS MHD PETRŽALKA

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-34) v EUR			Cena z Dodatku č. 35 v EUR				Cena celkom po meraní, zmeňach, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09		15 336,75		46 887,63				277 407,47
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62		15 336,75		41 237,04				244 311,41
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				5 650,59				33 096,06
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38		16 696,59		40 984,33				246 818,30
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91		16 696,59		35 291,17				213 679,67
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				5 693,16				33 138,63
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52				26 185,55				121 152,07
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21				34 973,18				165 371,39
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74				29 173,55				132 126,29
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47				5 799,62				33 245,09
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	441 396,68				111 241,89				552 638,57
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	98 492,85		420 507,91	446 687,03				2 697 278,65
SO 50-31-01.1	Odstranenie staveb	135 125,02			368 937,88	117 124,65				621 187,55
SO 50-31-01.2	Odhumovanie a úprava terénu	1 498 340,79	98 492,85		51 570,03	328 435,43				1 976 839,10
SO 50-31-01.3	Výrub dreva	98 125,05				1 126,96				99 252,01
SO 50-32-01	Elektrický spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00			631 417,70	297 505,23		16 414,60		1 717 956,53
SO 50-32-02	Elektrický zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35				719 859,60				4 162 110,95
SO 50-32-03	Príslušenstvo elektrického trať v úseku Romanova - Betliarska	84 045,11				20 296,85				104 342,26
SO 50-32-04	Koľaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57				11 586,23				63 770,80
SO 50-33-01	Premosťenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	33 984,11			469 310,48				3 105 009,89
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	33 984,11			381 259,19				2 640 716,82
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77				67 107,33				327 944,10
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01				20 943,96				136 348,97
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83		15 335,68		20 186,36				132 500,87
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29		15 814,92		21 614,59				135 028,80
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80		15 335,68		19 213,66				131 264,14
SO 50-34-04	Zastávka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	28 776,04				179 659,50
SO 50-34-05	Zastávka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	29 172,42				180 055,88
SO 50-34-06	Zastávka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	28 776,04				179 659,50
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre kábelové trasy	1 133 977,07				205 644,94				1 339 622,01
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88				327 718,52		20 254,16		1 899 917,56
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26				308 791,78		20 254,16		1 786 781,20
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46				12 293,73				69 161,19
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16				6 633,01				43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. - Betliarska ul., NN pripojky	178 472,35				34 317,53		6 434,71		219 224,59
SO 50-35-02.1	Pripojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76				2 042,44		6 434,71		34 370,91
SO 50-35-02.2	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27				4 704,39				47 459,66
SO 50-35-02.3	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51				14 321,55				70 607,06
SO 50-35-02.4	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81				12 425,60				62 334,41
SO 50-35-02.5	Pripojka ZSDis, ÚCS 50	3 629,00				823,55				4 452,55
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51				72 856,69		3 982,50		394 289,70
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17				67 737,03		3 105,00		322 483,20
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40				3 677,31		843,75		66 393,46
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94				1 242,36		33,75		5 413,05
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32				78 424,76		3 780,00		520 250,08
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04				23 571,22		1 046,25		144 602,51
SO 50-35-04.2	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67				9 351,84		371,25		57 450,76
SO 50-35-04.3	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78				6 687,82		270,00		46 168,60
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83				38 813,89		2 092,50		272 028,22
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 565,24	0,00			9 982,20				95 537,44
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	0,00			7 964,39				58 624,46
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17				2 017,81				36 912,98
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49				3 275,62		270,00		21 754,11
SO 50-35-06.1	Elektrická zastávka	15 861,92				3 275,62		270,00		19 407,54
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57				0,00				2 346,57
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15				3 850,82		270,00		23 324,97
SO 50-35-07.1	Elektrická zastávka	17 045,42				3 850,81		270,00		21 166,23
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73				0,00				2 158,73
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	64 794,99				18 235,42		810,00		83 840,41
SO 50-35-08.1	Elektrická zastávka	17 990,80				4 837,97		270,00		23 098,77
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00				70,02				1 314,02
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	5 372,60				1 624,23		67,50		7 064,33
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59				11 703,19		472,50		52 363,28
SO 50-35-09	NN pripojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96				14 080,26				99 065,22
SO 50-35-09.1	Pripojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25				4 297,51				24 580,76
SO 50-35-09.2	Pripojka NN Šintavská - Jantárová	15 351,84				2 522,69				18 874,53
SO 50-35-09.3	Pripojka NN Znievska - Jantárová	13 362,08				2 883,30				16 245,38
SO 50-35-09.4	Pripojka NN Lietavská - Jantárová	16 112,29				1 547,92				17 660,21
SO 50-35-09.5	Pripojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50				2 828,84				21 704,34
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul., optická kabeľizácia	95 427,37				24 293,16				119 720,53
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboproudových vedení	271 639,85				44 875,52				316 515,37
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99				14 453,85				89 850,84
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99				276,31				2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66				414,46				4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47				780,54				7 680,01
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66				414,46				4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66				414,46				4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27				12 923,00				91 037,27
SO 50-36-03.7b	Slovak Telecom kábel časť	4 042,21				761,15				4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55				3 605,50				32 578,05
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39				10 831,79				75 395,18
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91	10 019,60	21 053,75		144 526,65				907 806,91
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25				16 729,87				447 457,05
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04		7 650,96	4 323,88	46 430,43				268 273,31
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62		2 368,64		20 938,29				192 076,55
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	0,00		110 204,92	141 091,71				898 528,69
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	16 981,41				4 246,14				23 227,55
SO 50-37-03.2	trať km 4,940	550 631,51			110 204,92	124 387,93				785 244,36
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,940	522 358,19			110 204,92	117 318,63				749 881,74
SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56				4 137,47				20 702,03
SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76				2 941,83				14 850,59
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79				4 351,00				28 813,79
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	0,00			8 096,64				61 052,99
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84	468,00			71 597,23				422 784,07
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50		156,00		35 535,44				202 374,94
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66		156,00		25 218,42				153 112,08
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68		156,00		10 843,36				67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96				8 615,61				161

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
 Objedávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie NS MHD PETRŽALKA

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-34) v EUR				Cena z Dodatku č. 35 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 51-37-01	Premostenie Kutlikova - preložka vodovodu	1 337 572,69				88 689,28					1 426 261,97
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81				21 719,80					148 254,61
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15				66 969,48					1 271 523,63
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73				0,00					6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutliková - preložka plynovodov	322 652,75	312,00			60 772,00					383 736,75
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutliková - preložka plynovodu STL	232 315,88	156,00			40 638,49					273 110,37
SO 51-37-02.1a	Preložka plynovodov	150 501,79	78,00			24 057,69					174 637,48
SO 51-37-02.1b	Preložka plynovodu STL	81 814,09	78,00			16 580,80					98 472,89
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutliková - preložka plynovodu VTL	90 336,87	156,00			20 133,51					110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlikova	210 385,84				12 842,28					223 228,12
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlikovou ul.	82 916,82				0,00					82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlikova	56 785,48				6 269,07					63 054,55
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51				29 662,23					170 780,74
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77				24 110,33					137 779,10
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74				5 551,90					33 001,64
PS 60-21-02	Systém riadenia a EOV	471 059,38				109 777,34					580 836,72
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	65 616,18				18 049,74					83 665,92
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	55 501,20				14 507,45					70 008,65
PS 60-22-02	Meniaren Panónska, EPS	29 189,80				5 325,89					34 515,69
PS 60-22-03	Koordináčný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64				64 512,69					283 183,33
PS 60-22-03.1	Metalicý kábel	95 762,47				28 301,99					124 064,46
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17				36 210,70					159 118,87
PS 60-22-04	Meniaren Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78				7 982,37					33 857,15
PS 60-22-05	Meniaren Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeľáň)	18 754,19				3 500,09					22 254,28
PS 60-22-05.1	Meniaren Panónska, štruktúrovaná kabeľáň	10 395,94				2 137,33					12 533,27
PS 60-22-05.2	Meniaren Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dveri	8 358,25				1 362,76					9 721,01
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeľáň	71 233,69				18 928,55					90 162,24
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88				10 442,90					59 425,78
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84				22 581,26					103 924,10
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99				23 990,12					111 232,11
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60				44 956,43					261 673,03
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42				15 088,79					88 545,21
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15				8 144,38					41 911,53
PS 60-22-13	Meniaren Hala DKO, EPS	70 274,81				19 279,79					89 554,60
PS 60-22-13.1	Meniaren Hala DKO, EPS	28 222,61				8 159,88					36 382,49
PS 60-22-13.2	Meniaren Hala DKO, štruktúrovaná kabeľáň a prenosové zariadenie	33 131,68				8 323,16					41 454,84
PS 60-22-13.3	Meniaren Hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dveri	8 920,52				2 796,75					11 717,27
PS 60-24-01	Meniaren Panónska	1 369 672,12				263 286,56					1 632 958,68
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20				33 697,39					198 614,59
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09				200 275,48					1 294 865,57
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83				29 313,69					139 478,52
PS 60-24-02	Meniaren Hala DKO	640 224,07				128 305,71					768 529,78
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70				17 923,07					103 515,77
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51				75 587,11					520 522,62
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86				34 795,53					144 491,39
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50				31 225,58					190 126,08
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 680,35				24 393,15					222 073,50
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pískovacie zariadenie	61 987,86				0,00					61 987,86
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59				22 503,66					105 780,25
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 559,81				0,00					12 559,81
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obrátisko zásobník piesku	6 871,59				1 889,49					8 761,08
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielni a skladov	32 984,70				0,00					32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75				0,00					20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	88 408,77				18 120,98					106 529,75
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	169 004,02	288 157,07	195 816,59	246 567,43	20 181,34				2 378 703,39
SO 60-31-01.1	Očistenie staveb	814 529,31	169 004,02	276 353,74	138 527,44	138 527,44	20 181,34				1 418 595,85
SO 60-31-01.2	Odhumšovacia a úprava terénu	530 772,67		11 803,33	195 816,59	107 745,51					846 138,10
SO 60-31-01.3	Výrub drevin	113 674,96				294,49					113 969,45
SO 60-32-01	Elektrický vzrôk v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35			145 874,44	110 174,76					587 445,55
SO 60-32-02	Elektrický vzrôk v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95				247 026,46					1 382 687,41
SO 60-32-03	Elektrický vzrôk v obrátisku Janíkov dvor	605 525,03			57 625,24	125 426,78					788 577,05
SO 60-32-04	Elektrický vzrôk v obrátisku Janíkov Dvor	1 205 315,42				308 980,53					1 514 295,95
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69			16 138,16	27 757,36					190 048,21
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový vzrôk	560 112,47				154 940,60					715 053,07
SO 60-32-07	Prícestia cez elektrickú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40				380,12					1 895,52
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62				36 077,26					149 813,88
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidytková ochrana	297 040,71				65 207,62					412 615,99
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	265 211,27				62 885,33			50 367,66		398 464,26
SO 60-33-01.2	Protidytková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44				2 322,29					14 151,73
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28				73 326,51					613 361,79
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64				36 643,27					306 660,91
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64				36 683,24					306 700,88
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58				2 954,86					86 527,44
SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73	32 373,00			23 580,33					150 801,06
SO 60-34-02	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00				293,95					100 730,95
SO 60-34-02.A	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68				117,85					16 242,53
SO 60-34-02.B	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74				176,10					49 269,84
SO 60-34-02.C	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58				0,00					35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre kábelové trasy	787 300,48				138 024,45					925 324,93
SO 60-34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,89	21 744,07		157 152,15	694 991,61	60 212,20				4 275 740,71
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 890,23	21 744,07		157 152,15	527 453,37	60 212,20				3 672 982,03
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49				93 354,90					589 791,39
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66				12 600,28					118 789,94
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87				49 637,99					330 456,86
SO 60-34-04.E	Rozvod plynu	12 695,43				1 645,06					14 340,49
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35				52 900,20					332 468,55
SO 60-34-05.A	Meniaren Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09				46 245,02					293 582,11
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01				4 675,40					28 340,41
SO 60-34-05.C	Meniaren Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80				1 017,83					4 226,63
SO 60-34-05.D	Meniaren Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45				961,95					6 319,40
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplotenie	105 164,43				0,00					105 164,43
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92				22 043,69					126 155,61
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42				10 628,01					69 265,43
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41									

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
 Objedávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie NS MHD PETRZÁLKA

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-34) v EUR				Cena z Dodatku č. 35 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-08.7	Pripojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95				7 959,56					44 209,51
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82				23 503,65	1 451,25				145 078,72
SO 60-35-10.1	VO cyklochodníka v úseku Betliarska - Janíkov dvor	79 564,93				13 295,87	911,25				92 771,75
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19				10 207,78	540,00				52 306,97
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, pralozky NN vedení	38 357,86				9 013,97	236,25				47 608,08
SO 60-35-11.1	Pralozka VO Jasovská km 5,684	38 357,86				9 013,97	236,25				47 608,08
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Pripojky	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50				11 287,45	2 025,00				57 549,95
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22				5 468,99	540,00				25 616,21
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56				2 423,50	270,00				11 891,06
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príjazdových chodníkov	15 432,72				3 394,97	1 215,00				20 042,69
SO 60-35-15	Osvetlenie obratska	72 484,12				15 316,97	1 147,50				88 948,59
SO 60-35-16	NN pripojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60				2 075,78					16 303,38
SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97				237 105,86					1 316 344,83
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	192 049,58				49 070,23					241 119,81
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04				10 036,79					57 296,83
SO 60-35-19.1	12 kV pripojka pre meniareň haly DKO	47 260,04				10 036,79					57 296,83
SO 60-35-20	Aktivna protikorozná ochrana inžinierskych sietí	108 220,55				29 763,21					137 983,76
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kablizácia	112 438,74				26 970,71					139 409,45
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	203 438,88				39 076,92					242 515,80
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72				1 824,71					10 612,43
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01				1 067,68					6 784,69
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36				16 919,62					92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79				19 264,92					132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne pripojky účastnícke	42 950,82				0,00					42 950,82
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08				42 068,50					295 937,58
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69				22 687,96					143 620,65
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83				20 000,23					115 075,06
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89				1 525,70					15 539,59
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97				1 162,03					13 006,00
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obratsko	132 936,39				19 380,54					152 316,93
SO 60-37-01.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61				1 900,47					18 837,08
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obratsko	115 999,78				17 480,07					133 479,85
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná pripojka	66 604,80				10 863,60					77 468,20
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná pripojka	40 355,14				7 580,67					47 935,81
SO 60-37-02.2	Vodovodná pripojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46				3 282,93					29 532,39
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	73 588,53				12 375,32					85 963,85
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	53 374,61				9 011,29					62 385,90
SO 60-37-03.2	Pripojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92				3 364,03					23 577,95
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová pripojka	106 315,58				23 708,00	0,00				130 023,58
SO 60-37-04.1	Rozšírenie DS	78 867,05				19 967,46	0,00				98 834,51
SO 60-37-04.2	Prepojovací plynovod	723,11				0,00					723,11
SO 60-37-04.3	Meracia zostava plynu	7 251,91				0,00					7 251,91
SO 60-37-04.4	Areálový rozvod	19 473,51				3 740,54					23 214,05
SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná pripojka	19 387,70				3 502,37					22 890,07
SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45				8 161,20					62 715,65
SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-07.1	trať km 5,701	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50			312,00	28 465,63					219 998,13
SO 60-37-08.1	trať km 5,696	49 854,60			156,00	9 841,47					59 852,07
SO 60-37-08.2	trať km 5,733	141 365,90			156,00	18 624,16					160 146,06
SO 60-37-08.2a	trať km 5,733	89 238,76			78,00	18 332,86					107 649,62
SO 60-37-08.2b	trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14			78,00	291,30					52 496,44
SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63				85 897,52	53 154,09				338 620,24
SO 60-37-09.1	trať km 5,589	199 568,63				85 897,52	53 154,09				338 620,24
SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96				106 655,12					586 113,08
SO 60-38-02	Pristupová komunikácia k obratsku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90				110 883,16					648 087,06
SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	278 372,91				72 829,45					351 202,36
SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74				33 783,27					168 716,01
SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61				30 370,39					195 225,00
SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41				18 898,17					108 083,58
SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97				14 682,46					111 693,43
SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86				27 788,93					212 493,79
SO 60-39-03	Obratsko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99				0,00					35 630,99
SO 60-39-04	Obratsko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63				3 055,74					60 476,37

PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu pre hl. m. Varšava pod číslom zápisu: 0000288135,

vo veci jej organizačnej zložky ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 614 339, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, vložka číslo: 3694/B (ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

pána Giovanni Calà, dátum narodenia: [REDACTED] bytom: [REDACTED] Slovenská republika (ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v našom mene a zastúpení konať vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „Dielo“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „Investor“ a „Zmluva o dielo“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, with its registered office at ul. Wołoska 5, 02-675 Warsaw, Poland, a limited liability company registered with the Commercial register of the District Court for the capital city Warsaw under registration No.: 0000288135,

in the matter of its branch ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, with registered office at: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, the Slovak Republic, BIN: 50 614 339, registered at the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section Po, File No. 3694/B (hereinafter referred to as the "Principal")

grants this power of attorney to

Mr. Giovanni Calà, date of birth: [REDACTED] residing at: [REDACTED] Slovakia (hereinafter referred to as the "Principal")

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works "City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor" (the "Works") on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the "Investor" and the "Contract for Work").

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the

je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume 1,000,000,- EUR v jednotlivom prípade,

(iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to odo dňa 01.07.2025 do dňa 28.02.2026 (vrátane).

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne. Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of EUR 1,000,000 in an individual case,

(iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

The validity of this power of attorney is limited by time, i.e., from 01.07.2025 till 28.02.2026 (inclusive).

The Representative is authorised to act individually. This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/in Warsaw dňa/on 27/06/2025



ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Shuhong He
preedseda predstavenstva / Chairman of the Board of Directors

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.
I accept this power of attorney to its full extent.

V/in Bratislava dňa/on 30/6/2025



Giovanni Calà



PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., so sídlom: Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Madride, pod číslom zápisu: zväzok 2676, kniha 2009, tretí oddiel, list č. 139, strana č. 17979, referencia M-7401 (ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

pána Giovanni Calà, dátum narodenia: [REDACTED]
[REDACTED] Slovenská
republika (ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v našom mene a zastúpení konal vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „Dielo“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „Investor“ a „Zmluva o dielo“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume 1,000.000,- EUR v jednotlivom prípade,
- (iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., with its registered office at Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Spain, a joint stock company registered in the Commercial Registry of Madrid, under number of registration: volume 2676, the book 2009, the 3rd section, number of the sheet 139, page number 17979, reference M-7401 (hereinafter referred to as the “Principal”)

grants this power of attorney to

Mr. Giovanni Calà, date of birth: [REDACTED]
[REDACTED] Slovakia
(hereinafter referred to as the “Principal”)

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works “City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor” (the “Works”) on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the “Investor” and the “Contract for Work”).

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the Investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of EUR 1,000,000 in an individual case,
- (iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to odo dňa 01.01.2026 do dňa 31.03.2026 (vrátane).

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne a splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.


The validity of this power of attorney is limited by time, *i.e.*, from 01.01.2026 till 31.03.2026 (inclusive).

The Representative is authorised to act individually and is authorized to appoint a substitute for executing above mentioned tasks.

This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/in Madrid dňa/on December 30, 2025



ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Roberto Gomez Blanco

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ/
member of the Board of Directors and Chief Executive Officer

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

I accept this power of attorney to its full extent.

V/in Bratislava dňa/on December 30, 20



Giovanni Calà