

Dodatok č. 1 č. MAGSP2200082
k Zmluve o dielo č. MAGSP2200061

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku na realizáciu stavebných prác – zhotovenie diela: „**Výmena protiprúdových výmenníkov na plavárni Pasienky**“ - rekonštrukcia ohrevu bazénových vôd pre 50m bazén a 25m bazén (ďalej len ako „dielo“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ a ďalej len "Dodatok č. 1")

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Ing. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: Ing. Tatiana Kratochvílová
– vo veciach technických: Ing. Martin Kovačovič
IČO: 00 603 481
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK2375000000000025827143
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 ZHOTOVITEĽ: **BECO a.s.**
Sídlo: Komárnická 119/44, 82102
Právna forma: a.s.
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 7350/B
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Hrušovská – predseda predstavenstva
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: Mgr. Zuzana Hrušovská
IČO: 54 267 102
DIČ: 21 216 209 74
banka: TATRA Banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

Predmet a účel dodatku

- 2.1. Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením čl. III. bod 1. Zmluvy o dielo, z dôvodu vzniknutých okolností pri dodávke objednanej technológie (výmenníky tepla), ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti pri podpise ZoD predvídať, a to z dôvodu predĺženia dodacích lehôt z 3 týždňov na 9 a z dôvodu posunutia plánovanej odstávky prevádzky plavárne Pasienky z apríla 2023 na jún 2023 sa tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 05.10.2022, ktorej predmetom je zhotovenie diela: „Výmena protiprúdových výmenníkov na plavárni Pasienky“ - rekonštrukcia ohrevu bazénových vôd pre 50m bazén a 25m bazén (ďalej len ako „dielo“)
- 2.2. V článku III. „**Dodacie podmienky, miesto a čas plnenia**“, sa znenie bodu 1. v úplnom znení nahrádza nasledovne:
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II a za stanovených podmienok tejto Zmluvy v lehote do 130 dní odo dňa prevzatia staveniska. K prebratiu staveniska potvrdeného zápisom, bude zhotoviteľ vyzvaný najmenej 7 dní vopred, najneskôr však 1.6.2023“
- 2.3. V článku IV. „**Odmena**“, sa znenie bodu 7. v úplnom znení nahrádza nasledovne:
- Objednávateľ sa vzhľadom na okolnosti predĺženého termínu realizácie, zaväzuje uhradiť čiastkovú faktúru za objednanú a dodanú technológiu, ak bude dodaná a odovzdaná objednávateľovi v skoršom termíne ako bude zhotoviteľom prevzaté stavenisko. Podmienkou uhradenia čiastkovej faktúry bude dodací/preberací protokol dodanej technológie a kópia faktúry zhotoviteľa“. Po zaplatení čiastkovej faktúry sa dodaná technológia stáva majetkom objednávateľa.
- 2.4. V údajoch Objednávateľa sa pôvodný **IBAN v SLSP** nahrádza účtom v **TATRA Banke s IBAN** [REDACTED]

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 1 má tri (3) strany, je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia

Dodatku č. 1 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

3.5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 19.01.2023

V Bratislave dňa 13.12.2022

v.r.

v.r.

.....
Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová
námetníčka primátora

.....
BECO a.s.

Mgr. Zuzana Hrušovská
predseda predstavenstva