



BRATISLAVA

DODATOK č.22 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP2400042

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 12/2024

DODATOK č. 22 k ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP2400042

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo na predmet zákazky

„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 22**“)

medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153
Tel./Fax: 02/59 356 268
e-mail: petrzalskaelektricka@bratislava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov:
Adresa na doručovanie:

„Združenie NS MHD PETRŽALKA“
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 10
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
TATRA BANKA, A.S.
SK67 1100 0000 0029 4411 6720

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hlavný člen 1:

Obchodné meno:

**ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:

ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika
spoločnosť s ručením obmedzeným
Jaime Martin Garcia - splnomocnenec

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel./Fax:
e-mail:

120522027
PL6762355756
BNP PARIBAS POLSKA S.A.
PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899
+48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
biuro@aldesa.pl

konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka**
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Štatutárny orgán: Jaime Martin Garcia
IČO: 50 614 339
IČ DPH: SK4120065312
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Jaime Martin Garcia - splnomocnenec
IČO: A-28233534
IČ DPH: A-28233534
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520
Tel./Fax: +34 91 381 92 20
e-mail: contratacion@aldesa.es

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „**Zmluvné strany**“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024 a Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024 na predmet zákazky „*Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor*“ (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 22. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané:
 - a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 22, v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“);
 - b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. ii. tohto Dodatku č. 22, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO;
 - c. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. iii. tohto Dodatku č. 22, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO;
3. V priebehu plnenia Zmluvy došlo v súlade s podmienkami Zmluvy k zmene v osobe Kľúčového odborníka uvedeného v Zozname kľúčových odborníkov tvoriacom súčasť Zmluvy ako jej Príloha B14. Predmetnú zmenu v osobe Kľúčového odborníka je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.

4. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy a prílohy B14 Zmluvy - Zoznam kľúčových odborníkov tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 22.

Článok 1
Predmet Dodatku č. 22

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 22 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	558 179,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH	995 069,73 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH	520 503,65 €
Zmluvná cena po dodatku č. 22 bez DPH	85 404 952,99 €
DPH 20 %	17 080 990,60 €
Zmluvná cena po dodatku č. 22 s DPH	102 485 943,59 €

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 22, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa:
- i. Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 26
Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 27
Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 28
 - ii. Nároku Zhotoviteľa č. 36 v Zmenovom liste ZL25
Zmenového listu ZL26
Nároku Zhotoviteľa č. 31 v Zmenovom liste ZL30
Nároku Zhotoviteľa č. 57 v Zmenovom liste ZL27
 - iii. Nároku Zhotoviteľa č. 49.A v Zmenovom liste ZL24
Nároku Zhotoviteľa č. 49.B v Zmenovom liste ZL24
Nároku Zhotoviteľa č. 53.A v Zmenovom liste ZL29

ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

**Zmena množstva na základe merania podľa Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 26
zo dňa 31.7.2024**

v súlade s § 18 ods (1) písm. a) ZVO

Objekt: SO 60-31-01 - Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia

Časť: SO 60-31-01.1 - Odstránenie stavieb

Popis položiek:

981511114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	74,000
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

Cenový dopad: 4 146,22 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny: Pri odstraňovaní zvislých stien pôvodnej konštrukcie depa (železobetónová stena pod Panónskym mostom) boli oproti množstvám predpokladaným v Projektovej dokumentácii (výkaz výmer) realizované navyše množstvá, ktoré sú vyčíslené na základe geodetického zamerania. Zhotoviteľ dané zrealizoval a geodeticky určil skutočné množstvo železobetónu, ktoré bolo odstránené. V období za 3/2023 bolo odstránených 53 m³, za 6/2024 2,4 m³ a za 7/2024 18,6 m³ železobetónovej konštrukcie bývalého depa pod mostom Panónska. Objem realizovaný v uvedenom období je dokladovaný geodetickými protokolmi č. 60-31-01-1_GFS_011_F, 60-31-01-1_GFS_020_F, 60-31-01-1_GFS_021_F.

**Zmena množstva na základe merania podľa Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 27
zo dňa 31.10.2024**

v súlade s § 18 ods (1) písm. a) ZVO

Objekt: SO 40-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta

Popis položiek:

5771343010	Dočasná komunikácia Rusovská - Bypass3 - komunikácia vrátane zemných prác a v skladbe vozovky podľa POV - odstránenie <i>Odstránenie predstavuje 30% z celkovej položky č. 177</i>	m2	68,805
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

Cenový dopad: 4 823,23 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny: Pri realizácii objektu SO 40-38-02, tzv. „bypass 3“, bola zameraná skutočná plocha vybudovanej komunikácie, ktorá je obsahom autorizačne overeného geodetického protokolu, ktorý bol potvrdený hlavným geodetom stavby a geodetom stavebného dozora. Bypass 3 bolo nevyhnutné odstrániť v celosti vo výmere 2 442 m², čo Zhotoviteľ vykonal a na základe toho si uplatňuje skutočné množstvo položky.

**Zmena množstva na základe merania podľa Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 28
zo dňa 31.10.2024**

v súlade s § 18 ods (1) písm. a) ZVO

Objekt: SO 50-31-01 - Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia

Časť: SO 50-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu

Popis položiek:

998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	3492,300
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------

Cenový dopad: 8 975,21 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny: Pri realizácii objektu bolo prekročené množstvo položky „Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13450“ uvedené vo výkaze výmer. Výkaz výmer obsahuje menšie množstvo nasypaného materiálu; skutočné množstvo materiálu, ktoré bolo nevyhnutné dodať na stavbu je doložené vážnymi listkami, ako aj množstvom v m³ z fakturačných geodetických protokolov. Táto položka má priamy vplyv na položku „Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile“.

Zmenový list č. ZL25, Zmena realizácie geodetického merania, Nárok č. 36

v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 40-33-01 - Združený most Rusovská cesta

Popis položiek:

767335555	Vybudovanie pozorovacích bodov	ks	1,000
00030001202 N	Dodávka meracích terčov na SO 40-33-01 nová položka	kpl	8,000

Cenový dopad: € 2 302,38 bez DPH

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle dokumentácie DRS/DVP pre objekt SO 40-33-01 bolo navrhnuté osadenie 16 ks čapových nivelačných značiek a 2 ks geodetických odrazných terčov na čelných múrikoch v strede rozpätia. Vzhľadom na skutočnosť, že čapové značky mali byť umiestnené pod mostom na vnútorných stranách drierok opôr, nebolo by možné realizovať geodetické merania pomocou nivelačnej laty umiestnenej na navrhované čapové značky. Z dôvodu absencie prístupu potrebnému pre realizáciu týchto meraní bolo nevyhnutné navrhnúť alternatívne realizovateľné riešenie. Zhotoviteľ prostredníctvom svojho geodeta navrhol osadenie otočných reflexných terčov na líčne strany opôr v počte 8ks. Autorský aj Stavebný dozor vyjadrili svoj súhlas s navrhovaným riešením Zhotoviteľa.

Zmenový list č. ZL26, Rezanie betónu pod mostom na Panónskej ev.č.2-051 a 2-052

v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 60-31-01 - Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia

Časť: SO 60-31-01.1 - Odstránenie stavieb

Popis položiek:

971055021 N	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. Steny do 1500 mm stenovou pilou -0,06000t predpokladaná dĺžka rezu cca 300bm, Zápis č. 7, nová agregovaná položka	b.m.	6,0
971055047 N	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. Steny do 1200 mm stenovou pilou -0,06000t predpokladaná dĺžka rezu cca 300bm, Zápis č. 8, nová agregovaná položka	b.m.	6,0

9710550232 N	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. Steny do 600 mm stenovou pilou -0,06000t predpokladaná dĺžka rezu cca 300bm, Zápis č. 9, nová agregovaná položka	b.m.	43,6
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

Cenový dopad: 18 924,19 EUR bez DPH

Zdôvodnenie zmeny: V súlade s vyjadrením Autorského dohľadu a Stavebným dozorom vydaného pokynu na Zmenu č. 12 pristúpil Zhotoviteľ k rezaniu betónovej konštrukcie pod mostom na Panónskej ceste ev. č. 2-051 a 2-052. Z dôvodu, aby sa neporušil statický systém mostu bolo namiesto búrania búracími kladivami nevyhnutné odstraňovať steny rýchlodráhy výlučne rezaním a takto oddelený segment drvíť pneumatickými nožnicami. Zhotoviteľ určil horizontálne a vertikálne rezy, ktoré realizoval v období od 1.5.2024 - 31.7.2024 v množstve 6,0 m (hr. steny do 1500 mm), 6,0 m (hr. steny do 1200 mm) a 43,6 m (hr. steny do 600 mm) a tieto práce sú predmetom predkladaného zmenového listu ZL26.

Zmenový list č. ZL30, Ľavý most - utesnenie základových jám č. 4, 6, Nárok č. 31

v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 51-33-01 - Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena

Popis položiek:

282612111	Trysková injektáž vrtov vzostupná, vykonávaná z povrchu územia, tlakom do 100 MPa (m) Položka prevzatá z SO 51-37-01.2	m	410,000
5891300000PC	Injektážna zmes Položka prevzatá z SO 51-37-01.2	m3	1 143,000

Cenový dopad: 286 442,66 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny: pri návrhu zakladania mostného objektu SO 51-33-01 sa vychádzalo z nesprávnych podkladov a návrh zakladania mostného objektu, skladajúceho sa z ľavého a pravého mosta, bolo potrebné upraviť na skutočne zistené podmienky. Realizácia stavebných jám podľa návrhu v DRS nebola možná, nakoľko HPV sa v skutočnosti nachádza cca o 2 m vyššie ako predpokladala DRS, teda bolo nutné upraviť návrh zakladania a paženia stavebných jám pilierov P4, P6 (ľavý most), P3 a P5 (pravý most), pričom AD odporučil použiť technológiu tryskovej injektáže. Zhotoviteľ realizoval o tryskovú injektáž pre utesnenie stavebných jám P4 a P6.

Zmenový list č. ZL24, Zlepšenie podložia hydraulickými spojivami, Nárok č. 49

v súlade s § 18 ods (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 60-32-03 Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor – Nárok č. 49.A

Popis položiek:

56109111322 N	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami DoroCem RN2 s dávkovaním 2,5% hr. 500mm min. dávkovanie 20kg/m2 Zápis č. 34, nová agregovaná položka	m2	7342,000
00020006 52 N	Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o. Zápis č. 13, nová agregovaná položka	sub	14,000

Objekt: SO 60-32-05 Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok – Nárok č. 49.B

Popis položiek:

56109111322 N	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami DoroCem RN2 s dávkovaním 2,5% hr. 500mm min. dávkovanie 20kg/m2 Zápis č. 34, nová agregovaná položka	m2	2 003,000
00020006 52 N	Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o. Zápis č. 13, nová agregovaná položka	sub	10,000

Cenový dopad: SO 60-32-03 € 57 625,24 bez DPH
SO 60-32-05 € 16 138,16 bez DPH
SPOLU: € 73 763,40 bez DPH

Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ počas realizácie prác na SO 60-32-03 a SO 60-32-05 zistil na základe nepriaznivých výsledkov z vykonaných statických zaťažovacích skúšok neúnosnú zeminu na zemnej pláni. Na základe vyjadrenia Autorského dozoru, bolo nevyhnutné zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami pre zlepšenie únosnosti zemnej pláne. Zhotoviteľovi tak vznikli dodatočné Náklady, ktoré preukázal v Nároku č. 49.

Zmenový list ZL27, Preložky teplovodov, Nárok č. 57

v súlade s § 18 ods (1) písm. b)ZVO

Objekt: SO 60-37-09 - Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov

Časť: SO 60-37-09.1 - trať km 5,589

Popis položiek:

215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	101,400
271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	34,800
273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,375
273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,095
273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,095
273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,880
311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,880
411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	2,806
411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	35,223
411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	35,223
411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	0,774
411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	0,774
411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,880
931994105.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia vnútorným pásom "waterstop"	m	39,400
931994106.S	Tesnenie dilatácie škáry betónovej konštrukcia vnútorným pásom "waterstop"	m	15,400
941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	1,400
998253010	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akejkolvek hĺbky	t	67,343

711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	6,192	
14933	ELASTOBIT PV 40 Speed Profile SBS 7,5m2	m2	7,120	
131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 Položka prevzatá z SO 60-37-07.1	m3	590,540	
131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 Položka prevzatá z SO 60-37-07.1	m3	295,270	
231943111	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m Položka prevzatá z SO 40-33-01	m2	652,000	
231943211	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m Položka prevzatá z SO 40-33-01	m2	652,000	
134600000100	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n Položka prevzatá z SO 40-33-01	t	40,489	
234952919	Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu oceňované v špecifikácii s obratovosťou Položka prevzatá z SO 40-33-01	t	40,489	
237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m Položka prevzatá z SO 40-33-01	m2	652,000	
998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m Položka prevzatá z SO 40-33-01	t	40,489	
93199417P	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie modifikovaným asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm Položka prevzatá z SO 40-33-02	m	28,000	
931994121	Tesnenie styčnej škáry mikrotenovým gumeným profilom Položka prevzatá z SO 40-33-02	m	28,000	
9111300PC	Montáž tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm - detail D/D1 - komplet Položka prevzatá z SO 40-38-04	m	28,000	
767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov Položka prevzatá z SO 60-34-04.A	m	57,600	
5534300011PC	Rebrík z nerezovej ocele 17 204, celková dl. 2,963 m (podľa PD) Položka prevzatá z SO 40-33-02	kg	360,000	
783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm Položka prevzatá z SO 60-34-04.A	m2	7,900	
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm Položka prevzatá z SO 60-34-04.A	m2	7,900	
2,8663E+11	Kompozitný poklop 800x800, B125 s rámom pre zámkovú dlažbu Položka prevzatá z SO 60-34-03	ks	4,000	
783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm Položka prevzatá z SO 60-34-04.A	m2	2,560	
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm Položka prevzatá z SO 60-34-04.A	m2	2,560	
767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg Položka prevzatá z SO 60-34-05.A	kg	524,000	

5534230001PC	Oceľové zábradlie z tenkostenných profilov ozn.Z9, na bet. schodoch a podeste Položka prevzatá z SO 60-34-05.A	kg	91,600
5534390001PC	Rošt vedenia káblov ozn. "1" (viď PD) Položka prevzatá z SO 60-34-05.A	ks	2,000
767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg Položka prevzatá z SO 60-34-05.A	kg	107,440
783222100	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm Položka prevzatá z SO 60-34-04.A	m2	5,020
783226100	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm Položka prevzatá z SO 60-34-04.A	m2	5,020
000400021 2	Statický výpočet k návrhu paženia SO 60-37-09.1 NJC - Zápis č. 32	kpl	1,000

Cenový dopad: 74 397,22 € bez DPH

Zhotoviteľ počas prípravných prác na SO 60-37-09.1 zistil nehody v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom - chýbajúci výkres výkopov a absenciu predpokladu hladiny podzemnej vody. Na základe týchto chýbajúcich častí v DPO Zhotoviteľ nemohol jednoznačne určiť technologický postup pre zhotovenie výkopov. Vyjadrením AD a SD na Oznámenie o nedostatkoch v DPO od Zhotoviteľa bola potvrdená nevyhnutná potreba zmeny DRS. Z dôvodu skutočnosti, že predmetné práce boli nevyhnutné pre realizáciu diela a bolo potrebné ich vykonať Zhotoviteľovi tak vznikli dodatočné Náklady z dôvodu vykonania prác súvisiacich s pažením výkopu a dodatočných prác v súlade so Zmenou DRS a súhlasom Objednávateľa. Skutočnosti, ktoré viedli k tejto Zmene Zhotoviteľ preukázal v Nároku č. 57.

Zmenový list č. ZL29, Stabilizácia zemnej pláne, Nárok č. 53.A

v súlade s § 18 ods (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 50-38-07 - Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.

Popis položiek:

56109111321 N	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (in Situ) hr. do 400 mm Zápis NJC č. 33	m2	5749,000
00020006 52 N	Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o. Zápis NJC č. 13	m2	10,000

Cenový dopad: 42 412,74 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ počas realizácie prác zistil na základe nepriaznivých výsledkov z vykonaných statických zaťažovacích skúšok neúnosnú zeminu na zemnej pláni. Na základe vyjadrenia Autorského dozoru, bolo nevyhnutné zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami pre zlepšenie únosnosti zemnej pláne. Zhotoviteľ nemohol tieto nepredvídateľné skutočnosti zistiť v dobe podania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska, Zhotoviteľovi tak vznikli dodatočné Náklady, ktoré preukázal v Nároku č. 53.A.

Zmenový list č. ZL31, Kolízia vodovodu s káblovodom, Nárok č. 35

v súlade s § 18 ods (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 50-37-02 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov

Časť: SO 50-37-02.1 - trať km 4,089

Popis položiek:

857471121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 800	ks	1,000
5525200116PC	Koleno MMK DN 800/11,5° z tvárnej liatiny hrdlové, so zaisteným spojom	ks	1,010

Cenový dopad: 4 316,40 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ počas odkopávania vodovodného potrubia na SO 50-37-02.1 zistil, že v mieste napojenia vodovodného potrubia dochádza ku kolízii s káblovodom Slovak Telekom. Po dohode so správcom vodovodu bolo dohodnuté napojenie potrubia na ZÚ pomocou 11,5° kolena z dôvodu kolízie s káblovodom. Na základe vyjadrenia Autorského dozoru bolo potvrdené, že skutkový stav sa nezhoduje s DRS a preto je nevyhnutné použiť 11,5° koleno, tak aby sa predišlo kolízii s káblovodom. Zhotoviteľ nemohol tieto nepredvídateľné skutočnosti zistiť v dobe podania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska, Zhotoviteľovi tak vznikli dodatočné Náklady, ktoré preukázal v Nároku č. 35.

3. Znenie prílohy B14 Zmluvy - Zoznam kľúčových odborníkov sa nahrádza znením tvoriacim prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 22.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 22 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
 - Dodatok č. 22 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
 - Dodatok č. 22 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 - Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 22, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
 - Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 22 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
 - Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 22 sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 (len na DVD nosiči):
Protokol o skutočnej výmere vykonaných prác č. 26, 27, 28
Zmenové listy č. ZL24, ZL25, ZL26, ZL27, ZL29, ZL30, ZL31
 - Príloha č. 2:
2.1 Rekapitulácia
2.2 Rekapitulácia objektov stavby
 - Príloha č. 3:
Zoznam kľúčových odborníkov (príloha B14 Zmluvy)
 - Príloha č. 4:
Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Jaime Martin Garcia
Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Jaime Martin Garcia

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Za Hlavné mesto SR Bratislava



Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Jaime Martin Garcia
splnomocnenec



ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Jaime Martin Garcia
splnomocnenec



Verbatim

DVD-R
DVD

4.7GB

16x

1.20...

Dodatok č. 22 k ZOD NSMHD2
Priloha č. 1

Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Stavebný dozor:

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

„Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Doteraz odsúhlasené	Odsúhlasené za aktuálne obdobie	Celkom odsúhlasené
		EUR	EUR	EUR
A.1	PS a SO - zmeny množstiev na základe merania	332 381,97	17 944,66	350 326,63
A.2	PS a SO - zmenové listy	282 593,90	18 924,19	301 518,09
A.3	Valorizácia	4 669 839,61	0,00	4 669 839,61
F.1	Nároky	920 653,77	483 634,80	1 404 288,57
F.2	Dohoda o riešení sporov	4 007,28	0,00	4 007,28
SPOLU (A.1 + A.2 + A.3 + F.1 + F.2)		6 209 476,53	520 503,65	6 729 980,18

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-21)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 22)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-22)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-22 bez DPH	DPH 20%	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-22 s DPH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(6) = (5) x 20%	(7) = (5) + (6)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	6 160 830,85	520 503,65	6 681 334,50	79 613 604,15	15 922 720,83	95 536 324,98
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	4 101 268,50	0,00	4 101 268,50	5 034 992,81	1 006 998,56	6 041 991,37
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	36 356,03	0,00	36 356,03	756 356,03	151 271,21	907 627,24
		74 585 993,96	10 298 455,38	520 503,65	10 818 959,03	85 404 952,99	17 080 990,60	102 485 943,59

Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-21) v EUR				Cena z Dodatku č. 22 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	332 381,97	282 593,90	884 297,74	4 669 839,61	17 944,66	18 924,19	483 634,80	0,00	79 621 886,52
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58	0,00	0,00		0,00					207 521,58
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11	0,00	0,00		0,00					180 076,11
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00					27 445,47
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18	0,00	0,00		3 313,24					105 549,42
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71	0,00	0,00		385,50					75 176,21
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		2 927,74					30 373,21
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34	0,00	0,00		763,95					179 116,29
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87	0,00	0,00		467,16					151 374,03
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		296,78					27 742,25
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	157 404,60	0,00	0,00		2 957,52					160 362,12
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13	0,00	0,00		0,00					129 959,13
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		2 957,52					30 402,99
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	27 335,14	0,00	0,00		0,00					27 335,14
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	535 659,76	0,00	0,00		0,00					535 659,76
PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	157 885,16	0,00	0,00		21 709,54					179 594,70
PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41	0,00	0,00		0,00					110 251,41
SO 40-31-01	Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	226,38	0,00		185 760,41					1 482 603,35
SO 40-31-01.1	Odstránenie stavieb	39 318,57	0,00	0,00		1 882,42					41 200,99
SO 40-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	226,38	0,00		181 551,45					1 357 340,90
SO 40-31-01.3	Výrub drevín	81 734,92	0,00	0,00		2 326,54					84 061,46
SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	177 665,52	0,00	0,00		11 121,19					188 786,71
SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	1 764 385,43	0,00	0,00		151 258,78					1 915 644,21
SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	42 957,29	0,00	0,00		0,00					42 957,29
SO 40-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	46 491,13	0,00	0,00		0,00					46 491,13
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68	0,00	0,00		668 827,75		2 302,38			5 403 091,81
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26	0,00	0,00		40 398,31					333 524,57
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,77	0,00	0,00		0,00					96 971,77
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	112 326,90	0,00	0,00		0,00					112 326,90
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	119 048,50	0,00	0,00		0,00					119 048,50
SO 40-34-04	Zastávka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00					78 465,18
SO 40-34-05	Zastávka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00					78 465,18
SO 40-34-06	Zastávka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00					78 465,18
SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy	718 807,91	0,00	0,00		65 827,70					784 635,61
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	95 842,35	0,00	0,00		0,00					95 842,35
SO 40-34-09	Zastávka Bosákova, prístrešky na nástupiskách	50 113,39	0,00	0,00		0,00					50 113,39
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	761 991,15	0,00	0,00		24 533,12					786 524,27
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30	0,00	0,00		24 533,12					720 629,42
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85	0,00	0,00		0,00					65 894,85
SO 40-35-02	Bosákova ul. - Romanova ul., NN prípojky	158 162,27	0,00	0,00		316,16					158 478,43
SO 40-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41	0,00	0,00		0,00					17 508,41
SO 40-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12	0,00	0,00		0,00					59 824,12
SO 40-35-02.3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24	0,00	0,00		160,36					32 962,60
SO 40-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38	0,00	0,00		155,80					39 571,18
SO 40-35-02.5	Prípojka ZSDis, UCS 40	8 612,12	0,00	0,00		0,00					8 612,12
SO 40-35-04	Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12	0,00	0,00		254,00					174 825,12
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64	0,00	0,00		101,95					12 878,59
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova	161 794,48	0,00	0,00		152,05					161 946,53
SO 40-35-05	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16	0,00	0,00		1 075,86					342 643,02
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16	0,00	0,00		416,68					274 112,84

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-21) v EUR				Cena z Dodatku č. 22 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00	0,00	0,00		659,18					68 530,18
SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	586 508,92	0,00	0,00		114 592,49					701 101,41
SO 40-35-06.1	VVN 110 kV vedenie km 2,473	522 601,63	0,00	0,00		111 056,15					633 657,78
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29	0,00	0,00		3 536,34					67 443,63
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85	0,00	0,00		0,00					23 568,85
SO 40-35-07.1	Električková zastávka	20 101,69	0,00	0,00		0,00					20 101,69
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16	0,00	0,00		0,00					3 467,16
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27	0,00	0,00		0,00					14 519,27
SO 40-35-08.1	Električková zastávka	14 519,27	0,00	0,00		0,00					14 519,27
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07	0,00	0,00		0,00					15 099,07
SO 40-35-09.1	Električková zastávka	13 855,07	0,00	0,00		0,00					13 855,07
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00	0,00	0,00		0,00					1 244,00
SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	82 791,01	0,00	0,00		0,00					82 791,01
SO 40-35-10.1	Prípojka NN Bosákova - Jantárová	18 121,98	0,00	0,00		0,00					18 121,98
SO 40-35-10.2	Prípojka NN Rusovska - Jantárová	23 351,89	0,00	0,00		0,00					23 351,89
SO 40-35-10.3	Prípojka NN Gessayova	20 386,85	0,00	0,00		0,00					20 386,85
SO 40-35-10.4	Prípojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29	0,00	0,00		0,00					20 930,29
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	388 413,52	0,00	0,00		552,02					388 965,54
SO 40-36-01	Bosáková ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	77 420,27	0,00	0,00		0,00					77 420,27
SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	535 225,86	1 800,90	0,00		88 341,05					625 367,81
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51	0,00	0,00		13 993,44					82 404,95
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90	0,00		965,82					10 127,14
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06	0,00	0,00		31 145,10					239 849,16
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41	0,00	0,00		15 166,99					127 624,40
SO 40-36-03.4b	Slovak Telecom kábl.časť	96 246,65	0,00	0,00		15 978,11					112 224,76
SO 40-36-03.5	ZSE	9 026,54	0,00	0,00		887,24					9 913,78
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,84	0,00	0,00		22 592,95					132 594,79
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17	0,00	0,00		3 306,58					19 355,75
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21	0,00	0,00		5 030,88					56 380,09
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36	0,00	0,00		4 100,80					38 140,16
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75	0,00	0,00		6 318,25					36 602,00
SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14	0,00	0,00		16 497,55					836 785,69
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská	762 664,89	0,00	0,00		7 597,52					770 262,41
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78	0,00	0,00		5 456,36					718 643,14
SO 40-37-01.1.b	Odľučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46	0,00	0,00		0,00					35 607,46
SO 40-37-01.1.c	Odľučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65	0,00	0,00		2 141,16					16 011,81
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.	57 623,25	0,00	0,00		8 900,03					66 523,28
SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89	0,00	812,71	5 882,62	76 447,03					478 809,25
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77	0,00	812,71	5 882,62	60 863,89					351 443,99
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	28 426,10	0,00	0,00		2 851,16					31 277,26
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02	0,00	0,00		12 731,97					96 087,99
SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14	0,00	468,00		72 060,92					430 425,06
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87	0,00	156,00		29 975,51					185 130,38
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00	0,00	156,00		609,37					3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27	0,00	156,00		41 476,04					241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	589 099,51	0,00	156,00		21 647,50					610 903,01
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86	0,00	0,00		4 671,17					315 107,03
SO 40-38-01.2	Odvodnenie komunikácie	20 332,91	0,00	0,00		0,00					20 332,91
SO 40-38-01.3	Preložka trolejového vedenia	100 092,85	0,00	0,00		3 172,02					103 264,87
SO 40-38-01.4	Preložka napájacieho vedenia	56 804,05	0,00	0,00		10 696,20					67 500,25
SO 40-38-01.5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova	3 476,24	0,00	0,00		654,58					4 130,82
SO 40-38-01.6	Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zastávky Bosákova	23 423,79	0,00	0,00		0,00					23 423,79
SO 40-38-01.7	Preložka osvetlenia električkovej trate	5 648,75	0,00	0,00		0,00					5 648,75
SO 40-38-01.8	Verejné osvetlenie združenej zastávky	57 148,99	0,00	0,00		0,00					57 148,99
SO 40-38-01.9	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova - Ochrana STL plynovodu DN 300	11 736,07	0,00	156,00		2 453,53					14 345,60
SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	3 373 548,24	17 525,15	812,71	19 604,92	93 824,45	4 823,23				3 510 138,70

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-21) v EUR				Cena z Dodatku č. 22 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-38-03	Pristupová komunikácia v km 2,8	163 061,62	0,00	0,00		6 497,68					169 559,30
SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	428 591,44	0,00	0,00		10 188,96					438 780,40
SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	321 754,96	0,00	0,00		2 647,29					324 402,25
SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	23 379,41	0,00	0,00		0,00					23 379,41
SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	180 911,55	0,00	0,00		0,00					180 911,55
SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	251 430,98	0,00	0,00		0,00					251 430,98
PS 50-21-01	CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	185 687,82	0,00	0,00		599,90					186 287,72
PS 50-21-01.1	Cestná signalizácia	158 242,35	0,00	0,00		599,90					158 842,25
PS 50-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00					27 445,47
PS 50-21-02	CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.	186 473,95	0,00	0,00		2 664,23					189 138,18
PS 50-21-02.1	Cestná signalizácia	159 028,48	0,00	0,00		0,00					159 028,48
PS 50-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		2 664,23					30 109,70
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09	0,00	0,00		18 828,90					234 011,99
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62	0,00	0,00		15 256,07					202 993,69
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		3 572,83					31 018,30
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38	0,00	0,00		20 153,60					209 290,98
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91	0,00	0,00		16 517,54					178 209,45
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		3 636,06					31 081,53
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trat' v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52	0,00	0,00		0,00					94 966,52
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21	0,00	0,00		3 300,44					133 698,65
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74	0,00	0,00		411,97					103 364,71
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		2 888,47					30 333,94
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	441 396,68	0,00	0,00		0,00					441 396,68
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	89 517,64	0,00	197 215,83	314 537,87	8 975,21				2 341 837,41
SO 50-31-01.1	Odstránenie stavieb	135 125,02	0,00	0,00	145 645,80	35 208,67					315 979,49
SO 50-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 498 340,79	89 517,64	0,00	51 570,03	278 202,24	8 975,21				1 926 605,91
SO 50-31-01.3	Výrub drevín	98 125,05	0,00	0,00		1 126,96					99 252,01
SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00	0,00	0,00	145 494,68	80 469,78					998 583,46
SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35	0,00	0,00		176 291,02					3 618 542,37
SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trat' v úseku Romanova - Betliarska	84 045,41	0,00	0,00		989,79					85 035,20
SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57	0,00	0,00		0,00					52 184,57
SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	28 427,65	0,00		230 092,99					2 860 235,94
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	28 427,65	0,00		230 092,99					2 483 994,16
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77	0,00	0,00		0,00					260 836,77
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01	0,00	0,00		0,00					115 405,01
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83	0,00	0,00		0,00					96 978,83
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29	0,00	0,00		0,00					97 599,29
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80	0,00	0,00		0,00					96 714,80
SO 50-34-04	Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00					78 465,18
SO 50-34-05	Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00					78 465,18
SO 50-34-06	Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00					78 465,18
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre kábové trasy	1 133 977,07	0,00	0,00		111 177,78					1 245 154,85
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88	0,00	0,00		62 672,27					1 614 617,15
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26	0,00	0,00		56 039,26					1 513 774,52
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46	0,00	0,00		0,00					56 867,46
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16	0,00	0,00		6 633,01					43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN pripojky	178 472,35	0,00	0,00		426,94					178 899,29
SO 50-35-02.1	Pripojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76	0,00	0,00		245,23					26 138,99
SO 50-35-02.2	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27	0,00	0,00		0,00					42 755,27
SO 50-35-02.3	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51	0,00	0,00		0,00					56 285,51
SO 50-35-02.4	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81	0,00	0,00		181,71					50 090,52
SO 50-35-02.5	Pripojka ZSDis, UCS 50	3 629,00	0,00	0,00		0,00					3 629,00
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51	0,00	0,00		690,42					318 340,93
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17	0,00	0,00		690,42					252 331,59

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-21) v EUR				Cena z Dodatku č. 22 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40	0,00	0,00		0,00					61 872,40
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94	0,00	0,00		0,00					4 136,94
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32	0,00	0,00		15 075,61					453 120,93
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04	0,00	0,00		50,30					120 035,34
SO 50-35-04.3	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67	0,00	0,00		0,00					47 727,67
SO 50-35-04.4	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78	0,00	0,00		0,00					39 210,78
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83	0,00	0,00		15 025,31					246 147,14
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 555,24	6 092,07	0,00		9 982,20					101 629,51
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	6 092,07	0,00		7 964,39					64 716,53
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17	0,00	0,00		2 017,81					36 912,98
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49	0,00	0,00		0,00					18 208,49
SO 50-35-06.1	Električková zastávka	15 861,92	0,00	0,00		0,00					15 861,92
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57	0,00	0,00		0,00					2 346,57
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15	0,00	0,00		0,00					19 204,15
SO 50-35-07.1	Električková zastávka	17 045,42	0,00	0,00		0,00					17 045,42
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73	0,00	0,00		0,00					2 158,73
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	64 794,99	0,00	0,00		423,50					65 218,49
SO 50-35-08.1	Električková zastávka	17 990,80	0,00	0,00		216,99					18 207,79
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00	0,00	0,00		0,00					1 244,00
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	5 372,60	0,00	0,00		0,00					5 372,60
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59	0,00	0,00		206,52					40 394,11
SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96	0,00	0,00		1 993,94					86 978,90
SO 50-35-09.1	Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25	0,00	0,00		0,00					20 283,25
SO 50-35-09.2	Prípojka NN Šintavská - Jantárová	16 351,84	0,00	0,00		0,00					16 351,84
SO 50-35-09.3	Prípojka NN Znievská - Jantárová	13 362,08	0,00	0,00		0,00					13 362,08
SO 50-35-09.4	Prípojka NN Lietavská - Jantárová	16 112,29	0,00	0,00		1 496,87					17 609,16
SO 50-35-09.5	Prípojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50	0,00	0,00		497,07					19 372,57
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	95 427,37	0,00	0,00		0,00					95 427,37
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	271 639,85	0,00	0,00		40 778,70					312 418,55
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99	0,00	0,00		14 453,85					89 850,84
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99	0,00	0,00		276,31					2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66	0,00	0,00		414,46					4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47	0,00	0,00		780,54					7 680,01
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66	0,00	0,00		414,46					4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66	0,00	0,00		414,46					4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27	0,00	0,00		12 431,67					90 545,94
SO 50-36-03.7b	Slovak Telekom kábl.časť	4 042,21	0,00	0,00		761,15					4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55	0,00	0,00		0,00					28 972,55
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39	0,00	0,00		10 831,79					75 395,18
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91	0,00	10 019,60	16 737,35	141 184,63		4 316,40			904 464,89
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25	0,00	0,00	12 413,47	76 197,97		4 316,40			446 497,09
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04	0,00	7 650,96	4 323,88	45 358,09					267 200,97
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62	0,00	2 368,64		19 628,57					190 766,83
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	2 190,31	0,00		43 260,53					692 682,90
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	18 981,41	0,00	0,00		4 246,14					23 227,55
SO 50-37-03.2	trať km 4,040	550 831,51	0,00	0,00		27 051,59					577 883,10
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040	522 358,19	0,00	0,00		27 051,59					549 409,78
SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56	0,00	0,00		0,00					16 564,56
SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76	0,00	0,00		0,00					11 908,76
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79	0,00	0,00		4 130,57					28 593,36
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	2 190,31	0,00		7 832,23					62 978,89
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84	0,00	468,00		71 074,37					422 261,21
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50	0,00	156,00		35 508,52					202 348,02
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66	0,00	156,00		24 722,49					152 616,15
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68	0,00	156,00		10 843,36					67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96	0,00	0,00		0,00					153 317,96
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutliková ul - Pajštúnska ul.	1 903 466,12	0,00	0,00		1 074,15					1 904 540,27

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-21) v EUR				Cena z Dodatku č. 22 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59	0,00	0,00		0,00					129 793,59
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96	0,00	0,00		0,00					296 751,96
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91	0,00	0,00	66 821,54	111 837,52					892 219,97
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28	0,00	0,00	189 761,49	147 898,15			42 412,74		1 329 825,66
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48	0,00	0,00		1 889,59					722 721,07
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	101 203,95	0,00	0,00		0,00					101 203,95
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98	0,00	0,00		0,00					195 391,98
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72	0,00	0,00		0,00					397 429,72
SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	4 569,65	0,00	0,00		0,00					4 569,65
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93	0,00	0,00		0,00					42 360,93
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43	0,00	0,00	0,00	25 181,17			286 442,66		2 033 244,26
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23	0,00	0,00		32,94					130 356,17
SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE	130 323,23	0,00	0,00		32,94					130 356,17
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91	0,00	0,00		0,00					38 932,91
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprádových vedení	76 247,89	0,00	0,00		10 789,75					87 037,64
SO 51-36-01.1	UPS	25 228,67	0,00	0,00		4 831,06					30 059,73
SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel	313,77	0,00	0,00		70,19					383,96
SO 51-36-01.3	DIAL Telecom	313,77	0,00	0,00		70,19					383,96
SO 51-36-01.4	Orange	5 682,30	0,00	0,00		1 271,13					6 953,43
SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)	1 007,48	0,00	0,00		82,10					1 089,58
SO 51-36-01.6	Transpetrol	499,84	0,00	0,00		111,81					611,65
SO 51-36-01.7	Slovak Telecom	408,34	0,00	0,00		91,35					499,69
SO 51-36-01.8	Mestská polícia	11 939,10	0,00	0,00		1 132,50					13 071,60
SO 51-36-01.9	Sitel	30 854,62	0,00	0,00		3 129,42					33 984,04
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69	0,00	0,00		21 555,98					1 359 128,67
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81	0,00	0,00		21 555,98					148 090,79
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15	0,00	0,00		0,00					1 204 554,15
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73	0,00	0,00		0,00					6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	322 652,75	0,00	312,00		59 990,83					382 955,58
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL	232 315,88	0,00	156,00		39 857,32					272 329,20
SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov	150 501,79	0,00	78,00		23 276,52					173 856,31
SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL	81 814,09	0,00	78,00		16 580,80					98 472,89
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL	90 336,87	0,00	156,00		20 133,51					110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84	0,00	0,00		0,00					210 385,84
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	82 916,82	0,00	0,00		0,00					82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48	0,00	0,00		0,00					56 785,48
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51	0,00	0,00		2 916,28					144 034,79
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77	0,00	0,00		0,00					113 668,77
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74	0,00	0,00		2 916,28					30 366,02
PS 60-21-02	Systém riadenia a EOY	471 059,38	0,00	0,00		0,00					471 059,38
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov	65 616,18	0,00	0,00		274,54					65 890,72
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	55 501,20	0,00	0,00		0,00					55 501,20
PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	29 189,80	0,00	0,00		3 684,07					32 873,87
PS 60-22-03	Koordináčný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64	0,00	0,00		0,00					218 670,64
PS 60-22-03.1	Metalický kábel	95 762,47	0,00	0,00		0,00					95 762,47
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17	0,00	0,00		0,00					122 908,17
PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78	0,00	0,00		0,00					25 874,78
PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	18 754,19	0,00	0,00		1 362,76					20 116,95
PS 60-22-05.1	Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž	10 395,94	0,00	0,00		0,00					10 395,94
PS 60-22-05.2	Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 358,25	0,00	0,00		1 362,76					9 721,01
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	71 233,69	0,00	0,00		0,00					71 233,69
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88	0,00	0,00		0,00					48 982,88
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84	0,00	0,00		0,00					81 342,84
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99	0,00	0,00		0,00					87 241,99

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-21) v EUR				Cena z Dodatku č. 22 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60	0,00	0,00		0,00					216 716,60
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42	0,00	0,00		0,00					73 456,42
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15	0,00	0,00		0,00					33 767,15
PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	70 274,81	0,00	0,00		0,00					70 274,81
PS 60-22-13.1	Meniareň Hala DKO, EPS	28 222,61	0,00	0,00		0,00					28 222,61
PS 60-22-13.2	Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie	33 131,68	0,00	0,00		0,00					33 131,68
PS 60-22-13.3	Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 920,52	0,00	0,00		0,00					8 920,52
PS 60-24-01	Meniareň Panónska	1 369 672,12	0,00	0,00		172 283,54					1 541 955,66
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20	0,00	0,00		25 025,07					189 942,27
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09	0,00	0,00		147 258,47					1 241 848,56
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83	0,00	0,00		0,00					110 164,83
PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	640 224,07	0,00	0,00		68 495,59					708 719,66
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70	0,00	0,00		11 297,31					96 890,01
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51	0,00	0,00		57 198,28					502 133,79
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86	0,00	0,00		0,00					109 695,86
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50	0,00	0,00		24 832,22					183 732,72
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 660,35	0,00	0,00		0,00					197 660,35
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	61 987,86	0,00	0,00		0,00					61 987,86
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59	0,00	0,00		0,00					83 276,59
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 539,61	0,00	0,00		0,00					12 539,61
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obrátisko zásobník piesku	6 871,59	0,00	0,00		0,00					6 871,59
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielni a skladov	32 984,70	0,00	0,00		0,00					32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75	0,00	0,00		0,00					20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	86 408,77	0,00	0,00		0,00					86 408,77
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	164 857,80	269 232,88	85 627,16	178 657,50	4 146,22	18 924,19			2 180 422,69
SO 60-31-01.1	Odstránenie stavieb	814 529,31	164 857,80	257 429,55		126 973,48	4 146,22	18 924,19			1 386 860,55
SO 60-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	530 772,67	0,00	11 803,33	85 627,16	51 389,53					679 592,69
SO 60-31-01.3	Výrub drevín	113 674,96	0,00	0,00		294,49					113 969,45
SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35	0,00	0,00		13 144,08					344 540,43
SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95	0,00	0,00		5 475,42					1 141 136,37
SO 60-32-03	Električkový spodok v obrátisku Janíkov dvor	605 525,03	0,00	0,00	0,00	40 169,82			57 625,24		703 320,09
SO 60-32-04	Električkový zvršok v obrátisku Janíkov Dvor	1 205 315,42	0,00	0,00		0,00					1 205 315,42
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69	0,00	0,00	0,00	8 421,80			16 138,16		170 712,65
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	560 112,47	0,00	0,00		0,00					560 112,47
SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40	0,00	0,00		0,00					1 515,40
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62	0,00	0,00		0,00					113 736,62
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková	297 040,71	0,00	0,00		1 333,86					298 374,57
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	285 211,27	0,00	0,00		1 333,86					286 545,13
SO 60-33-01.2	Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44	0,00	0,00		0,00					11 829,44
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28	0,00	0,00		16 534,43					556 569,71
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64	0,00	0,00		9 828,33					279 845,97
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64	0,00	0,00		6 706,09					276 723,73
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58	0,00	0,00		0,00					83 572,58
SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73	0,00	0,00		0,00					94 847,73
SO 60-34-02	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00	0,00	0,00		0,00					100 437,00
SO 60-34-02.A	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68	0,00	0,00		0,00					16 124,68
SO 60-34-02.B	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74	0,00	0,00		0,00					49 093,74
SO 60-34-02.C	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58	0,00	0,00		0,00					35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre kábové trasy	787 300,48	0,00	0,00		72 154,03					859 454,51
SO 60-34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,68	21 744,07	0,00	157 152,15	294 592,91					4 275 429,81
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 800,23	21 744,07	0,00	157 152,15	266 841,05					3 351 537,50
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49	0,00	0,00		4 960,44					501 396,93
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66	0,00	0,00		2 130,68					108 320,34

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-21) v EUR				Cena z Dodatku č. 22 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87	0,00	0,00		19 015,67					299 834,54
SO 60-34-04.E	Rozvody plynu	12 695,43	0,00	0,00		1 645,06					14 340,49
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35	0,00	0,00		43 457,67					323 026,02
SO 60-34-05.A	Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09	0,00	0,00		39 434,54					286 771,63
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01	0,00	0,00		3 102,98					26 767,99
SO 60-34-05.C	Meniareň Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80	0,00	0,00		0,00					3 208,80
SO 60-34-05.D	Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45	0,00	0,00		920,15					6 277,60
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplatenie	105 164,43	0,00	0,00		0,00					105 164,43
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92	0,00	0,00		13 114,40					117 226,32
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42	0,00	0,00		9 921,59					68 559,01
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41	0,00	0,00		924,31					8 391,72
SO 60-34-07.C	Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia	5 824,56	0,00	0,00		140,83					5 965,39
SO 60-34-07.D	Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	12 682,95	0,00	0,00		2 127,66					14 810,61
SO 60-34-07.E	Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)	19 499,58	0,00	0,00		0,00					19 499,58
SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	176 339,56	0,00	0,00		27 316,83					203 656,39
SO 60-34-08.A	Stavebná časť a statika	155 419,71	0,00	0,00		24 450,50					179 870,21
SO 60-34-08.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	14 400,84	0,00	0,00		1 763,11					16 163,95
SO 60-34-08.D	Meniareň Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	6 519,01	0,00	0,00		1 103,23					7 622,24
SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	453 086,92	0,00	0,00		19 807,86					472 894,78
SO 60-35-01.1	Trolejové vedenie	417 347,93	0,00	0,00		19 807,86					437 155,79
SO 60-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	35 738,99	0,00	0,00		0,00					35 738,99
SO 60-35-02	Trolejové vedenie obrátisko Janíkov Dvor	1 000 836,84	0,00	0,00		48 999,08					1 049 835,92
SO 60-35-02.1	Trolejové vedenie	890 495,75	0,00	0,00		48 999,08					939 494,83
SO 60-35-02.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	110 341,09	0,00	0,00		0,00					110 341,09
SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	570 055,67	0,00	0,00		10 745,37					580 801,04
SO 60-35-03.1	Trolejové vedenie - hala	134 191,52	0,00	0,00		0,00					134 191,52
SO 60-35-03.2	Trolejové vedenie - dvor	349 681,99	0,00	0,00		10 745,37					360 427,36
SO 60-35-03.3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	15 450,06	0,00	0,00		0,00					15 450,06
SO 60-35-03.4	Signalizácia beznápného stavu	70 732,10	0,00	0,00		0,00					70 732,10
SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obrátisko Janíkov	52 468,36	0,00	0,00		0,00					52 468,36
SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	39 664,61	0,00	0,00		0,00					39 664,61
SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	199 473,21	0,00	0,00		244,31					199 717,52
SO 60-35-08.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska	26 634,58	0,00	0,00		244,31					26 878,89
SO 60-35-08.2	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Viglašská	25 368,72	0,00	0,00		0,00					25 368,72
SO 60-35-08.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor	26 621,23	0,00	0,00		0,00					26 621,23
SO 60-35-08.4	Prípojka nn pre meniareň Panónska	32 783,56	0,00	0,00		0,00					32 783,56
SO 60-35-08.5	Prípojka NN pre halu DKO	48 140,63	0,00	0,00		0,00					48 140,63
SO 60-35-08.6	Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov	3 674,54	0,00	0,00		0,00					3 674,54
SO 60-35-08.7	Prípojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95	0,00	0,00		0,00					36 249,95
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82	0,00	0,00		173,86					120 297,68
SO 60-35-10.1	VO cyklochodníka v úseku Betliarska - Janíkov dvor	78 564,63	0,00	0,00		0,00					78 564,63
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19	0,00	0,00		173,86					41 733,05
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	38 357,86	0,00	0,00		0,00					38 357,86
SO 60-35-11.1	Preložka VO Jasovská km 5,684	38 357,86	0,00	0,00		0,00					38 357,86
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22	0,00	0,00		8 159,21					124 620,43
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22	0,00	0,00		8 159,21					124 620,43
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27	0,00	0,00		0,00					1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Prípojky	1 568 717,27	0,00	0,00		0,00					1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50	0,00	0,00		0,00					44 237,50
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22	0,00	0,00		0,00					19 607,22
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56	0,00	0,00		0,00					9 197,56
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	15 432,72	0,00	0,00		0,00					15 432,72
SO 60-35-15	Osvetlenie obrátiska	72 484,12	0,00	0,00		226,80					72 711,92
SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60	0,00	0,00		0,00					14 227,60
SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97	0,00	0,00		1 198,04					1 080 437,01

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-21) v EUR				Cena z Dodatku č. 22 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrenia z meniarne Hala DKO	192 049,58	0,00	0,00		1 570,59					193 620,17
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04	0,00	0,00		0,00					47 260,04
SO 60-35-19.1	22 kV prípojka pre meniareň haly DKO	47 260,04	0,00	0,00		0,00					47 260,04
SO 60-35-20	Aktívna protikorózna ochrana inžinierskych sietí	108 220,55	0,00	0,00		0,00					108 220,55
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	112 438,74	0,00	0,00		0,00					112 438,74
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	203 438,88	0,00	0,00		39 076,92					242 515,80
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72	0,00	0,00		1 824,71					10 612,43
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01	0,00	0,00		1 067,68					6 784,69
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36	0,00	0,00		16 919,62					92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79	0,00	0,00		19 264,92					132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne pripojky účastnícke	42 950,82	0,00	0,00		0,00					42 950,82
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08	0,00	0,00		19 590,83					273 459,91
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69	0,00	0,00		6 125,37					127 058,06
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83	0,00	0,00		3 901,77					98 976,60
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89	0,00	0,00		1 242,47					15 256,36
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97	0,00	0,00		981,13					12 825,10
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obrátisko	132 936,39	0,00	0,00		13 465,46					146 401,85
SO 60-37-01.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61	0,00	0,00		1 562,49					18 499,10
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obrátisko	115 999,78	0,00	0,00		11 902,97					127 902,75
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka	66 604,60	0,00	0,00		7 394,99					73 999,59
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka	40 355,14	0,00	0,00		4 405,54					44 760,68
SO 60-37-02.2	Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46	0,00	0,00		2 989,45					29 238,91
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia	73 588,53	0,00	0,00		7 466,50					81 055,03
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia	53 374,61	0,00	0,00		4 385,59					57 760,20
SO 60-37-03.2	Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92	0,00	0,00		3 080,91					23 294,83
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka	106 315,58	0,00	0,00		0,00					106 315,58
SO 60-37-04.1	Rozšírenie DS	78 867,05	0,00	0,00		0,00					78 867,05
SO 60-37-04.2	Prepojovací plynovod	723,11	0,00	0,00		0,00					723,11
SO 60-37-04.3	Meracia zostava plynu	7 251,91	0,00	0,00		0,00					7 251,91
SO 60-37-04.4	Areálový rozvod	19 473,51	0,00	0,00		0,00					19 473,51
SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	19 387,70	0,00	0,00		3 245,39					22 633,09
SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45	0,00	0,00		8 161,20					62 715,65
SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90	0,00	0,00		33 627,29					200 743,19
SO 60-37-07.1	trať km 5,701	167 115,90	0,00	0,00		33 627,29					200 743,19
SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50	0,00	312,00		28 145,56					219 678,06
SO 60-37-08.1	trať km 5,696	49 854,60	0,00	156,00		9 786,27					59 796,87
SO 60-37-08.2	trať km 5,733	141 365,90	0,00	156,00		18 359,29					159 881,19
SO 60-37-08.2a	trať km 5,733	89 238,76	0,00	78,00		18 332,86					107 649,62
SO 60-37-08.2b	trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14	0,00	78,00		26,43					52 231,57
SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63	0,00	0,00	0,00	29 274,41		74 397,22			303 240,26
SO 60-37-09.1	trať km 5,589	199 568,63	0,00	0,00	0,00	29 274,41		74 397,22			303 240,26
SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96	0,00	0,00		185,85					479 643,81
SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obrátisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90	0,00	0,00		0,00					537 203,90
SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy	278 372,91	0,00	0,00		5 062,93					283 435,84
SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74	0,00	0,00		926,95					135 859,69
SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61	0,00	0,00		0,00					164 854,61
SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41	0,00	0,00		0,00					89 185,41
SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97	0,00	0,00		0,00					97 010,97
SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86	0,00	0,00		0,00					184 704,86
SO 60-39-03	Obrátisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99	0,00	0,00		0,00					35 630,99
SO 60-39-04	Obrátisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63	0,00	0,00		0,00					57 420,63

Stavba:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

„Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-21) v EUR				Cena z Dodatku č. 22 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	

Zoznam kľúčových odborníkov

Pri realizácii predmetu zákazky: „**Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v Úradom vestníku EÚ zo dňa 20.10.2020 pod značkou 2020/S 204-495174 budú vystupovať nasledovné osoby ako kľúčoví odborníci podľa oddielu III.1.3) „Technická a odborná spôsobilosť“ Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Meno a priezvisko	Pozícia	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia
Ing. Imrich Antala	KO1 Hlavný stavbyvedúci		
Ing. Vladimír Hill	KO2 Stavbyvedúci pre výstavbu električkových dráh		
Miroslav Schiffer	KO3 Stavbyvedúci pre výstavbu trakčného vedenia		
Ing. Pavol Mižanin	KO4 Stavbyvedúci pre mosty		

Pełnomocnictwo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2022 roku

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288135, posiadającej NIP 6762355756, dalej „Lider Konsorcjum”, w imieniu której działa Magdalena Prędota - prokurent i Jesús Javier Lamas Díaz - prokurent

działająca na terenie Republiki Słowacji poprzez: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizacyjną z siedzibą w Bratysławie, ul. Pribinova 25, 811 09 Bratysława, Słowacja, wpisaną w Rejestrze handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I, dział Po, Insert numer. 3694/B, numer Identyfikacji (IČO): 50 614 339, posiadający numer Identyfikacji podatkowej (DIČ): 4120065312

udziela niniejszym pełnomocnictwa:

Panu Jaime Martín García legitymującemu się hiszpańskim dowodem osobistym nr: 04164241E, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”,

I. do wykonania imieniu Lidera Konsorcjum jednej lub więcej zmian do Umowy o Dzielo: System Przewozów Publicznych Część 2 Bosákova - Janíkov dvor, umowa nr: MAGSP2100057 z dnia 04.11.2021 r. zawarta pomiędzy Stołecznym Miastem Republiki Słowackiej Bratysława jako Zamawiającym a Stowarzyszeniem NS MHD

Poder de representación

Varsovia, 2 de agosto de 2022

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ con domicilio social en Varsovia, c/ Postępu 18A, 02-676 Varsovia, inscrita en el registro mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia de la capital Varsovia en Varsovia, XIII Departamento Económico del Registro Nacional Judicial, bajo el número KRS 0000288135, NIF 6762355756, en adelante, el “Lider del Consorcio”, en cuyo nombre actúa Magdalena Prędota - per procuram y Jesús Javier Lamas Díaz - per procuram

que actúa en el territorio de la República Eslovaca mediante su sucursal ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizacyjną z siedzibą w Bratysławie, ul. Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Eslovaquia, inscrita en el Registro Mercantil, el número de identificación (IČO): 50 614 339, NIF [DIČ]: 4120065312

por el presente otorgo el poder de representación a:

D. Jaime Martín García provisto del documento nacional de identidad español con el nº: 04164241E, denominado a continuación el “Apoderado”,

I. ejecutar una o varias modificaciones en nombre Lider del Consorcio del Contrato de Obra: Nosný systém MHD 2. část Bosákova - Janíkov dvor, contrato número: MAGSP2100057 de fecha 04.11.2021 celebrado entre la Ciudad Capital de la República Eslovaca Bratislava como el Cliente y la Asociación NS MHD PETRŽALKA, con

Spínomocnenie

Vo Varšave, 2. augusta 2022

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom vo Varšave, Postępu 18A, 02-676 Varšava, Poľská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII Gospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000288135, DIČ 6762355756, ďalej len ako „Vedúci člen Združenia”, zastúpení Magdalena Prędota, prokurista a Jesús Javier Lamas Díaz, prokurista

ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3694/B, IČO: 50 614 339, s daňovým identifikačným číslom (DIČ): 4120065312,

týmto udeľujeme plnú moc:

pánovi Jaime Martín García so španielskym preukazom totožnosti č. 04164241E, ďalej len ako „Spínomocnenec”,

I. aby v mene Vedúceho člena Združenia podpísal jeden alebo viaceré dodatkov k Zmluve o diele: Nosný systém MHD 2. část Bosákova - Janíkov dvor, číslo zmluvy: MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzatvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako objednávateľom a Združením NS MHD PETRŽALKA, so

PETRŽALKA, z siedzibą przy Pribinova 25, 811 09 Bratislava jako Wykonawcą, dalej „Kontrakt”. Przedmiotem tych zmian do Kontraktu może być w szczególności, ale nie wyłącznie, zmiana składu osobowego Wykonawcy, zmiana Ceny Kontraktowej lub sposobu ustalenia zmiany Ceny Kontraktowej, zmiana Harmonogramu Robót i/lub Terminu wykonania Robót.

- II. do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących uzupełnień, zmian i dodatków do wspomnianego Kontraktu,
- III. do podejmowania wszelkich innych działań, które mogą być konieczne i właściwe dla osiągnięcia celu niniejszego pełnomocnictwa.
- IV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa, niniejsze pełnomocnictwo należy interpretować szeroko, mając na uwadze umożliwienie wykonania przez pełnomocnika powierzonych mu zadań w jak najpełniejszy sposób.
- V. Pełnomocnik nie jest uprawniony do upoważnienia osoby trzeciej do wykonania ww. czynności.

domicilio social en Pribinova 25, 811 09 Bratislava como el Contratista, en lo sucesivo denominado el "Contrato". El objeto de estas modificaciones del Contrato puede ser, en particular, pero no exclusivamente, un cambio en la composición del Contratista, un cambio en el Precio del Contrato o en el método para determinar el cambio del Precio del Contrato, un cambio en el Plan de trabajos y/o el Plazo de ejecución de la Obra.

- II. para firmar todos los documentos necesarios relativos a las Adendas, modificaciones y suplementos de dicho Contrato,
- III. Para ejercer cualquier otra acción que resulte imprescindible y necesaria en relación con la ejecución de este Poder.
- IV. En caso de cualquier duda sobre el alcance de este Poder, este debe interpretarse en su sentido global, teniendo en cuenta la posibilidad de que el apoderado ejecute las tareas que se le asignen de la mejor manera posible.
- V. El Apoderado no estará autorizado a realizar la cesión del presente Poder a terceros.

sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava ako Zhotoviteľom, ďalej len „Zmluva”. Predmetom týchto dodatkov k Zmluve môže byť predovšetkým, nie však výlučne, zmena v zložení Zhotoviteľa, zmena Zmluvnej ceny alebo spôsob určenia zmeny Zmluvnej ceny, zmena Harmonogramu prác a/alebo Lehoty výstavby Diela.

- II. aby podpísal všetky potrebné dokumenty týkajúce sa dodatkov, zmien a doplnení uvedenej Zmluvy.
- III. aby vykonával všetky ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné a vhodné na dosiahnutie účelu tohto splnomocnenia.
- IV. V prípade akýchkoľvek pochybností o rozsahu tohto splnomocnenia sa toto splnomocnenie vykladá extenzívne s cieľom umožniť Splnomocnencovi plniť úlohy, ktoré mu boli zverené v čo najširšom rozsahu.
- V. Splnomocnenec nie je oprávnený splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Magdalena Prędoła

Jesús Javier Lamas Díaz

Pełnomocnictwo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2022 roku

My, niżej podpisani, Magdalena Prędotą i Jesús Javier Lamas Díaz, działając na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw w imieniu:

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. z siedzibą w Madrycie, c/ Bahía de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie, nr pierwszego wpisu: K.17.979, plik 139 i nast., tom 2.676, księga 2.009, sekcja III, posiadająca nr identyfikacyjny A-28233534, dalej „Członek Konsorcjum”,

udzielamy niniejszym dalszego pełnomocnictwa:

Panu **Jaime Martín García** legitymującemu się hiszpańskim dowodem osobistym nr: **04164241E**, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”,

- I. do wykonania w imieniu Członka Konsorcjum jednej lub więcej zmian do Umowy o Dzieło: System Przewozów Publicznych Część 2 Bosákova - Janíkov dvor, umowa nr: MAGSP2100057 z dnia 04.11.2021 r. zawarta pomiędzy Stołecznym Miastem Republiki Słowackiej Bratysława jako Zamawiającym a Stowarzyszeniem NS MHD PETRŽALKA, z siedzibą przy Příbínova 25, 811 09 Bratysława jako Wykonawcą, dalej „Kontrakt”. Przedmiotem tych zmian do Kontraktu może być w szczególności, ale nie wyłącznie, zmiana składu osobowego Wykonawcy, zmiana Ceny Kontraktowej lub sposobu ustalenia zmiany Ceny Kontraktowej, zmiana Harmonogramu Robót i/lub Terminu wykonania Robót.

Poder de representación

Varsovia, 2 de agosto de 2022

Nosotros, los abajo firmantes, Magdalena Prędotą y Jesús Javier Lamas Díaz, actuando en base del poder de representación en nombre de:

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. con domicilio social en Madrid, c/ Bahía de Pollensa 13, 28042 Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, número de inscripción inicial: K.17.979, expediente 139, tomo 2.676, libro 2.009, apartado III, número de identificación A-28233534, en adelante el “Miembro del Consorcio”,

por el presente otorgo el poder de representación ulterior a:

D. **Jaime Martín García** provisto del documento nacional de identidad español con el nº: **04164241E**, denominado a continuación el “Apoderado”,

- I. ejecutar una o varias modificaciones en nombre del Miembro del Consorcio del Contrato de Obra: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, contrato número: MAGSP2100057 de fecha 04.11.2021 celebrado entre la Ciudad Capital de la República Eslovaca Bratislava como el Cliente y la Asociación NS MHD PETRŽALKA, con domicilio social en Příbínova 25, 811 09 Bratislava como el Contratista, en lo sucesivo denominado el “Contrato”. El objeto de estas modificaciones del Contrato puede ser, en particular, pero no exclusivamente, un cambio en la composición del Contratista, un cambio en el Precio del Contrato o establecimiento de un método para determinar el cambio del Precio del Contrato, un cambio en el Plan de trabajos y/o el Plazo de ejecución de la Obra.

Spĺnomocnenie

Vo Varšave, 2. augusta 2022

My, nižšie podpísaní, Magdalena Prędotą a Jesús Javier Lamas Díaz, konajúci na základe plných mocí nám udelených v mene:

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., so sídlom v Madride, Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísanej v Obchodnom registri v Madride, prvý záznam č: K.17.979, spis 139 a nasl., zväzok 2.676, kniha 2.009, oddiel III, s identifikačným číslom A-28233534, ďalej len ako „Člen Združenia”

týmto udeľujeme ďalšiu plnú moc:

pánovi **Jaime Martín García** so španielskym preukazom totožnosti č. **04164241E**, ďalej len ako „Spĺnomocnenec”,

- I. aby v mene Člena Združenia podpísal jeden alebo viaceré dodatkov k Zmluve o dielo: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, číslo zmluvy: MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzatvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako objednávateľom a Združením NS MHD PETRŽALKA, so sídlom Příbínova 25, 811 09 Bratislava ako Zhotoviteľom, ďalej len „Zmluva”. Predmetom týchto dodatkov k Zmluve môže byť predovšetkým, nie však výlučne, zmena v zložení Zhotoviteľa, zmena Zmluvnej ceny alebo spôsob určenia zmeny Zmluvnej ceny, zmena Harmonogramu prác a/alebo Lehoty výstavby Diela.

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących uzupełnień, zmian i dodatków do wspomnianego Kontraktu, | II. para firmar todos los documentos necesarios relativos a las Adendas, modificaciones y suplementos de dicho Contrato, | II. aby podpisał všetky potrebné dokumenty týkajúce sa dodatkov, zmien a doplnení uvedenej Zmluvy. |
| III. do podejmowania wszelkich innych działań, które mogą być konieczne i właściwe dla osiągnięcia celu niniejszego pełnomocnictwa. | III. Para ejercer cualquier otra acción que resulte imprescindible y necesaria en relación con la ejecución de este Poder. | III. aby vykonával všetky ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné a vhodné na dosiahnutie účelu tohto splnomocnenia. |
| IV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa, niniejsze pełnomocnictwo należy interpretować szeroko, mając na uwadze umożliwienie wykonania przez pełnomocnika powierzonych mu zadań w jak najpełniejszy sposób. | IV. En caso de cualquier duda sobre el alcance de este Poder, este debe interpretarse en su sentido global, teniendo en cuenta la posibilidad de que el apoderado ejecute las tareas que se le asignen de la mejor manera posible. | IV. prípade akýchkoľvek pochybností o rozsahu tohto splnomocnenia sa toto splnomocnenie vykladá extenzívne s cieľom umožniť Splnomocnencovi plniť úlohy, ktoré mu boli zverené v čo najširšom rozsahu. |
| V. Pełnomocnik nie jest uprawniony do upoważnienia osoby trzeciej do wykonania ww. czynności. | V. El Apoderado no estará autorizado a realizar la cesión del presente Poder a terceros. | V. Splnomocnenec nie je oprávnený splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu. |



Magdalena Prędota

Jesús Javier Lamas Díaz

w imieniu/en nombre de/v mene
ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.