

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. MAGSP2400021
(ďalej len ako „Dodatok“)
uzatvorený medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

IČO: [REDACTED]

zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

CS, s. r. o.

sídlo: Strojárska 5487, 917 02 Trnava

IČO: [REDACTED]

zastúpenie: Ing. Igor Baďura, konateľ

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ a samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.06.2024 Zmluvu o dielo č. MAGSP2400021 (ďalej len ako „Zmluva“) predmetom ktorej je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s vykonaním stavebných prác a ďalších činností týkajúcich sa výstavby cyklotrasy na Hradskej ulici v Bratislave. Zmluva bola dňa 28.06.2024 zverejnená v centrálnom registri zmlúv a účinnosť nadobudla dňa 29.04.2024.

Vzhľadom na skutočnosť, že po podpise Zmluvy nastali skutočnosti, ktoré nebolo možné Zmluvnými stranami rozumne predvídať, podmienky orgánov verejnej moci obmedzujúce realizáciu stavebných prác a ďalších činností týkajúcich sa výstavby cyklotrasy na Hradskej ulici v Bratislave, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku XX bod 9 Zmluvy nasledovne.

Článok I
Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena vybraných ustanovení Zmluvy a/alebo doplnenie nových ustanovení do Zmluvy.
2. Tie ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom výslovne dotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok II
Zmena Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy sa menia nasledovne:
 - a) Článok V Termíny vykonania Diela bod 1 v znení:
 1. *„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná riadne a včas v týchto termínoch:*
 - a) *začatie vykonávania Diela: odovzdaním Staveniska na základe preberacieho protokolu,*
 - b) *ukončenie vykonávania Diela: najneskôr v lehote podľa Prílohy č. 1.*

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia vykonávania Diela toto riadne vykonať a odovzdať do riadneho užívania Objednávateľovi.

sa v celosti nahrádza nasledujúcim znením:

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná riadne a včas v týchto termínoch:*
 - a) *začatie vykonávania Diela: na základe písomnej a/alebo emailovej výzvy Objednávateľa,*
 - b) *ukončenie vykonávania Diela: najneskôr v posledný deň podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy – Harmonogram postupu prác*

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia vykonávania Diela toto riadne vykonať a odovzdať do riadneho užívania Objednávateľovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 4 Zmluvy **Harmonogram postupu prác** sa v celosti nahrádza prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po jeho zverejnení v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok sa dňom jeho právoplatnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek a všetky nároky Zmluvných strán vzniknuté pred platnosťou tohto Dodatku sa považujú za urovnané. Týmto nie sú dotknuté akékoľvek a všetky budúce nároky Zmluvných strán vzniknuté po právoplatnosti tohto Dodatku.
4. Tento Dodatok je uzatvorený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, 1 (slovom: jeden) pre Zhotoviteľa a 3 (slovom: tri) pre Objednávateľa.
5. Prílohou tohto Dodatku je:
 - a) Príloha č. 4 – Harmonogram postupu prác.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že (i) si tento Dodatok riadne prečítali, (ii) jeho obsahu porozumeli, (iii) tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, (iv) sú si vedomé právnych následkov podpísania tohto Dodatku, (v) ich zmluvná sloboda nie je ničím obmedzená na znak čoho tento Dodatok podpisujú.


V Bratislave, dňa
za Objednávateľa



Ing. arch. Matúš Vallo
primátor



V Bratislave, dňa
za Zhotoviteľa



Ing. Igor Baďura
konateľ

CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava



Harmonogram výstavby rok 2025

Stavba: Cyklotrasa Hradská ulica Bratislava

Zhotovitel':CS, s.r.o.

Objednávateľ: HM SR Bratislava

PČ	Popis	MJ	Množstvo
			357 920,24 €
Zemné práce			88 983,37 €
	Odstránenie skrávky a výrub stromov	m2	3 555,000
	Odstránenie krytu z betónu	m2	250,000
	Frézovanie asfaltu	m2	731,250
	Odkopávky	m3	1 120,000
Zakladanie			14 474,53 €
	Výplň odvodňovacieho rebra	m3	171,790
Komunikácie			155 527,89 €
	Podklady z kameniva	m2	2 950,000
	Asfaltový betón podkladná vrstva	m2	2 950,000
	Asfaltový betón vrchná vrstva	m2	3 195,000
Ostatné konštrukcie a práce			68 159,61 €
	Obrubník cestný betónový	m	830,500
	Vodorovné dopravné značenie	m	1 010,000
	Zvislé dopravné značenie	ks	22,000
Zemné práce pri mont.prácach			20 897,14 €
	Pretlačovanie otvorov	m	26,500
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách			9 877,70 €
	VRN	celkom	1,000

[illegible]

CS, S.T.O.
SINGAPORE 648
1024-1102