

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. MAGTS2200272

uzatvorený v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a
podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán
(ďalej len „Dodatok“) uzatvorenej

medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

IČO: 006 034 81

zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, osoba oprávnená na podpis Dodatku: Ing. Marek Jašíček, riaditeľ Sekcie dopravy, na základe Podpisového poriadku, účinného ku dňu podpisu tohto Dodatku.

(ďalej len ako: „objednávateľ“)

a

CityTraffic Slovakia, s. r. o.

Sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

IČO: 54 529 336

zastúpený: Mgr. Petr Pšenička, konateľ

(ďalej len ako: „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)

Článok I.
Preambula

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 3.8.2022 Zmluvu o dielo č. MAGTS2200272 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok dodávateľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to – príprava prieskumov a analýz – príprava zón regulovaného parkovania na objednávateľom určené konkrétne zóny, definované v Prílohe č. 1 Zmluvy – Opis predmetu zákazky.
2. Tento Dodatok k uzatvorenej Zmluve sa prijíma zmluvnými stranami s odkazom na ustanovenie článku XIV. bod 3 Zmluvy, podľa ktorého, meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
3. Týmto Dodatkom sa menia vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z omeškania dodávateľa s odovzdaním diela objednávateľovi.

Článok II. Omeškanie dodávateľa

1. V zmysle článku II. bod 2 Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaviazal odovzdať dielo do 135 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Ku dňu podpisu tohto Dodatku, sa stanovuje, že k poslednému dňu splnenia záväzku, t. j. 16. 12. 2022 nie je objednávateľovi odovzdané celé dielo na základe špecifikácie objednávateľa v Zmluve, ale len časť, ktorá zodpovedá 30 %-tám z celkového diela.
3. Vzhľadom na omeškanie dodávateľa s odovzdaním diela v súlade s Čl. II bod 2. Zmluvy, vzniklo objednávateľovi právo voči požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2,5 % z odmeny za každý, aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela.
4. Dodávateľ odôvodnil omeškanie s odovzdaním diela tým, že:

V rámci mŕnení došlo k poruše kľúčové komponenty, a to záznamového zařízení, které vyhodnocuje a ukládá veškeré naměřené výsledky. V reakci na to Dodavatel u přímého zastoupení výrobce této technologie objednal náhradní zařízení, přičemž reklamaci je Dodavatel schopen věrohodně doložit. Bohužel popsané zařízené je možné objednat jen u vybraného distributora a nebylo toho času dostupné na území České ani Slovenské republiky. V návaznosti na to distributor zařízení kontaktoval centrální sklad pro území Evropy v Nizozemí, kde však rovněž popsaný typ zařízení nebylo dostupné. Na náklady Dodavatele bylo proto náhradní zařízení objednáno leteckou přepravou přímo u výrobce v Číně. Přestože Dodavatel vynaložil veškeré úsilí k nápravě, nebylo objektivně v jeho silách zajistit okamžitou nápravu a nefunkční zařízení nahradit. Zadávateľ sa s Dodávateľom dodatočne dohodol na vypracovaní analýzy o parkovaní na základe dát zo zón regulovanej parkovacej politiky. Táto analýza nebola zahrnutá v Zmluve o dielo. Zadávateľ poskytne dáta Dodávateľovi o parkujúcich autách v rámci regulovanej parkovacej politiky Mestskej časti Petržalka ktoré rozlišujú rezidentov od nerezidentov. Proto se v návaznosti výše uvedené se Zadavatel s Dodavatelem dohodli na prodloužení lhůty odevzdání do termínu 28.02.2023, a to za stejnou výši odměny za provedení díla jako, byla SoD uzavřena.

Článok III. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. II bod 2. Zmluvy a to tak, že v celom rozsahu sa nahrádza nasledovným znením:
„2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo najneskôr do 28. 2. 2023. Miesto odovzdania určí objednávateľ.“

Článok IV. Rozvázovacia podmienka

1. Podpisom tohto Dodatku si zmluvné strany dohodli rozvázovaciu podmienku právneho úkonu (§ 36 ods. 2 Občianskeho zákonníka) v zmysle ktorej, právne účinky tohto Dodatku pominú,

ak dodávateľ nevykoná a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne najneskôr do 28. 2. 2023. V prípade, že sa dohodnutá rozvázovacia podmienka naplní, t. j. dodávateľ neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne do 28. 2. 2023, tento Dodatok k tomuto dátumu stráca platnosť a účinnosť.

2. V prípade, ak platnosť tohto Dodatku zanikne z dôvodu naplnenia dohodnutej rozvázovacej podmienky uvedenej v bode 1. tohto Článku, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie dodávateľa s dodaním diela v súlade Čl. V bod 2. Zmluvy odo dňa, od kedy bol dodávateľ omeškaný s dodaním diela podľa Čl. II bod 2. Zmluvy (t. j. uplynutím lehoty 135 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy).
3. Ďalšie právne následky vyplývajúce pre dodávateľa z porušenia zmluvnej povinnosti podpisom tohto Dodatku nie sú dotknuté.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. Jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.
2. Platnosť Dodatku sa nadobúda dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

V Bratislave dňa 24. 02. 2023

V Bratislave dňa 20. 02. 2023

.....
Ing. Marek Jašíček
riaditeľ sekcie dopravy
za objednávateľa

.....
Mgr. Petr Pšenička
konateľ
za dodávateľa