

Dodatok č. 2 č. MAGTS2400155
k Zmluve o dielo č. MAGTS2100260 zo dňa 20.10.2021 v znení Dodatku č. 1 č. MAGTS2200020 zo dňa
16.02.2022
(ďalej ako „**Dodatok č. 2**“)
medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
banka: Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN:
zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, v zastúpení Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu na
základe Podpisového poriadku v platnom znení
kontaktná osoba: Ing. Barbora Pavligová, Sekcia výstavby, Oddelenie obnovy budov
(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

MFA, s.r.o.

sídlo: Čechinova 2, 821 05 Bratislava
IČO: 36 714 224
registrácia: obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 43719/B
DIČ: 2022287795
banka:
číslo účtu v tvare IBAN:
zastúpenie: Ing. arch. Marek Fillo, konateľ
kontaktná osoba: Ing. arch. Marek Fillo,
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „**Zmluvné strany**“)

PREMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2021 Zmluvu o dielo č. MAGTS2100260, predmetom ktorej je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1“, zabezpečenie inžinierskej činnosti spojenej so zabezpečením vydania všetkých potrebných vyjadrení alebo rozhodnutí príslušných dotknutých orgánov a subjektov v stavebnom konaní potrebných na vypracovanie návrhu pre vydanie stavebného povolenia a odborný autorský dohľad projektanta (ďalej len ako „**Zmluva**“). Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.02.2022 Dodatok č. 1 č. MAGTS2200020 k Zmluve o dielo (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“).

V zmysle čl. V ods. 5.5 Zmluvy, všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom.

V zmysle čl. XVI ods. 16.1 Zmluvy, zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Z dôvodu vzniku potreby vykonať práce naviac nad rámec Zmluvy, v znení Dodatku č. 1, ktoré nebolo možné v čase jej uzatvorenia ani pri vynaložení náležitej starostlivosti rozumne predvídať, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č. 2.

Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára na základe § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok I Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V ods. 5.2 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

a) Pôvodné znenie, v znení Dodatku č. 1:

Cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH: 36 300,00 €

20% DPH: nie je platca DPH

Cena celkom vrátane DPH: 36 300,00 €

Slovom: Tridsaťšesťtisícristo eur,

b) Nové znenie:

Cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH: 40 700,00 €

20% DPH: nie je platca DPH

Cena celkom vrátane DPH: 40 700,00 €

Slovom: Štyridsaťtisíc sedemsto eur,

2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Z dôvodu vzniknutých zmien a okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a prerušenia z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotoviteľa (najmä - nepredvídané rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v určení zámeru objektu Zámocké schody zmeniť navrhovaný apartmán na kanceláriu), prišlo k potrebe opakovaného vytvorenia projektovej dokumentácie v rámci jedného objektu na iný zámer.

Týmto opakovaným zadáním so zmeneným zadánym výstupom sa zmluvná hodnota navýši o sumu 3 666,66 EUR bez DPH čo je 4 400,00 EUR s DPH. Keďže zadanie od projektového inžiniera bolo spracované a odovzdané riadne a včas, náleží mu odmena za prácu, preto nie je možné nárokovať opravnú projektovú dokumentáciu.

Dodatok sa uzaviera podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, keďže potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Zároveň je splnená podmienka podľa § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, keďže nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy.

3. Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 5 (slovom: päť) obdrží objednávateľ a 1 (slovom: jeden) obdrží zhotoviteľ.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:

a) Príloha č. 1: Celkový rozpočet

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

V Bratislave, dňa 21.06.2024

V Bratislave, dňa 03.06.2024

objednávateľ

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

zhotoviteľ

Ing. arch. Marek Fillo, v.r.
konateľ