



# BRATISLAVA

## DODATOK č.24 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2500008

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a  
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 02/2025

**DODATOK č. 24 k ZMLUVE O DIELO**

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2500008

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo na predmet zákazky

**„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“**

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 24**“)

medzi Zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Štatutárny zástupca:

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153  
Tel./Fax: 02/59 356 268  
e-mail: [petrzalskaelektricka@bratislava.sk](mailto:petrzalskaelektricka@bratislava.sk)

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

**Zhotoviteľ:**

Skupina dodávateľov:  
Adresa na doručovanie:

**„Združenie NS MHD PETRŽALKA“**  
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka  
Pribinova 10  
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov  
TATRA BANKA, A.S.  
SK67 1100 0000 0029 4411 6720

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

**Hlavný člen 1:**

Obchodné meno:

**ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Sídlo:  
Právna forma:  
Zastúpený:

ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
Jaime Martin Garcia - splnomocnenec

IČO:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel./Fax:  
e-mail:

120522027  
PL6762355756  
BNP PARIBAS POLSKA S.A.  
PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899  
+48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84  
[biuro@aldesa.pl](mailto:biuro@aldesa.pl)

konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka**  
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov  
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby  
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)  
Štatutárny orgán: Jaime Martin Garcia  
IČO: 50 614 339  
IČ DPH: SK4120065312  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.  
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345  
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84  
e-mail: [biuro@aldesa.pl](mailto:biuro@aldesa.pl)

Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**  
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zastúpený: Jaime Martin Garcia - splnomocnenec  
IČO: A-28233534  
IČ DPH: A-28233534  
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.  
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520  
Tel./Fax: +34 91 381 92 20  
e-mail: [contratacion@aldesa.es](mailto:contratacion@aldesa.es)

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „**Zmluvné strany**“).

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024 a Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024 na predmet zákazky „*Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor*“ (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 24. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané:
  - a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 24, v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“);
  - b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. ii. tohto Dodatku č. 24, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO;
  - c. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. iii. tohto Dodatku č. 24, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO;
3. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 24.

**Článok 1**  
**Predmet Dodatku č. 24**

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 24 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	558 179,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH	995 069,73 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH	520 503,65 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH	1 437 898,12 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH	253 167,05 €
<b>Zmluvná cena po dodatku č. 24 bez DPH</b>	<b>87 096 018,16 €</b>
DPH 20 % (do 31.12.2024 – Dodatok č. 1 až Dodatok č. 23)	17 368 570,22 €
DPH 23 % (od 1.1.2025 – Dodatok č. 24)	58 228,42 €
<b>Zmluvná cena po dodatku č. 24 s DPH</b>	<b>104 522 816,80 €</b>

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 24, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa:

- i. Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 29  
Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 30
- ii. Nároku Zhotoviteľa č. 31 v Zmenovom liste ZL33
- iii. Nároku Zhotoviteľa č. 75 v Zmenovom liste ZL28  
Nároku Zhotoviteľa č. 53.B v Zmenovom liste ZL32

ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

**Zmena množstva na základe merania podľa Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 29  
zo dňa 27.11.2024**

v súlade s § 18 ods. (1) písm. a) ZVO

Objekt: SO 60-35-08 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky

Časť: SO 60-35-08.5 - Prípojka NN pre halu DKO

Popis položiek:

210810021	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240+120	m	30,000
341110006000	Kábel medený 1-CYKY 3x240+120 mm <sup>2</sup>	m	30,000

**Cenový dopad: 2 582,40 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny:

Prípojka NN pre napojenie elektroinštalácie haly DKO bola riešená z NN rozvádzača RH1 novej transformačnej stanice, umiestnenej v budove meniarne haly DKO. Prípojka NN bude ukončená v hlavnom rozvádzači haly DKO, nechala sa potrebná kábová rezerva. Prípojku NN bolo nevyhnutné realizovať káblom 2x CYKY-J 3x240+120 o celkovej spoločnej dĺžke 450m, čo je o 30 m navyše oproti zmluvnému výkazu výmer. Zhotoviteľ potrebnú skutočnú dĺžku zrealizoval a realizovaný rozsah je dokladovaný geodetickým zameraním silového medeného kábla.

**Zmena množstva na základe merania podľa Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 30  
zo dňa 30.11.2024**

v súlade s § 18 ods. (1) písm. a) ZVO

Objekt: SO 40-31-01 - Bosákova ul. - Romanova ul., príprava územia

Časť: SO 40-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu

Popis položiek:

583410004500	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	1 098,300
10364000020P	Zemina triedy G3	t	2 393,400
998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	3 491,700

**Cenový dopad: 29 052,22 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny:

Pri realizácii objektu, bolo prekročené množstvo materiálov "Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13450" a "Zemina triedy G3", uvedené vo výkaze výmer. Výkaz výmer obsahuje menšie množstvo nasýpaného materiálu, skutočné množstvo materiálu, ktoré bolo nevyhnutné dodať na stavbu je dokladované vážnymi lístkami ako aj množstvom m<sup>3</sup> z fakturačných geodetických protokolov. Úprava množstva položky je výsledkom merania skutočne vykonaných prác v súlade s oceňovaním prác podľa podčl. 12.3 [Meranie a oceňovanie].

**Zmenový list č. ZL28, Rozdielna výška napojenia vodovodu, Nárok č. 75**

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 40-37-02 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov  
Časť: SO 40-37-02.3 - trať km 3,227

Popis položiek:

	Projekt zmeny DRS na SO 40-37-02.3	EUR	1,000
857391121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 400 Položka prevzatá z SO 50-37-02.2	ks	2,000
5525200114PC	Koleno MMK DN 400/45° z tvárnej liatiny hrdlové, so zaisteným spojom Položka prevzatá z SO 50-37-02.2	ks	2,000

**Cenový dopad: SO 40-37-02.3 (zDRS): 843,75 € bez DPH**  
**SO 40-37-02.3 (Realizácia): 1 587,75 € bez DPH**  
**SPOLU: 2 431,50 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ počas odkopávania (sondovania) vodovodného potrubia na SO 40-37-02.3 zistil, že v mieste napojenia vodovodného potrubia na existujúce potrubie je výškový rozdiel medzi výškou existujúceho potrubia a projektovanou výškou napojenia v DRS. Na základe vyjadrenia Autorského dozoru bolo nevyhnutné zmeniť výškovú polohu prekladaného potrubia v DRS použitím dvoch 45° kolien. Zhotoviteľ nemohol tieto nepredvídateľné skutočnosti zistiť v dobe podania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska, Zhotoviteľovi tak vznikli dodatočné náklady v súlade so Zmenou DRS a so súhlasom Objednávateľa a Stavebného dozoru. Skutočnosti, ktoré viedli k tejto Zmene Zhotoviteľ preukázal v Nároku č. 75.

#### **Zmenový list č. ZL32, Stabilizácia zemnej pláne, Nárok č. 53.B**

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 50-38-05 - Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.

Popis položiek:

181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 449,000
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 212,350
174101002	"Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 Položka prevzatá z objektu SO 40-38-01.1"	m3	547,000
583410003800 S.N	"Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm Zápis č. 1, nová agregovaná položka"	t	270,850
583410004500	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	941,500
599971415	Trojosová výstužná geomreža	m2	941,000
56109111321 N	"Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (in Situ) hr. do 400 mm, Zápis č. 33, nová agregovaná položka"	m2	5 539,000
00020006 52	"Vykonalé skúšky Qualiform Slovakia s.r.o. Zápis č. 13, nová agregovaná položka"	m2	22,000

**Cenový dopad: 74 359,96 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ počas realizácie prác na SO 50-38-05 zistil na základe nepriaznivých výsledkov z vykonaných statických zaťažovacích skúšok neúnosnú zeminu na zemnej pláni. Zhotoviteľ zaznamenal v Stavebnom denníku výsledky zo statických zaťažovacích skúšok, následne Stavebný dozor žiadal Autorský dozor o určenie ďalšieho postupu prác. Na základe vyjadrenia Autorského dozoru, bolo nevyhnutné zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami pre zlepšenie únosnosti zemnej pláne. Zhotoviteľ nemohol tieto nepredvídateľné skutočnosti zistiť v dobe podania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska, Zhotoviteľovi tak vznikli dodatočné Náklady, ktoré preukázal v Nároku č. 53.B.

### Zmenový list č. ZL33, Utesnenie základových jám č. 4, 6, Nárok č. 31

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 51-33-01 - Kutlíkova ul. Premostenie Chorvátskeho ramena

Popis položiek:

175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	662,000
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 367,350
5838200012001 N	Kameň lomový fr. 0-300	t	1 313,100
171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % Položka prevzatá z SO 51-39-01	m3	367,000
583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 Položka prevzatá z SO 40-38-02	t	755,600
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny Položka prevzatá z SO 60-36-03.4	m3	139,000
583410003100	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm, STN EN 13242 + A1, STN EN 13450 Položka prevzatá z SO 40-31-01.2	t	298,650
262041311	Odpaženie vrstiev pre injektáž na povrchu, priemeru nad 93 do 156 mm Položka prevzatá z SO 51-37-01.2	m	184,160
262103372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine I Položka prevzatá z SO 51-37-01.2	m	184,160
822471111.S	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20% tesnených povrazcom a cem. Malťou MC 10 DN 800 2m, 32ks	m	66,000
592210000900	Rúra ŽB pre odpadové vody TZP DN 800	ks	33,000
981511113	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozbíjaním z betónu prostého, - 2,38000t Položka prevzatá z SO 60-31-01.1	m3	27,600
979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m Položka prevzatá z SO 60-31-01.1	t	69,900
979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny Položka prevzatá z SO 60-31-01.1	t	69,900
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné Položka prevzatá z SO 60-31-01.1	t	69,900
998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope Položka prevzatá z SO 51-37-01.2	t	1 777,365

**Cenový dopad: 144 740,97 € bez DPH**

#### Zdôvodnenie zmeny:

Na základe DRS pre SO 51-33-01 bola HPV určená na úrovni zakladania pilótových základov (128,85 m.n.m.). Zhotoviteľ počas realizácie prác na veľkopriemerových pilótach vykopal sondu v mieste budúceho pilótového základu a zameral HPV na úrovni 130,88 m.n.m. Rozdiel v HPV oproti DRS je 2,03 m, túto skutočnosť Zhotoviteľ oznámil zápisom v Stavebnom denníku dňa 28.02.2023 a žiadal Stavebný dozor o stanovenie ďalšieho postupu prác. Táto nezhoda medzi vykonaným meraním Zhotoviteľom a geologickým vrtom v DRS viedla k nesprávnemu návrhu založenia mostného objektu. Z dôvodu nevyhnutnosti realizácie utesnenia stavebných jám Zhotoviteľ predložil Stavebnému a Autorskému dozoru návrhy technického riešenia utesnenia stavebných jám, následne Objednávateľ prijal riešenie utesnenia stavebných jám pomocou tryskovej iniektáže. Skutočnosti, ktoré viedli k tejto Zmene Zhotoviteľ preukázal v Nároku č. 31.

## Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 24 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
  2. Dodatok č. 24 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
  3. Dodatok č. 24 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
  4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 24, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 24 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
  6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 24 sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 (len na DVD nosiči):  
Protokol o skutočnej výmere vykonaných prác č. 29, 30  
Zmenové listy č. ZL28, ZL32, ZL33
  - Príloha č. 2:  
2.1 Rekapitulácia  
2.2 Rekapitulácia objektov stavby
  - Príloha č. 3:  
Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Jaime Martin Garcia  
Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Jaime Martin Garcia

V Bratislave, dňa

**Objednávateľ:**

Za Hlavné mesto SR Bratislava



**Ing. Tatiana Kratochvílová**  
1. námestníčka primátora

V Bratislave, dňa

**Zhotoviteľ:**

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD  
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



**Jaime Martin Garcia**  
splnomocnenec





ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

---

**Jaime Martin Garcia**  
**splnomocnenec**



Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“  
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Stavebný dozor: METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-23)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 24)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-24)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-24 bez DPH	DPH 20%	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-24 s DPH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(6) = (5) x 20%	(7) = (5) + (6)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	8 119 232,62	252 323,30	8 371 555,92	81 303 825,57	16 260 765,11	97 564 590,68
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	4 101 268,50	0,00	4 101 268,50	5 034 992,81	1 006 998,56	6 041 991,37
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	36 356,03	843,75	37 199,78	757 199,78	151 439,96	908 639,74
		74 585 993,96	12 256 857,15	253 167,05	12 510 024,20	87 096 018,16	17 419 203,63	104 515 221,79

## Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-23) v EUR				Cena z Dodatku č. 24 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	350 326,64	301 518,09	1 367 932,54	6 107 737,72	31 634,62	0,00	220 688,68	0,00	81 312 107,94
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58				2 056,40					209 577,98
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11				2 056,40					182 132,51
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				0,00					27 445,47
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18				3 313,24					105 549,42
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71				385,50					75 176,21
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				2 927,74					30 373,21
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34				763,95					179 116,29
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87				467,16					151 374,03
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				296,78					27 742,25
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	157 404,60				7 727,78					165 132,38
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13				4 770,26					134 729,39
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				2 957,52					30 402,99
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	27 335,14				0,00					27 335,14
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	535 659,76				13 331,09					548 990,85
PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	157 885,16				24 485,10					182 370,26
PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41				20 994,45					131 245,86
SO 40-31-01	Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	226,38			195 250,13	29 052,22				1 521 145,29
SO 40-31-01.1	Odstránenie stavieb	39 318,57				1 882,42					41 200,99
SO 40-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	226,38			191 041,17	29 052,22				1 395 882,84
SO 40-31-01.3	Výrub drevín	81 734,92				2 326,54					84 061,46
SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	177 665,52				18 285,92					195 951,44
SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	1 764 385,43				181 340,82					1 945 726,25
SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	42 957,29				0,00					42 957,29
SO 40-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	46 491,13				7 789,38					54 280,51
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68			2 302,38	716 698,66					5 450 962,72
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26				41 513,47					334 639,73
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,77				0,00					96 971,77
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	112 326,90				3 952,74					116 279,64
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	119 048,50				4 264,45					123 312,95
SO 40-34-04	Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 40-34-05	Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 40-34-06	Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy	718 807,91				88 077,97					806 885,88
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	95 842,35				0,00					95 842,35
SO 40-34-09	Zástavka Bosákova, prístrešky na nástupiskách	50 113,39				0,00					50 113,39
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	761 991,15				57 837,44					819 828,59
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30				57 837,44					753 933,74
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85				0,00					65 894,85
SO 40-35-02	Bosákova ul. - Romanova ul., NN prípojky	158 162,27				651,74					158 814,01
SO 40-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41				0,00					17 508,41
SO 40-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12				335,58					60 159,70
SO 40-35-02.3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24				160,36					32 962,60
SO 40-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38				155,80					39 571,18
SO 40-35-02.5	Prípojka ZSDis, UCS 40	8 612,12				0,00					8 612,12
SO 40-35-04	Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12				7 312,32					181 883,44
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64				101,95					12 878,59
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova	161 794,48				7 210,38					169 004,86
SO 40-35-05	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16				7 074,31					348 641,47
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16				2 227,76					275 923,92

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-23) v EUR				Cena z Dodatku č. 24 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00				4 846,55					72 717,55
SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	586 508,92				114 592,49					701 101,41
SO 40-35-06.1	VVN 110 kV vedenie km 2,473	522 601,63				111 056,15					633 657,78
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29				3 536,34					67 443,63
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85				0,00					23 568,85
SO 40-35-07.1	Električková zastávka	20 101,69				0,00					20 101,69
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16				0,00					3 467,16
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27				0,00					14 519,27
SO 40-35-08.1	Električková zastávka	14 519,27				0,00					14 519,27
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07				0,00					15 099,07
SO 40-35-09.1	Električková zastávka	13 855,07				0,00					13 855,07
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00				0,00					1 244,00
SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	82 791,01				124,05					82 915,06
SO 40-35-10.1	Prípojka NN Bosákova - Jantárová	18 121,98				0,00					18 121,98
SO 40-35-10.2	Prípojka NN Rusovska - Jantárová	23 351,89				124,05					23 475,94
SO 40-35-10.3	Prípojka NN Gessayova	20 386,85				0,00					20 386,85
SO 40-35-10.4	Prípojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29				0,00					20 930,29
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	388 413,52				42 831,63					431 245,15
SO 40-36-01	Bosákova ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	77 420,27				0,00					77 420,27
SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	535 225,86	1 800,90			92 680,56					629 707,32
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51				13 993,44					82 404,95
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90			965,82					10 127,14
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06				35 484,61					244 188,67
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41				19 506,50					131 963,91
SO 40-36-03.4b	Slovak Telecom kábl.časť	96 246,65				15 978,11					112 224,76
SO 40-36-03.5	ZSE	9 026,54				887,24					9 913,78
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,84				22 592,95					132 594,79
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17				3 306,58					19 355,75
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21				5 030,88					56 380,09
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36				4 100,80					38 140,16
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75				6 318,25					36 602,00
SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14				30 057,09					850 345,23
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská	762 664,89				21 157,06					783 821,95
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78				19 015,90					732 202,68
SO 40-37-01.1.b	Odľučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46				0,00					35 607,46
SO 40-37-01.1.c	Odľučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65				2 141,16					16 011,81
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.	57 623,25				8 900,03					66 523,28
SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89		812,71	5 882,62	76 447,03			1 587,75		480 397,00
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77		812,71	5 882,62	60 863,89					351 443,99
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	28 426,10				2 851,16					31 277,26
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02				12 731,97			1 587,75		97 675,74
SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14		468,00		72 060,92					430 425,06
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87		156,00		29 975,51					185 130,38
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00		156,00		609,37					3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27		156,00		41 476,04					241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	589 099,51		156,00		38 003,63					627 259,14
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86				18 905,08					329 340,94
SO 40-38-01.2	Odvodnenie komunikácie	20 332,91				0,00					20 332,91
SO 40-38-01.3	Preložka trolejového vedenia	100 092,85				3 862,88					103 955,73
SO 40-38-01.4	Preložka napájacieho vedenia	56 804,05				10 696,20					67 500,25
SO 40-38-01.5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova	3 476,24				654,58					4 130,82
SO 40-38-01.6	Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zastaávky Bosákova	23 423,79				0,00					23 423,79
SO 40-38-01.7	Preložka osvetlenia električkovej trate	5 648,75				178,99					5 827,74
SO 40-38-01.8	Verejné osvetlenie združenej zastávky	57 148,99				1 252,37					58 401,36
SO 40-38-01.9	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova - Ochrana STL plynovodu DN 300	11 736,07		156,00		2 453,53					14 345,60
SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	3 373 548,24	22 348,39	812,71	19 604,92	147 968,26					3 564 282,52

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-23) v EUR				Cena z Dodatku č. 24 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-38-03	Pristupová komunikácia v km 2,8	163 061,62				7 057,20					170 118,82
SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	428 591,44				25 051,45					453 642,89
SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	321 754,96				11 414,60					333 169,56
SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	23 379,41				207,04					23 586,45
SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	180 911,55				0,00					180 911,55
SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	251 430,98				0,00					251 430,98
PS 50-21-01	CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	185 687,82				599,90					186 287,72
PS 50-21-01.1	Cestná signalizácia	158 242,35				599,90					158 842,25
PS 50-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				0,00					27 445,47
PS 50-21-02	CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.	186 473,95				2 664,23					189 138,18
PS 50-21-02.1	Cestná signalizácia	159 028,48				0,00					159 028,48
PS 50-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				2 664,23					30 109,70
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09				30 964,04					246 147,13
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62				27 391,20					215 128,82
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				3 572,83					31 018,30
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38				28 422,75					217 560,13
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91				24 786,70					186 478,61
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				3 636,06					31 081,53
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trat' v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52				0,00					94 966,52
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21				3 300,44					133 698,65
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74				411,97					103 364,71
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47				2 888,47					30 333,94
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	441 396,68				12 215,92					453 612,60
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	98 492,85		197 215,83	322 569,63					2 349 869,17
SO 50-31-01.1	Odstránenie stavieb	135 125,02			145 645,80	36 663,67					317 434,49
SO 50-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 498 340,79	98 492,85		51 570,03	284 779,00					1 933 182,67
SO 50-31-01.3	Výrub drevín	98 125,05				1 126,96					99 252,01
SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00			145 494,68	93 920,96					1 012 034,64
SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35				281 330,74					3 723 582,09
SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska	84 045,41				989,79					85 035,20
SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57				7 800,23					59 984,80
SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	28 427,65			274 213,89					2 904 356,84
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	28 427,65			274 213,89					2 528 115,06
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77				0,00					260 836,77
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01				0,00					115 405,01
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83				0,00					96 978,83
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29				0,00					97 599,29
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80				0,00					96 714,80
SO 50-34-04	Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 50-34-05	Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 50-34-06	Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre kábové trasy	1 133 977,07				126 619,24					1 260 596,31
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88				136 097,67					1 688 042,55
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26				129 464,66					1 587 199,92
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46				0,00					56 867,46
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16				6 633,01					43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN pripojky	178 472,35				675,26					179 147,61
SO 50-35-02.1	Pripojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76				245,23					26 138,99
SO 50-35-02.2	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27				0,00					42 755,27
SO 50-35-02.3	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51				72,97					56 358,48
SO 50-35-02.4	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81				357,06					50 265,87
SO 50-35-02.5	Pripojka ZSDis, UCS 50	3 629,00				0,00					3 629,00
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51				7 316,40					324 966,91
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17				7 316,40					258 957,57

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-23) v EUR				Cena z Dodatku č. 24 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40				0,00					61 872,40
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94				0,00					4 136,94
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32				32 300,45					470 345,77
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04				50,30					120 035,34
SO 50-35-04.3	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67				1 416,08					49 143,75
SO 50-35-04.4	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78				507,67					39 718,45
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83				30 326,39					261 448,22
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 555,24	6 092,07			9 982,20					101 629,51
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	6 092,07			7 964,39					64 716,53
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17				2 017,81					36 912,98
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49				0,00					18 208,49
SO 50-35-06.1	Električková zastávka	15 861,92				0,00					15 861,92
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57				0,00					2 346,57
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15				274,04					19 478,19
SO 50-35-07.1	Električková zastávka	17 045,42				274,04					17 319,46
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73				0,00					2 158,73
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavska	64 794,99				1 638,10					66 433,09
SO 50-35-08.1	Električková zastávka	17 990,80				1 291,96					19 282,76
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00				70,02					1 314,02
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	5 372,60				0,00					5 372,60
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59				276,11					40 463,70
SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96				2 110,58					87 095,54
SO 50-35-09.1	Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25				0,00					20 283,25
SO 50-35-09.2	Prípojka NN Šintavska - Jantárová	16 351,84				65,59					16 417,43
SO 50-35-09.3	Prípojka NN Znievska - Jantárová	13 362,08				0,00					13 362,08
SO 50-35-09.4	Prípojka NN Lietavska - Jantárová	16 112,29				1 547,92					17 660,21
SO 50-35-09.5	Prípojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50				497,07					19 372,57
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	95 427,37				0,00					95 427,37
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	271 639,85				40 778,70					312 418,55
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99				14 453,85					89 850,84
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99				276,31					2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47				780,54					7 680,01
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27				12 431,67					90 545,94
SO 50-36-03.7b	Slovak Telekom kábl.časť	4 042,21				761,15					4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55				0,00					28 972,55
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39				10 831,79					75 395,18
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91		10 019,60	21 053,75	141 184,63					904 464,89
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25			16 729,87	76 197,97					446 497,09
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04		7 650,96	4 323,88	45 358,09					267 200,97
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62		2 368,64		19 628,57					190 768,83
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	2 190,31			75 012,77					724 435,14
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	18 981,41				4 246,14					23 227,55
SO 50-37-03.2	trať km 4,040	550 831,51				58 803,83					609 635,34
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040	522 358,19				58 803,83					581 162,02
SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56				0,00					16 564,56
SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76				0,00					11 908,76
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79				4 130,57					28 593,36
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	2 190,31			7 832,23					62 978,89
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84		468,00		71 074,37					422 261,21
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50		156,00		35 508,52					202 348,02
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66		156,00		24 722,49					152 616,15
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68		156,00		10 843,36					67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96				0,00					153 317,96
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutliková ul - Pajštúnska ul.	1 903 466,12				1 437,90					1 904 904,02



**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-23) v EUR				Cena z Dodatku č. 24 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59				0,00					129 793,59
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96				3 430,60					300 182,56
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91			66 821,54	126 479,63			74 359,96		981 222,04
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28			232 174,23	169 070,52					1 350 998,03
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48				17 360,52					738 192,00
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	101 203,95				0,00					101 203,95
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98				520,94					195 912,92
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72				0,00					397 429,72
SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	4 569,65				0,00					4 569,65
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93				0,00					42 360,93
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43			286 442,66	84 501,75			144 740,97		2 237 305,81
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23				6 328,76					136 651,99
SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE	130 323,23				6 328,76					136 651,99
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91				0,00					38 932,91
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení	76 247,89				10 789,75					87 037,64
SO 51-36-01.1	UPS	25 228,67				4 831,06					30 059,73
SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel	313,77				70,19					383,96
SO 51-36-01.3	DIAL Telecom	313,77				70,19					383,96
SO 51-36-01.4	Orange	5 682,30				1 271,13					6 953,43
SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)	1 007,48				82,10					1 089,58
SO 51-36-01.6	Transpetrol	499,84				111,81					611,65
SO 51-36-01.7	Slovak Telecom	408,34				91,35					499,69
SO 51-36-01.8	Mestská polícia	11 939,10				1 132,50					13 071,60
SO 51-36-01.9	Sitel	30 854,62				3 129,42					33 984,04
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69				21 555,98					1 359 128,67
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81				21 555,98					148 090,79
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15				0,00					1 204 554,15
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73				0,00					6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	322 652,75		312,00		59 990,83					382 955,58
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL	232 315,88		156,00		39 857,32					272 329,20
SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov	150 501,79				78,00					173 856,31
SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL	81 814,09			78,00	16 580,80					98 472,89
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL	90 336,87		156,00		20 133,51					110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84				0,00					210 385,84
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	82 916,82				0,00					82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48				0,00					56 785,48
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51				12 658,18					153 776,69
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77				9 741,91					123 410,68
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74				2 916,28					30 366,02
PS 60-21-02	Systém riadenia a EOv	471 059,38				4 650,97					475 710,35
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov	65 616,18				274,54					65 890,72
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	55 501,20				803,24					56 304,44
PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	29 189,80				3 684,07					32 873,87
PS 60-22-03	Koordináčný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64				0,00					218 670,64
PS 60-22-03.1	Metalický kábel	95 762,47				0,00					95 762,47
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17				0,00					122 908,17
PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78				0,00					25 874,78
PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	18 754,19				1 362,76					20 116,95
PS 60-22-05.1	Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž	10 395,94				0,00					10 395,94
PS 60-22-05.2	Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 358,25				1 362,76					9 721,01
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	71 233,69				0,00					71 233,69
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88				0,00					48 982,88
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84				0,00					81 342,84
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99				0,00					87 241,99



**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-23) v EUR				Cena z Dodatku č. 24 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60				0,00					216 716,60
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42				0,00					73 456,42
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15				0,00					33 767,15
PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	70 274,81				0,00					70 274,81
PS 60-22-13.1	Meniareň Hala DKO, EPS	28 222,61				0,00					28 222,61
PS 60-22-13.2	Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie	33 131,68				0,00					33 131,68
PS 60-22-13.3	Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 920,52				0,00					8 920,52
PS 60-24-01	Meniareň Panónska	1 369 672,12				213 660,53					1 583 332,65
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20				25 025,07					189 942,27
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09				188 635,46					1 283 225,55
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83				0,00					110 164,83
PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	640 224,07				85 041,37					725 265,44
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70				11 297,31					96 890,01
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51				73 744,06					518 679,57
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86				0,00					109 695,86
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50				24 832,22					183 732,72
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 660,35				0,00					197 660,35
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	61 987,86				0,00					61 987,86
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59				0,00					83 276,59
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 539,61				0,00					12 539,61
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obrátisko zásobník piesku	6 871,59				0,00					6 871,59
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielni a skladov	32 984,70				0,00					32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75				0,00					20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	86 408,77				0,00					86 408,77
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	169 004,02	288 157,07	85 627,16	187 788,36					2 189 553,55
SO 60-31-01.1	Odstránenie stavieb	814 529,31	169 004,02	276 353,74		130 910,28					1 390 797,35
SO 60-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	530 772,67		11 803,33	85 627,16	56 583,59					684 786,75
SO 60-31-01.3	Výrub drevín	113 674,96				294,49					113 969,45
SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35				22 201,71					353 598,06
SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95				142 629,60					1 278 290,55
SO 60-32-03	Električkový spodok v obrátisku Janíkov dvor	605 525,03			57 625,24	65 273,73					728 424,00
SO 60-32-04	Električkový zvršok v obrátisku Janíkov Dvor	1 205 315,42				25 854,51					1 231 169,93
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69			16 138,16	17 289,98					179 580,83
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	560 112,47				0,00					560 112,47
SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40				0,00					1 515,40
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62				0,00					113 736,62
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková	297 040,71				7 698,18					304 738,89
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	285 211,27				7 698,18					292 909,45
SO 60-33-01.2	Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44				0,00					11 829,44
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28				36 905,54					576 940,82
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64				19 414,93					289 432,57
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64				17 490,61					287 508,25
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58				423,08					83 995,66
SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73				0,00					94 847,73
SO 60-34-02	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00				0,00					100 437,00
SO 60-34-02.A	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68				0,00					16 124,68
SO 60-34-02.B	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74				0,00					49 093,74
SO 60-34-02.C	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58				0,00					35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre kábové trasy	787 300,48				102 239,29					889 539,77
SO 60 34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,68	21 744,07		157 152,15	382 073,76					4 362 910,66
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 800,23	21 744,07		157 152,15	328 564,71					3 413 261,16
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49				27 478,89					523 915,38
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66				2 867,76					109 057,42

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-23) v EUR				Cena z Dodatku č. 24 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87				21 517,34					302 336,21
SO 60-34-04.E	Rozvody plynu	12 695,43				1 645,06					14 340,49
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35				43 457,67					323 026,02
SO 60-34-05.A	Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09				39 434,54					286 771,63
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01				3 102,98					26 767,99
SO 60-34-05.C	Meniareň Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80				0,00					3 208,80
SO 60-34-05.D	Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45				920,15					6 277,60
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplatenie	105 164,43				0,00					105 164,43
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92				13 114,40					117 226,32
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42				9 921,59					68 559,01
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41				924,31					8 391,72
SO 60-34-07.C	Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia	5 824,56				140,83					5 965,39
SO 60-34-07.D	Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	12 682,95				2 127,66					14 810,61
SO 60-34-07.E	Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeľáž (internet, telefón)	19 499,58				0,00					19 499,58
SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	176 339,56				27 316,83					203 656,39
SO 60-34-08.A	Stavebná časť a statika	155 419,71				24 450,50					179 870,21
SO 60-34-08.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	14 400,84				1 763,11					16 163,95
SO 60-34-08.D	Meniareň Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	6 519,01				1 103,23					7 622,24
SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	453 086,92				28 569,27					481 656,19
SO 60-35-01.1	Trolejové vedenie	417 347,93				28 569,27					445 917,20
SO 60-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	35 738,99				0,00					35 738,99
SO 60-35-02	Trolejové vedenie obrátisko Janíkov Dvor	1 000 836,84				65 475,40					1 066 312,24
SO 60-35-02.1	Trolejové vedenie	890 495,75				65 475,40					955 971,15
SO 60-35-02.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	110 341,09				0,00					110 341,09
SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	570 055,67				15 044,37					585 100,04
SO 60-35-03.1	Trolejové vedenie - hala	134 191,52				0,00					134 191,52
SO 60-35-03.2	Trolejové vedenie - dvor	349 681,99				14 657,58					364 339,57
SO 60-35-03.3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	15 450,06				386,79					15 836,85
SO 60-35-03.4	Signalizácia bežnej činnosti	70 732,10				0,00					70 732,10
SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obrátisko Janíkov	52 468,36				58,27					52 526,63
SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	39 664,61				3 197,59					42 862,20
SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	199 473,21				16 986,53	2 582,40				219 042,14
SO 60-35-08.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska	26 634,58				3 818,55					30 453,13
SO 60-35-08.2	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Viglašská	25 368,72				3 384,07					28 752,79
SO 60-35-08.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor	26 621,23				0,00					26 621,23
SO 60-35-08.4	Prípojka nn pre meniareň Panónska	32 783,56				1 758,41					34 541,97
SO 60-35-08.5	Prípojka NN pre halu DKO	48 140,63				8 025,50	2 582,40				58 748,53
SO 60-35-08.6	Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov	3 674,54				0,00					3 674,54
SO 60-35-08.7	Prípojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95				0,00					36 249,95
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82				584,97					120 708,79
SO 60-35-10.1	VO cyklochodníka v úseku Betliarska - Janíkov dvor	78 564,63				411,11					78 975,74
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19				173,86					41 733,05
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	38 357,86				1 443,94					39 801,80
SO 60-35-11.1	Preložka VO Jasovská km 5,684	38 357,86				1 443,94					39 801,80
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Prípojky	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50				0,00					44 237,50
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22				0,00					19 607,22
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56				0,00					9 197,56
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	15 432,72				0,00					15 432,72
SO 60-35-15	Osvetlenie obrátiska	72 484,12				689,79					73 173,91
SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60				0,00					14 227,60
SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97				76 202,45					1 155 441,42

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-23) v EUR				Cena z Dodatku č. 24 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrenia z meniarne Hala DKO	192 049,58				14 596,76					206 646,34
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04				0,00					47 260,04
SO 60-35-19.1	22 kV prípojka pre meniareň haly DKO	47 260,04				0,00					47 260,04
SO 60-35-20	Aktívna protikorózna ochrana inžinierskych sietí	108 220,55				0,00					108 220,55
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	112 438,74				0,00					112 438,74
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	203 438,88				39 076,92					242 515,80
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72				1 824,71					10 612,43
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01				1 067,68					6 784,69
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36				16 919,62					92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79				19 264,92					132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne pripojky účastnícke	42 950,82				0,00					42 950,82
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08				19 590,83					273 459,91
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69				6 125,37					127 058,06
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83				3 901,77					98 976,60
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89				1 242,47					15 256,36
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97				981,13					12 825,10
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obrátisko	132 936,39				13 465,46					146 401,85
SO 60-37-01.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61				1 562,49					18 499,10
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obrátisko	115 999,78				11 902,97					127 902,75
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka	66 604,60				9 621,58					76 226,18
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka	40 355,14				6 632,12					46 987,26
SO 60-37-02.2	Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46				2 989,45					29 238,91
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia	73 588,53				7 681,73					81 270,26
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia	53 374,61				4 600,82					57 975,43
SO 60-37-03.2	Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92				3 080,91					23 294,83
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka	106 315,58				0,00					106 315,58
SO 60-37-04.1	Rozšírenie DS	78 867,05				0,00					78 867,05
SO 60-37-04.2	Prepojovací plynovod	723,11				0,00					723,11
SO 60-37-04.3	Meracia zostava plynu	7 251,91				0,00					7 251,91
SO 60-37-04.4	Areálový rozvod	19 473,51				0,00					19 473,51
SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	19 387,70				3 246,78					22 634,48
SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45				8 161,20					62 715,65
SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90				33 627,29					200 743,19
SO 60-37-07.1	trať km 5,701	167 115,90				33 627,29					200 743,19
SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50		312,00		28 145,56					219 678,06
SO 60-37-08.1	trať km 5,696	49 854,60		156,00		9 786,27					59 796,87
SO 60-37-08.2	trať km 5,733	141 365,90		156,00		18 359,29					159 881,19
SO 60-37-08.2a	trať km 5,733	89 238,76		78,00		18 332,86					107 649,62
SO 60-37-08.2b	trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14		78,00		26,43					52 231,57
SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63			74 397,22	30 621,00					304 586,85
SO 60-37-09.1	trať km 5,589	199 568,63			74 397,22	30 621,00					304 586,85
SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96				185,85					479 643,81
SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obrátisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90				0,00					537 203,90
SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy	278 372,91				5 062,93					283 435,84
SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74				926,95					135 859,69
SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61				0,00					164 854,61
SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41				2 804,61					91 990,02
SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97				0,00					97 010,97
SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86				0,00					184 704,86
SO 60-39-03	Obrátisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99				0,00					35 630,99
SO 60-39-04	Obrátisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63				0,00					57 420,63

## Príloha č. 2.3: Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20 a 24				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
Prevádzkové súbory:												
1	PS 40-21-01	Jantárová cesta - Rusovská cesta	ps/sub	697,72	174,83	670,18	101,98	697,72	174,83	670,18	101,98	
2	PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	ps/sub	322,96	80,74	309,51	47,10	322,96	80,74	309,51	47,10	
3	PS 40-21-03	CSS Jantárová cesta - Romanova ul.	ps/sub	614,08	153,52	588,49	89,55	614,08	153,52	588,49	89,55	
4	PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	ps/sub	522,17	130,54	500,41	76,15	522,17	130,54	500,41	76,15	
5	PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	98,94	24,73	94,82	14,43	98,94	24,73	94,82	14,43	
6	PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	1 879,02	469,75	1 800,72	274,02	1 879,02	469,75	1 800,72	274,02	
7	PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	ps/sub	126,77	31,69	121,49	18,49	126,77	31,69	121,49	18,49	
8	PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	ps/sub	41,40	10,35	39,67	6,04	41,40	10,35	39,67	6,04	
9	PS 50-21-01	Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	ps/sub	8 154,72	2 038,68	7 814,94	1 189,23	8 154,72	2 038,68	7 814,94	1 189,23	
10	PS 50-21-02	Jantárová cesta - Šintavská ul.	ps/sub	874,72	218,68	838,27	127,56	874,72	218,68	838,27	127,56	
11	PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	ps/sub	9 565,63	2 391,41	9 167,07	1 394,99	9 565,63	2 391,41	9 167,07	1 394,99	
12	PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	ps/sub	186,84	46,71	179,05	27,25	186,84	46,71	179,05	27,25	
13	PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	ps/sub	21,81	5,45	20,91	3,18	21,81	5,45	20,91	3,18	
14	PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	ps/sub	32 229,02	8 057,25	30 886,14	4 700,07	32 229,02	8 057,25	30 886,14	4 700,07	
15	PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	ps/sub	1 411,38	352,85	1 352,58	205,83	1 411,38	352,85	1 352,58	205,83	
16	PS 51-21-01	PS 51-21-01 CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	ps/sub	558,37	139,59	535,10	81,43	558,37	139,59	535,10	81,43	
17	PS 60-21-01	Jantárová cesta - Jasovská ul.	ps/sub	604,68	151,17	579,49	88,18	604,68	151,17	579,49	88,18	
18	PS 60-21-02	Systém riadenia a EOV	ps/sub	650,67	162,67	623,56	94,89	650,67	162,67	623,56	94,89	
19	PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
20	PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
21	PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
22	PS 60-22-03	Koordináčný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	ps/sub	2 357,76	589,44	2 259,52	343,84	2 357,76	589,44	2 259,52	343,84	
23	PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	ps/sub	536,32	134,08	513,97	78,21	536,32	134,08	513,97	78,21	
24	PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	ps/sub	220,12	55,03	210,95	32,10	220,12	55,03	210,95	32,10	
25	PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	ps/sub	1 190,55	297,64	1 140,95	173,62	1 190,55	297,64	1 140,95	173,62	
26	PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	ps/sub	398,93	99,73	382,31	58,18	398,93	99,73	382,31	58,18	
27	PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	ps/sub	593,37	148,34	568,65	86,53	593,37	148,34	568,65	86,53	
28	PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	ps/sub	1 081,20	270,30	1 036,15	157,68	1 081,20	270,30	1 036,15	157,68	
29	PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	ps/sub	1 133,62	283,40	1 086,38	165,32	1 133,62	283,40	1 086,38	165,32	
30	PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	ps/sub	75,04	18,76	71,91	10,94	75,04	18,76	71,91	10,94	
31	PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	ps/sub	50,87	12,72	48,75	7,42	50,87	12,72	48,75	7,42	
32	PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	ps/sub	51,93	12,98	49,76	7,57	51,93	12,98	49,76	7,57	
33	PS 60-24-01	Meniareň Panónska	ps/sub	249,05	62,26	238,67	36,32	249,05	62,26	238,67	36,32	
34	PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	ps/sub	1 665,79	416,45	1 596,38	242,93	1 665,79	416,45	1 596,38	242,93	
35	PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	ps/sub	284,32	71,08	272,48	41,46	284,32	71,08	272,48	41,46	
36	PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	ps/sub	2 063,80	515,95	1 977,81	300,97	2 063,80	515,95	1 977,81	300,97	
37	PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	ps/sub	4 651,87	1 162,97	4 458,04	678,40	4 651,87	1 162,97	4 458,04	678,40	
38	PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	ps/sub	1 809,05	452,26	1 733,67	263,82	1 809,05	452,26	1 733,67	263,82	
Stavebné objekty:												
39	SO 40-31-01	Bosákova ul. - Romanova ul., príprava územia	ps/sub	872,26	218,06	835,91	127,20	872,26	218,06	835,91	127,20	
40	SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	1 948,62	487,16	1 867,43	284,17	1 948,62	487,16	1 867,43	284,17	
41	SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	12 625,95	3 156,49	12 099,87	1 841,28	12 625,95	3 156,49	12 099,87	1 841,28	
42	SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	784,03	196,01	751,36	114,34	784,03	196,01	751,36	114,34	
43	SO 40-32-04	Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	1 609,27	402,32	1 542,22	234,69	1 609,27	402,32	1 542,22	234,69	
44	SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	ps/sub	1 383,29	345,82	1 325,66	201,73	1 383,29	345,82	1 325,66	201,73	

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20 a 24				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
45	SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	ps/sub	115,05	28,76	110,25	16,78	115,05	28,76	110,25	16,78	
46	SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	ps/sub	959,36	239,84	919,39	139,91	959,36	239,84	919,39	139,91	
47	SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	ps/sub	488,59	122,15	468,23	71,25	488,59	122,15	468,23	71,25	
48	SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	ps/sub	641,85	160,46	615,11	93,60	641,85	160,46	615,11	93,60	
49	SO 40-34-04	Zastávka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	632,44	158,11	606,08	92,23	632,44	158,11	606,08	92,23	
50	SO 40-34-05	Zastávka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	745,07	186,27	714,03	108,66	745,07	186,27	714,03	108,66	
51	SO 40-34-06	Zastávka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	644,35	161,09	617,50	93,97	644,35	161,09	617,50	93,97	
52	SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre kábové trasy	ps/sub	298,56	74,64	286,12	43,54	298,56	74,64	286,12	43,54	
53	SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	ps/sub	424,86	106,22	407,16	61,96	424,86	106,22	407,16	61,96	
54	SO 40-34-09	Zastávka Bosáková, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	1 535,22	383,80	1 471,25	223,89	1 535,22	383,80	1 471,25	223,89	
55	SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosáкова ul. - Romanova ul.	ps/sub	11 439,62	2 859,91	10 962,97	1 668,28	11 439,62	2 859,91	10 962,97	1 668,28	
56	SO 40-35-02	Bosáкова ul. – Romanova ul. , NN prípojky	ps/sub	4 024,92	1 006,23	3 857,22	586,97	4 024,92	1 006,23	3 857,22	586,97	
57	SO 40-35-04	Bosáкова ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	ps/sub	18 858,67	4 714,67	18 072,89	2 750,22	18 858,67	4 714,67	18 072,89	2 750,22	
58	SO 40-35-05	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	ps/sub	283,26	70,81	271,45	41,31	283,26	70,81	271,45	41,31	
59	SO 40-35-06	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	ps/sub	24,13	6,03	23,12	3,52	24,13	6,03	23,12	3,52	
60	SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	ps/sub	10 902,48	2 725,62	10 448,21	1 589,94	10 902,48	2 725,62	10 448,21	1 589,94	
61	SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	ps/sub	558,40	139,60	535,13	81,43	558,40	139,60	535,13	81,43	
62	SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	ps/sub	561,62	140,41	538,22	81,90	561,62	140,41	538,22	81,90	
63	SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosáкова ul. - Romanova ul.	ps/sub	557,03	139,26	533,82	81,23	557,03	139,26	533,82	81,23	
64	SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosáкова	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
65	SO 40-36-01	Bosáková ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
66	SO 40-36-03	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
67	SO 40-37-01	Bosáкова ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	ps/sub	3 589,11	897,28	3 439,56	523,41	3 589,11	897,28	3 439,56	523,41	
68	SO 40-37-02	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	ps/sub	2 471,43	617,86	2 368,46	360,42	2 471,43	617,86	2 368,46	360,42	843,75
69	SO 40-37-04	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	ps/sub	502,75	125,69	481,80	73,32	502,75	125,69	481,80	73,32	
70	SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosáкова	ps/sub	1 072,96	268,24	1 028,26	156,47	1 072,96	268,24	1 028,26	156,47	
71	SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	ps/sub	1 354,72	338,68	1 298,27	197,56	1 354,72	338,68	1 298,27	197,56	
72	SO 40-38-03	Prístupová komunikácia v km 2,8	ps/sub	237,87	59,47	227,96	34,69	237,87	59,47	227,96	34,69	
73	SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	ps/sub	62,22	15,56	59,63	9,07	62,22	15,56	59,63	9,07	
74	SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosáкова ul. - Romanova ul.	ps/sub	66,00	16,50	63,25	9,62	66,00	16,50	63,25	9,62	
75	SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	ps/sub	227,41	56,85	217,94	33,16	227,41	56,85	217,94	33,16	
76	SO 40-39-02	Bosáкова - Romanova ul., vegetačné úpravy	ps/sub	261,32	65,33	250,44	38,11	261,32	65,33	250,44	38,11	
77	SO 40-39-03	Bosáкова - Romanova ul., náhradná výsadba	ps/sub	340,45	85,11	326,26	49,65	340,45	85,11	326,26	49,65	
78	SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	ps/sub	963,83	240,96	923,67	140,56	963,83	240,96	923,67	140,56	
79	SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	2 892,34	723,09	2 771,83	421,80	2 892,34	723,09	2 771,83	421,80	14 055,98
80	SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	3 786,39	946,60	3 628,63	552,18	3 786,39	946,60	3 628,63	552,18	
81	SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	764,79	191,20	732,93	111,53	764,79	191,20	732,93	111,53	
82	SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	529,07	132,27	507,02	77,16	529,07	132,27	507,02	77,16	
83	SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	ps/sub	8 139,14	2 034,78	7 800,01	1 186,96	8 139,14	2 034,78	7 800,01	1 186,96	
84	SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	ps/sub	1 021,07	255,27	978,52	148,91	1 021,07	255,27	978,52	148,91	
85	SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	ps/sub	2 010,40	502,60	1 926,63	293,18	2 010,40	502,60	1 926,63	293,18	
86	SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	ps/sub	2 481,87	620,47	2 378,45	361,94	2 481,87	620,47	2 378,45	361,94	
87	SO 50-34-04	Zastávka Stred, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	4 582,10	1 145,52	4 391,18	668,22	4 582,10	1 145,52	4 391,18	668,22	
88	SO 50-34-05	Zastávka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	2 966,04	741,51	2 842,45	432,55	2 966,04	741,51	2 842,45	432,55	
89	SO 50-34-06	Zastávka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	538,99	134,75	516,54	78,60	538,99	134,75	516,54	78,60	
90	SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre kábové trasy	ps/sub	1 001,46	250,36	959,73	146,05	1 001,46	250,36	959,73	146,05	
91	SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	ps/sub	800,99	200,25	767,62	116,81	800,99	200,25	767,62	116,81	
92	SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky	ps/sub	18,72	4,68	17,94	2,73	18,72	4,68	17,94	2,73	
93	SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	ps/sub	150,31	37,58	144,05	21,92	150,31	37,58	144,05	21,92	
94	SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	ps/sub	6 626,94	1 656,73	6 350,82	966,43	6 626,94	1 656,73	6 350,82	966,43	

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20 a 24				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
95	SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	ps/sub	314,72	78,68	301,60	45,90	314,72	78,68	301,60	45,90	
96	SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	ps/sub	123,61	30,90	118,46	18,03	123,61	30,90	118,46	18,03	
97	SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	ps/sub	322,75	80,69	309,30	47,07	322,75	80,69	309,30	47,07	
98	SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	ps/sub	5 882,09	1 470,52	5 637,01	857,81	5 882,09	1 470,52	5 637,01	857,81	
99	SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	ps/sub	781,94	195,48	749,36	114,03	781,94	195,48	749,36	114,03	
100	SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	ps/sub	1 540,72	385,18	1 476,53	224,69	1 540,72	385,18	1 476,53	224,69	
101	SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	422,87	105,72	405,25	61,67	422,87	105,72	405,25	61,67	
102	SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	ps/sub	121,61	30,40	116,54	17,73	121,61	30,40	116,54	17,73	
103	SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	ps/sub	465,32	116,33	445,93	67,86	465,32	116,33	445,93	67,86	
104	SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	ps/sub	2 227,49	556,87	2 134,68	324,84	2 227,49	556,87	2 134,68	324,84	
105	SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	ps/sub	206,26	51,57	197,67	30,08	206,26	51,57	197,67	30,08	
106	SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul. - Pajštúnska ul.	ps/sub	170,22	42,56	163,13	24,82	170,22	42,56	163,13	24,82	
107	SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	ps/sub	96,00	24,00	92,00	14,00	96,00	24,00	92,00	14,00	
108	SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	ps/sub	1 236,91	309,23	1 185,38	180,38	1 236,91	309,23	1 185,38	180,38	
109	SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	ps/sub	72,39	18,10	69,37	10,56	72,39	18,10	69,37	10,56	
110	SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	ps/sub	66,12	16,53	63,36	9,64	66,12	16,53	63,36	9,64	
111	SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	244,45	61,11	234,26	35,65	244,45	61,11	234,26	35,65	
112	SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	ps/sub	111,40	27,85	106,76	16,25	111,40	27,85	106,76	16,25	
113	SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	ps/sub	267,29	66,82	256,15	38,98	267,29	66,82	256,15	38,98	
114	SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	ps/sub	299,09	74,77	286,63	43,62	299,09	74,77	286,63	43,62	
115	SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	ps/sub	1 025,91	256,48	983,17	149,61	1 025,91	256,48	983,17	149,61	
116	SO 51-33-01	SO 51-33-01 Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	ps/sub	250,35	62,59	239,92	36,51	250,35	62,59	239,92	36,51	
117	SO 51-35-01	SO 51-35-01 Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	ps/sub	119,21	29,80	114,24	17,38	119,21	29,80	114,24	17,38	16 011,30
118	SO 51-35-02	SO 51-35-02 Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	ps/sub	213,10	53,27	204,22	31,08	213,10	53,27	204,22	31,08	
119	SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	1 104,86	276,21	1 058,82	161,13	1 104,86	276,21	1 058,82	161,13	
120	SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	ps/sub	548,06	137,01	525,22	79,93	548,06	137,01	525,22	79,93	
121	SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	ps/sub	255,55	63,89	244,90	37,27	255,55	63,89	244,90	37,27	
122	SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	ps/sub	642,29	160,57	615,53	93,67	642,29	160,57	615,53	93,67	
123	SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	ps/sub	68,66	17,17	65,80	10,01	68,66	17,17	65,80	10,01	
124	SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	ps/sub	385,41	96,35	369,36	56,21	385,41	96,35	369,36	56,21	
125	SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	ps/sub	11 391,89	2 847,97	10 917,23	1 661,32	11 391,89	2 847,97	10 917,23	1 661,32	
126	SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	1 716,61	429,15	1 645,09	250,34	1 716,61	429,15	1 645,09	250,34	
127	SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	4 904,29	1 226,07	4 699,95	715,21	4 904,29	1 226,07	4 699,95	715,21	
128	SO 60-32-03	Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor	ps/sub	3 354,62	838,65	3 214,84	489,22	3 354,62	838,65	3 214,84	489,22	
129	SO 60-32-04	Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor	ps/sub	4 400,73	1 100,18	4 217,37	641,77	4 400,73	1 100,18	4 217,37	641,77	
130	SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	ps/sub	777,86	194,46	745,44	113,44	777,86	194,46	745,44	113,44	
131	SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	ps/sub	2 019,14	504,78	1 935,01	294,46	2 019,14	504,78	1 935,01	294,46	
132	SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	6,21	1,55	5,95	0,91	6,21	1,55	5,95	0,91	
133	SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	82,68	20,67	79,23	12,06	82,68	20,67	79,23	12,06	
134	SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana	ps/sub	979,04	244,76	938,25	142,78	979,04	244,76	938,25	142,78	
135	SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	ps/sub	1 659,68	414,92	1 590,53	242,04	1 659,68	414,92	1 590,53	242,04	
136	SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	ps/sub	317,91	79,48	304,67	46,36	317,91	79,48	304,67	46,36	
137	SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	ps/sub	550,53	137,63	527,59	80,29	550,53	137,63	527,59	80,29	
138	SO 60-34-02	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	414,92	103,73	397,63	60,51	414,92	103,73	397,63	60,51	
139	SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy	ps/sub	2 233,74	558,43	2 140,66	325,75	2 233,74	558,43	2 140,66	325,75	
140	SO 60 34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	ps/sub	16 554,19	4 138,55	15 864,43	2 414,15	16 554,19	4 138,55	15 864,43	2 414,15	
141	SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	ps/sub	1 017,25	254,31	974,86	148,35	1 017,25	254,31	974,86	148,35	
142	SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplotenie	ps/sub	344,09	86,02	329,75	50,18	344,09	86,02	329,75	50,18	
143	SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	ps/sub	383,53	95,88	367,55	55,93	383,53	95,88	367,55	55,93	
144	SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	ps/sub	640,37	160,09	613,69	93,39	640,37	160,09	613,69	93,39	

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20 a 24				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
145	SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	707,72	176,93	678,23	103,21	707,72	176,93	678,23	103,21	
146	SO 60-35-02	Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor	ps/sub	1 679,49	419,87	1 609,51	244,93	1 679,49	419,87	1 609,51	244,93	
147	SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	ps/sub	897,07	224,27	859,69	130,82	897,07	224,27	859,69	130,82	
148	SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obratisko Janíkov	ps/sub	419,32	104,83	401,85	61,15	419,32	104,83	401,85	61,15	
149	SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	ps/sub	400,54	100,13	383,85	58,41	400,54	100,13	383,85	58,41	
150	SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	ps/sub	634,15	158,54	607,73	92,48	634,15	158,54	607,73	92,48	
151	SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	ps/sub	387,80	96,95	371,65	56,55	387,80	96,95	371,65	56,55	
152	SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	ps/sub	115,08	28,77	110,29	16,78	115,08	28,77	110,29	16,78	
153	SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	ps/sub	296,52	74,13	284,17	43,24	296,52	74,13	284,17	43,24	
154	SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	ps/sub	5 018,74	1 254,68	4 809,62	731,90	5 018,74	1 254,68	4 809,62	731,90	
155	SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	ps/sub	142,35	35,59	136,42	20,76	142,35	35,59	136,42	20,76	
156	SO 60-35-15	Osvetlenie obratiska	ps/sub	234,62	58,66	224,85	34,22	234,62	58,66	224,85	34,22	
157	SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	45,59	11,40	43,69	6,65	45,59	11,40	43,69	6,65	
158	SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	ps/sub	4 798,41	1 199,60	4 598,47	699,77	4 798,41	1 199,60	4 598,47	699,77	
159	SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	ps/sub	455,34	113,83	436,37	66,40	455,34	113,83	436,37	66,40	
160	SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	ps/sub	166,89	41,72	159,94	24,34	166,89	41,72	159,94	24,34	
161	SO 60-35-20	Aktívna protikorózná ochrana inžinierskych sietí	ps/sub	316,69	79,17	303,49	46,18	316,69	79,17	303,49	46,18	
162	SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	ps/sub	413,70	103,42	396,46	60,33	413,70	103,42	396,46	60,33	
163	SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	ps/sub	820,89	205,22	786,68	119,71	820,89	205,22	786,68	119,71	6 288,75
164	SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	ps/sub	158,32	39,58	151,73	23,09	158,32	39,58	151,73	23,09	
165	SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	ps/sub	1 409,04	352,26	1 350,33	205,49	1 409,04	352,26	1 350,33	205,49	
166	SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	ps/sub	235,86	58,96	226,03	34,40	235,86	58,96	226,03	34,40	
167	SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	ps/sub	472,33	118,08	452,65	68,88	472,33	118,08	452,65	68,88	
168	SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka	ps/sub	344,47	86,12	330,12	50,24	344,47	86,12	330,12	50,24	
169	SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	ps/sub	85,53	21,38	81,97	12,47	85,53	21,38	81,97	12,47	
170	SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	ps/sub	309,05	77,26	296,18	45,07	309,05	77,26	296,18	45,07	
171	SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	ps/sub	634,83	158,71	608,38	92,58	634,83	158,71	608,38	92,58	
172	SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	ps/sub	407,62	101,90	390,63	59,44	407,62	101,90	390,63	59,44	
173	SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	ps/sub	613,81	153,45	588,23	89,51	613,81	153,45	588,23	89,51	
174	SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	ps/sub	2 350,64	587,66	2 252,70	342,80	2 350,64	587,66	2 252,70	342,80	
175	SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	ps/sub	2 124,29	531,07	2 035,78	309,79	2 124,29	531,07	2 035,78	309,79	
176	SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	ps/sub	1 139,46	284,87	1 091,99	166,17	1 139,46	284,87	1 091,99	166,17	
177	SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	ps/sub	552,87	138,22	529,83	80,63	552,87	138,22	529,83	80,63	
178	SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	696,94	174,23	667,90	101,64	696,94	174,23	667,90	101,64	
179	SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	ps/sub	277,13	69,28	265,58	40,41	277,13	69,28	265,58	40,41	
180	SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	ps/sub	557,67	139,42	534,44	81,33	557,67	139,42	534,44	81,33	
181	SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	ps/sub	415,02	103,75	397,72	60,52	415,02	103,75	397,72	60,52	
182	SO 60-39-03	Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	ps/sub	178,32	44,58	170,89	26,00	178,32	44,58	170,89	26,00	
183	SO 60-39-04	Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	ps/sub	261,47	65,37	250,57	38,13	261,47	65,37	250,57	38,13	
<b>Zmenový list č. ZL7, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 27</b>												
	000400021 1	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.1	kpl					V Dodatku č. 14:				1 417,50
	000400021 2	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.2	kpl									1 507,50
	000400021 3	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.3	kpl									1 620,00
	000400021 4	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.4	kpl									1 743,75
<b>Zmenový list ZL11, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 28 (A)</b>												
	4000221	Vypracovanie a dodanie zDRS 50-32-01 - Zmena 1 Zápis č. 24	kpl					V Dodatku č. 15:				4 396,73
	00040002121	Vypracovanie a dodanie zDRS 50-32-01 - Zmena 3 Zápis č. 23	kpl									5 556,52
<b>Zmenový list ZL12, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 30</b>												



Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20 a 24				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
	0004000222	Vypracovanie a dodanie zDRS 50-32-01 - Zmena 2 Zápis č. 25	kpl					V Dodatku č. 15:			4 102,73	
Zmenový list č. ZL16, Dodanie zmenovej DRS												
	0004000213	Projekt zmeny 1 DRS na SO 51-35-01.1 linka 144	EUR					V Dodatku č. 20:			8 304,00	
	0004000214	Projekt zmeny 1 DRS na SO 51-35-01.1 linka 392	EUR								7 707,30	
Zmenový list č. ZL28, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 75												
	0004000213	Projekt zmeny DRS na SO 40-37-02.3	EUR					V Dodatku č. 24:			843,75	
Cena celkom bez DPH				305 839,79	76 460,35	293 097,99	44 601,87	305 839,79	76 460,35	293 097,99	44 601,87	37 199,78
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH				720 000,00				757 199,78				

Legenda:

- ps

sub

DVP

VTD

DSRS

GE-DSRS
- paušálna suma

ucelený súbor činností vyžadovaných Zmluvou hradený paušálnou sumou

Kompletná Dokumentácia na vykonanie prác (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať DVP sa uvedie 0,00)

Výrobnotechnická dokumentácia (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať VTD sa uvedie 0,00)

Dokumentácia skutočného realizovania stavby ako súčasť DSV

Geodetický elaborát DSRS ako súčasť DSV

Poznámka:

1) Položky DVP, VTD, DSRS, GE-DSRS sú definované v dokumente VPO a ich ocenenie pokrýva všetky činnosti pre dodanie kompletnej dokumentácie pre preberacie a kolaudačné konanie



Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Stavebný dozor:

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

„Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-23)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 24)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-24)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-24 bez DPH	DPH 20% do 31.12.2024 (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-23)	DPH 23% od 1.1.2025 (Dodatok č. 24)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-24 s DPH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(6) = [(1) +(2)] x 20%	(7) = (3) x 23%	(8) = (6) + (7)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	8 119 232,62	252 323,30	8 371 555,92	81 303 825,57	16 210 300,45	58 034,36	97 572 160,38
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	4 101 268,50	0,00	4 101 268,50	5 034 992,81	1 006 998,56	0,00	6 041 991,37
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	36 356,03	843,75	37 199,78	757 199,78	151 271,21	194,06	908 665,05
		74 585 993,96	12 256 857,15	253 167,05	12 510 024,20	87 096 018,16	17 368 570,22	58 228,42	104 522 816,80

Pełnomocnictwo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2022 roku

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288135, posiadającej NIP 6762355756, dalej „Lider Konsorcjum”, w imieniu której działa Magdalena Prędota - prokurent i Jesús Javier Lamas Díaz - prokurent

działająca na terenie Republiki Słowacji poprzez: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizacyjną z siedzibą w Bratysławie, ul. Pribinova 25, 811 09 Bratysława, Słowacja, wpisaną w Rejestrze handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I, dział Po, Insert numer. 3694/B, numer Identyfikacji (IČO): 50 614 339, posiadający numer Identyfikacji podatkowej (DIČ): 4120065312

udziela niniejszym pełnomocnictwa:

Panu Jaime Martín García legitymującemu się hiszpańskim dowodem osobistym nr: 04164241E, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”,

I. do wykonania imieniu Lidera Konsorcjum jednej lub więcej zmian do Umowy o Dzielo: System Przewozów Publicznych Część 2 Bosákova - Janíkov dvor, umowa nr: MAGSP2100057 z dnia 04.11.2021 r. zawarta pomiędzy Stołecznym Miastem Republiki Słowackiej Bratysława jako Zamawiającym a Stowarzyszeniem NS MHD

Poder de representación

Varsovia, 2 de agosto de 2022

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ con domicilio social en Varsovia, c/ Postępu 18A, 02-676 Varsovia, inscrita en el registro mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia de la capital Varsovia en Varsovia, XIII Departamento Económico del Registro Nacional Judicial, bajo el número KRS 0000288135, NIF 6762355756, en adelante, el “Lider del Consorcio”, en cuyo nombre actúa Magdalena Prędota - per procuram y Jesús Javier Lamas Díaz - per procuram

que actúa en el territorio de la República Eslovaca mediante su sucursal ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizacyjną z siedzibą w Bratysławie, ul. Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Eslovaquia, inscrita en el Registro Mercantil, el número de identificación (IČO): 50 614 339, NIF [DIČ]: 4120065312

por el presente otorgo el poder de representación a:

D. Jaime Martín García provisto del documento nacional de identidad español con el nº: 04164241E, denominado a continuación el “Apoderado”,

I. ejecutar una o varias modificaciones en nombre Lider del Consorcio del Contrato de Obra: Nosný systém MHD 2. část Bosákova - Janíkov dvor, contrato número: MAGSP2100057 de fecha 04.11.2021 celebrado entre la Ciudad Capital de la República Eslovaca Bratislava como el Cliente y la Asociación NS MHD PETRŽALKA, con

Spínomocnenie

Vo Varšave, 2. augusta 2022

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom vo Varšave, Postępu 18A, 02-676 Varšava, Poľská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000288135, DIČ 6762355756, ďalej len ako „Vedúci člen Združenia”, zastúpení Magdalena Prędota, prokurista a Jesús Javier Lamas Díaz, prokurista

ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3694/B, IČO: 50 614 339, s daňovým identifikačným číslom (DIČ): 4120065312,

týmto udeľujeme plnú moc:

pánovi Jaime Martín García so španielskym preukazom totožnosti č. 04164241E, ďalej len ako „Spínomocnenec”,

I. aby v mene Vedúceho člena Združenia podpísal jeden alebo viaceré dodatky k Zmluve o diele: Nosný systém MHD 2. část Bosákova - Janíkov dvor, číslo zmluvy: MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzatvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako objednávateľom a Združením NS MHD PETRŽALKA, so

PETRŽALKA, z siedzibą przy Pribinova 25, 811 09 Bratislava jako Wykonawcą, dalej „Kontrakt”. Przedmiotem tych zmian do Kontraktu może być w szczególności, ale nie wyłącznie, zmiana składu osobowego Wykonawcy, zmiana Ceny Kontraktowej lub sposobu ustalenia zmiany Ceny Kontraktowej, zmiana Harmonogramu Robót i/lub Terminu wykonania Robót.

- II. do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących uzupełnień, zmian i dodatków do wspomnianego Kontraktu,
- III. do podejmowania wszelkich innych działań, które mogą być konieczne i właściwe dla osiągnięcia celu niniejszego pełnomocnictwa.
- IV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa, niniejsze pełnomocnictwo należy interpretować szeroko, mając na uwadze umożliwienie wykonania przez pełnomocnika powierzonych mu zadań w jak najpełniejszy sposób.
- V. Pełnomocnik nie jest uprawniony do upoważnienia osoby trzeciej do wykonania ww. czynności.

domicilio social en Pribinova 25, 811 09 Bratislava como el Contratista, en lo sucesivo denominado el "Contrato". El objeto de estas modificaciones del Contrato puede ser, en particular, pero no exclusivamente, un cambio en la composición del Contratista, un cambio en el Precio del Contrato o en el método para determinar el cambio del Precio del Contrato, un cambio en el Plan de trabajos y/o el Plazo de ejecución de la Obra.

- II. para firmar todos los documentos necesarios relativos a las Adendas, modificaciones y suplementos de dicho Contrato,
- III. Para ejercer cualquier otra acción que resulte imprescindible y necesaria en relación con la ejecución de este Poder.
- IV. En caso de cualquier duda sobre el alcance de este Poder, este debe interpretarse en su sentido global, teniendo en cuenta la posibilidad de que el apoderado ejecute las tareas que se le asignen de la mejor manera posible.
- V. El Apoderado no estará autorizado a realizar la cesión del presente Poder a terceros.

sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava ako Zhotoviteľom, ďalej len „Zmluva”. Predmetom týchto dodatkov k Zmluve môže byť predovšetkým, nie však výlučne, zmena v zložení Zhotoviteľa, zmena Zmluvnej ceny alebo spôsob určenia zmeny Zmluvnej ceny, zmena Harmonogramu prác a/alebo Lehoty výstavby Diela.

- II. aby podpísal všetky potrebné dokumenty týkajúce sa dodatkov, zmien a doplnení uvedenej Zmluvy.
- III. aby vykonával všetky ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné a vhodné na dosiahnutie účelu tohto splnomocnenia.
- IV. V prípade akýchkoľvek pochybností o rozsahu tohto splnomocnenia sa toto splnomocnenie vykladá extenzívne s cieľom umožniť Splnomocnencovi plniť úlohy, ktoré mu boli zverené v čo najširšom rozsahu.
- V. Splnomocnenec nie je oprávnený splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Magdalena Prędoła

Jesús Javier Lamas Díaz



## Pełnomocnictwo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2022 roku

My, niżej podpisani, Magdalena Prędotą i Jesús Javier Lamas Díaz, działając na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw w imieniu:

**ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.** z siedzibą w Madrycie, c/ Bahía de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie, nr pierwszego wpisu: K.17.979, plik 139 i nast., tom 2.676, księga 2.009, sekcja III, posiadająca nr identyfikacyjny A-28233534, dalej „Członek Konsorcjum”,

udzielamy niniejszym dalszego pełnomocnictwa:

**Panu Jaime Martín García** legitymującemu się hiszpańskim dowodem osobistym nr: **04164241E**, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”,

- I. do wykonania w imieniu Członka Konsorcjum jednej lub więcej zmian do Umowy o Dzieło: System Przewozów Publicznych Część 2 Bosákova - Janíkov dvor, umowa nr: MAGSP2100057 z dnia 04.11.2021 r. zawarta pomiędzy Stołecznym Miastem Republiki Słowackiej Bratysława jako Zamawiającym a Stowarzyszeniem NS MHD PETRŽALKA, z siedzibą przy Příbínova 25, 811 09 Bratysława jako Wykonawcą, dalej „Kontrakt”. Przedmiotem tych zmian do Kontraktu może być w szczególności, ale nie wyłącznie, zmiana składu osobowego Wykonawcy, zmiana Ceny Kontraktowej lub sposobu ustalenia zmiany Ceny Kontraktowej, zmiana Harmonogramu Robót i/lub Terminu wykonania Robót.

## Poder de representación

Varsovia, 2 de agosto de 2022

Nosotros, los abajo firmantes, Magdalena Prędotą y Jesús Javier Lamas Díaz, actuando en base del poder de representación en nombre de:

**ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.** con domicilio social en Madrid, c/ Bahía de Pollensa 13, 28042 Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, número de inscripción inicial: K.17.979, expediente 139, tomo 2.676, libro 2.009, apartado III, número de identificación A-28233534, en adelante el “Miembro del Consorcio”,

por el presente otorgo el poder de representación ulterior a:

**D. Jaime Martín García** provisto del documento nacional de identidad español con el nº: **04164241E**, denominado a continuación el “Apoderado”,

- I. ejecutar una o varias modificaciones en nombre del Miembro del Consorcio del Contrato de Obra: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, contrato número: MAGSP2100057 de fecha 04.11.2021 celebrado entre la Ciudad Capital de la República Eslovaca Bratislava como el Cliente y la Asociación NS MHD PETRŽALKA, con domicilio social en Příbínova 25, 811 09 Bratislava como el Contratista, en lo sucesivo denominado el “Contrato”. El objeto de estas modificaciones del Contrato puede ser, en particular, pero no exclusivamente, un cambio en la composición del Contratista, un cambio en el Precio del Contrato o establecimiento de un método para determinar el cambio del Precio del Contrato, un cambio en el Plan de trabajos y/o el Plazo de ejecución de la Obra.

## Spĺnomocnenie

Vo Varšave, 2. augusta 2022

My, nižšie podpísaní, Magdalena Prędotą a Jesús Javier Lamas Díaz, konajúci na základe plných mocí nám udelených v mene:

**ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**, so sídlom v Madride, Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísanej v Obchodnom registri v Madride, prvý záznam č: K.17.979, spis 139 a nasl., zväzok 2.676, kniha 2.009, oddiel III, s identifikačným číslom A-28233534, ďalej len ako „Člen Združenia”

týmto udeľujeme ďalšiu plnú moc:

**pánovi Jaime Martín García** so španielskym preukazom totožnosti č. **04164241E**, ďalej len ako „Spĺnomocnenec”,

- I. aby v mene Člena Združenia podpísal jeden alebo viaceré dodatkov k Zmluve o dielo: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, číslo zmluvy: MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzatvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako objednávateľom a Združením NS MHD PETRŽALKA, so sídlom Příbínova 25, 811 09 Bratislava ako Zhotoviteľom, ďalej len „Zmluva”. Predmetom týchto dodatkov k Zmluve môže byť predovšetkým, nie však výlučne, zmena v zložení Zhotoviteľa, zmena Zmluvnej ceny alebo spôsob určenia zmeny Zmluvnej ceny, zmena Harmonogramu prác a/alebo Lehoty výstavby Diela.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| II. do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących uzupełnień, zmian i dodatków do wspomnianego Kontraktu,  | II. para firmar todos los documentos necesarios relativos a las Adendas, modificaciones y suplementos de dicho Contrato,   | II. aby podpisał všetky potrebné dokumenty týkajúce sa dodatkov, zmien a doplnení uvedenej Zmluvy.   |
| III. do podejmowania wszelkich innych działań, które mogą być konieczne i właściwe dla osiągnięcia celu niniejszego pełnomocnictwa.  | III. Para ejercer cualquier otra acción que resulte imprescindible y necesaria en relación con la ejecución de este Poder.   | III. aby vykonával všetky ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné a vhodné na dosiahnutie účelu tohto splnomocnenia.   |
| IV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa, niniejsze pełnomocnictwo należy interpretować szeroko, mając na uwadze umożliwienie wykonania przez pełnomocnika powierzonych mu zadań w jak najpełniejszy sposób. | IV. En caso de cualquier duda sobre el alcance de este Poder, este debe interpretarse en su sentido global, teniendo en cuenta la posibilidad de que el apoderado ejecute las tareas que se le asignen de la mejor manera posible. | IV. prípade akýchkoľvek pochybností o rozsahu tohto splnomocnenia sa toto splnomocnenie vykladá extenzívne s cieľom umožniť Splnomocnencovi plniť úlohy, ktoré mu boli zverené v čo najširšom rozsahu. |
| V. Pełnomocnik nie jest uprawniony do upoważnienia osoby trzeciej do wykonania ww. czynności.  | V. El Apoderado no estará autorizado a realizar la cesión del presente Poder a terceros.   | V. Splnomocnenec nie je oprávnený splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.   |



Magdalena Prędota

Jesús Javier Lamas Díaz

w imieniu/en nombre de/v mene  
ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.