

BRATISLAVA

DODATOK č.25 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2500022

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 03/2025

DODATOK č. 25 k ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP2500022

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo na predmet zákazky

„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 25**“)

medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153
Tel./Fax: 02/59 356 268
e-mail: petrzalskaelektricka@bratislava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov:
Adresa na doručovanie:

„Združenie NS MHD PETRŽALKA“
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 10
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK67 1100 0000 0029 4411 6720

Hlavný člen 1:

Obchodné meno:

**ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Sídlo:

ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zastúpený:

Jaime Martin Garcia - splnomocnenec

IČO:

120522027

IČ DPH:

PL6762355756

Bankové spojenie:

BNP PARIBAS POLSKA S.A.

Číslo účtu:

PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899

Tel./Fax:

+48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84

e-mail:

biuro@aldesa.pl

konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka**
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Štatutárny orgán: Jaime Martin Garcia
IČO: 50 614 339
IČ DPH: SK4120065312
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Jaime Martin Garcia - splnomocnenec
IČO: A-28233534
IČ DPH: A-28233534
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520
Tel./Fax: +34 91 381 92 20
e-mail: contratacion@aldesa.es

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „**Zmluvné strany**“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024, Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024 a Dodatku č. 24 zo dňa 21.02.2025 na predmet zákazky „*Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor*“ (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 25. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané:
 - a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 25, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“);
 - b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. iii. tohto Dodatku č. 25, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO;
3. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 25.

Článok 1
Predmet Dodatku č. 25

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 25 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	558 179,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH	995 069,73 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH	520 503,65 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH	1 437 898,12 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH	253 167,05 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 25 bez DPH	523 776,71 €
Zmluvná cena po dodatku č. 25 bez DPH	87 619 794,87 €
DPH 20 % (do 31.12.2024 – Dodatok č. 1 až Dodatok č. 23)	17 368 570,22 €
DPH 23 % (od 1.1.2025 – Dodatok č. 24 a Dodatok č. 25)	178 697,06 €
Zmluvná cena po dodatku č. 25 s DPH	105 167 062,15 €

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 25, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa:

- i. Nároku Zhotoviteľa č. 77 v Zmenovom liste ZL34
Pokynu na zmenu č. 8a v Zmenovom liste ZL36
- ii. Nároku Zhotoviteľa č. 29 v Zmenovom liste ZL35

ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

Zmenový list č. ZL34, Navýšenie množstiev v položkách zmluvného VV, Nárok č. 77 - konečný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 60-31-01 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, príprava územia

Časť: SO 60-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu

Popis položiek:

171101112	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	6 174,000
10364000020P	Zemina triedy G3	t	15 246,600
998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	15 246,600

Cenový dopad: 110 189,43 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Počas realizácie prác na objekte SO 60-31-01.2 v zmysle DRS vznikla potreba navýšenia množstiev zásypového materiálu G3 oproti DRS z dôvodu zväčšenia výkopu, kvôli vybúraným bočným stenám bývalého depa. Zhotoviteľ svojím zápisom v Stavebnom denníku požiadal Stavebný dozor o vyjadrenie k vybúraníu dočasných stien depa. Stavebný dozor žiadal Autorský dozor o vyjadrenie k danej problematike. Autorský dozor zápisom do Stavebného denníka potvrdil nevyhnutnosť odstránenia stien bývalého depa, čím sa zamedzilo akumulácii priesakovej vody na podloží elektrického telesa. Autorský dozor taktiež v Stavebnom denníku pripojil schému a navrhol riešenie, aby sa použila zemina triedy G3 na výplň výkopu po hornú hranu betónovej dosky bývalého depa a ostatné vrstvy budú realizované podľa projektu na celú šírku výkopu.

Zhotoviteľ nemohol tieto skutočnosti zistiť v dobe podania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska, Zhotoviteľovi tak vznikli dodatočné Náklady, ktoré preukázal v Nároku č. 77.

Zmenový list č. ZL36, Presun protitankovej steny, Pokyn na Zmenu č. 8a

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 50-39-04 - Presun protitankovej steny v km 4,575

Popis položiek:

120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	278,000
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	278,000
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	139,000
131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	150,000
131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	75,000
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	150,000
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	187,000
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,000
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	937,000
171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	221,000
583410004300	Štrkodrava frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	25,650
583410004400	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	544,350

583410003800 S.N	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	53,500
599971415	Trojosová výstužná geomreža	m2	69,000
113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	961,000
181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	129,000
182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	129,000
273325728	Podkladný betón hr. 0,20 m tr. C 20/25	m3	38,000
275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	67,000
289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	961,000
693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	1 009,050
542991116.700.N 1	Naloženie a zloženie protitankovej steny s pomocnou oceľovou konštrukciou žeriavom hm. 700 t	kpl	1,000
542991116.700.N 2	Presadenie 3ks stromov a vyhľadávanie nezakreslených IS a pôdnych anomálií v lokalite PTS	kpl	1,000
998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	623,904

Cenový dopad: 129 321,74 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Počas prípravy na realizáciu prác na SO 50-39-04 Zhotoviteľ zistil nové skutočnosti oproti DRS, čo si vyžiadalo nevyhnutnú zmenu technologického postupu. Zhotoviteľ zrealizoval presun PTS v súlade so zDRS revízie č. 2.2 zo dňa 11.09.2024. Zmenová DRS upravila požiadavku na novú pozíciu PTS, čo viedlo k presunu PTS na vzdialenosť 32 m a zároveň si vyžiadalo presadenie 3 ks borovic na umožnenie presunu PTS z jednej žeriavovej pozície. Táto požiadavka vzišla od členov občianskeho združenia venujúceho sa vojenským opevneniam, ktorí požadovali presun celej časti PTS vrátane jej spodnej dosky. Požiadavka bola schválená Objednávateľom, čo malo za následok:

- Navýšenie hmotnosti presúvaného objektu z 36 t na cca 70 t,
- Úpravu technológie presunu s cieľom zachovania celistvosti celej steny s podkladovou doskou,
- Zmenu vzdialenosti posunu PTS – pričom pôvodná vzdialenosť presunu o cca 20 m (podľa DRS) bola upravená na cca 32 m (podľa v zDRS).

Zmenový list č. ZL35, Nelegálna skládka odpadu, Nárok č. 29 - konečný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 50-32-01 - Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska

Popis položiek:

22102504	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 10 000 do 30 000 m3	m3	901,000
181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	387,000
289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	264,000
6931100012008	Separáčna geotextília polypropylénová plošná hmotnosť ≥ 350 g/m ² , CBR ≥ 4 kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: $\geq 25/25$ kN.m-1	m2	277,200
998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	2 949,750

000400021 2	Skládka nelegálneho odpadu c. 1A - Geologické práce, odborný geologický dohľad a laboratórne testovanie vzoriek Zápis o novej jednotkovej cene č. 31.A	kpl	1,00
000400021 2 1	Skládka nelegálneho odpadu c. 1 B - odvoz a uskladnenie kontaminovaného odpadu 17 05 03 Zápis o novej jednotkovej cene č. 31.B	kpl	1,00
00030001202 N	Skládka nelegálneho odpadu 1C - Mobilizácia a hodinové sadzby strojnej zostavy v sťažených priestorových podmienkach Zápis o novej jednotkovej cene č. 31.C	kpl	1,00
979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné Položka prevzatá z SO 50-32-02	t	243,58
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné Položka prevzatá z SO 60-37-09.1	t	2 149,74
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 Položka prevzatá z SO 40-32-01	m3	1 320,00
5838200012001 N	Kameň lomový fr. 0-300 Zápis o novej jednotkovej cene č. 2	t	521,05
583410004500	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13450 Položka prevzatá z SO 50-31-01.2	t	399,45
10364000020P	Zemina triedy G3 Položka prevzatá z SO 50-31-01.2	t	2 029,15
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením Položka prevzatá z SO 50-31-01.2	m2	264,00
182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 Položka prevzatá z SO 50-38-03	m2	75,00
00020006 52	Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o. Zápis o novej jednotkovej cene č. 13	sub	12,00
599971415	Trojosová výstužná geomreža Položka prevzatá z SO 50-38-04	m2	264,00

Cenový dopad: 284 265,54 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ dňa 08.03.2023 počas výkopových prác na električkovom spodku našiel odpad, ktorý tam bol uložený v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Túto skutočnosť Zhotoviteľ zaznamenal v stavebnom denníku dňa 08.03.2023. Predmetná skládka odpadu nebola uvedená v Projektovej dokumentácii Objednávateľa a Zhotoviteľ nemohol zistiť prítomnosť skládky odpadu ani v čase preberania Staveniska. Zhotoviteľ aj za účasti enviro - expertov priebežne informoval Stavebný dozor a Objednávateľa aj o ďalších vzniknutých skutočnostiach, všetkých potrebných činnostiach, výsledkoch z prieskumu kontaminácie zeminy, skutočne vynaložených a predpokladaných nákladoch ako aj o možnom vplyve na plánovaný harmonogram prác prostredníctvom osobných stretnutí a v Nároku č. 29. V súvislosti s takto nájdeným odpadom bolo nevyhnutné odstránenie všetkých druhov nájdených odpadov na skládky a následná sanácia územia. Autorský dozor vecne súhlasí so Zmenou, Stavebný dozor a Objednávateľ súhlasili s Nárokom č. 29 a jeho finančným dopadom. Skutočnosti, ktoré viedli k tejto Zmene Zhotoviteľ preukázal v Nároku č. 29.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 25 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.

2. Dodatok č. 25 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 25 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 25, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 25 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 25 sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 (len na DVD nosiči):
Zmenové listy č. ZL34, ZL35, ZL36
 - Príloha č. 2:
2.1 Rekapitulácia
2.2 Rekapitulácia objektov stavby
 - Príloha č. 3:
Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Jaime Martin Garcia
Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Jaime Martin Garcia

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Za Hlavné mesto SR Bratislava



Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora


Zhotoviteľ:

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Jaime Martin Garcia
splnomocnenec



ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Jaime Martin Garcia
splnomocnenec

 Verbatim

CD-R

COMPACT
disc
Recordable

700 MB

52x speed
vitesse
velocidad

80 min

Dodatok č. 25 k 70D NSMHDE
Priloha č. 1

Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Stavebný dozor:

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

„Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-24)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 25)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-25)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-25 bez DPH	DPH 20% do 31.12.2024 (Dodatok č. 3-6, 8- 10, 12-23)	DPH 23% od 1.1.2025 (Dodatok č. 24-25)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-25 s DPH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	8 371 555,91	523 776,71	8 895 332,62	81 827 602,27	16 210 300,45	178 503,00	98 216 405,72
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	4 101 268,50	0,00	4 101 268,50	5 034 992,81	1 006 998,56	0,00	6 041 991,37
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	37 199,78	0,00	37 199,78	757 199,78	151 271,21	194,06	908 665,05
		74 585 993,96	12 510 024,19	523 776,71	13 033 800,90	87 619 794,86	17 368 570,22	178 697,06	105 167 062,14

Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-24) v EUR				Cena z Dodatku č. 25 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	373 678,88	301 518,09	1 588 621,22	6 107 737,72	0,00	0,00	523 776,71	0,00	81 827 602,27
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58				2 056,40					209 577,98
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11				2 056,40					182 132,51
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				0,00					27 445,47
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18				3 313,24					105 549,42
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71				385,50					75 176,21
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				2 927,74					30 373,21
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34				763,95					179 116,29
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87				467,16					151 374,03
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				296,78					27 742,25
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	157 404,60				7 727,78					165 132,38
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13				4 770,26					134 729,39
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				2 957,52					30 402,99
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	27 335,14				0,00					27 335,14
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	535 659,76				13 331,09					548 990,85
PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	157 885,16				24 485,10					182 370,26
PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41				20 994,45					131 245,86
SO 40-31-01	Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	29 278,60			195 250,13					1 521 145,29
SO 40-31-01.1	Odstránenie stavieb	39 318,57				1 882,42					41 200,99
SO 40-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	29 278,60			191 041,17					1 395 882,84
SO 40-31-01.3	Výrub drevín	81 734,92				2 326,54					84 061,46
SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	177 665,52				18 285,92					195 951,44
SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	1 764 385,43				181 340,82					1 945 726,25
SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	42 957,29				0,00					42 957,29
SO 40-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	46 491,13				7 789,38					54 280,51
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68			2 302,38	716 698,66					5 450 962,72
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26				41 513,47					334 639,73
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,77				0,00					96 971,77
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	112 326,90				3 952,74					116 279,64
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	119 048,50				4 264,45					123 312,95
SO 40-34-04	Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 40-34-05	Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 40-34-06	Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy	718 807,91				88 077,97					806 885,88
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	95 842,35				0,00					95 842,35
SO 40-34-09	Zástavka Bosákova, prístrešky na nástupiskách	50 113,39				0,00					50 113,39
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	761 991,15				57 837,44					819 828,59
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30				57 837,44					753 933,74
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85				0,00					65 894,85
SO 40-35-02	Bosákova ul. - Romanova ul., NN prípojky	158 162,27				651,74					158 814,01
SO 40-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41				0,00					17 508,41
SO 40-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12				335,58					60 159,70
SO 40-35-02.3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24				160,36					32 962,60
SO 40-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38				155,80					39 571,18
SO 40-35-02.5	Prípojka ZSDis, UCS 40	8 612,12				0,00					8 612,12
SO 40-35-04	Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12				7 312,32					181 883,44
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64				101,95					12 878,59
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova	161 794,48				7 210,38					169 004,86
SO 40-35-05	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16				7 074,31					348 641,47
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16				2 227,76					275 923,92

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-24) v EUR				Cena z Dodatku č. 25 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00				4 846,55					72 717,55
SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	586 508,92				114 592,49					701 101,41
SO 40-35-06.1	VVN 110 kV vedenie km 2,473	522 601,63				111 056,15					633 657,78
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29				3 536,34					67 443,63
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85				0,00					23 568,85
SO 40-35-07.1	Električková zastávka	20 101,69				0,00					20 101,69
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16				0,00					3 467,16
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27				0,00					14 519,27
SO 40-35-08.1	Električková zastávka	14 519,27				0,00					14 519,27
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07				0,00					15 099,07
SO 40-35-09.1	Električková zastávka	13 855,07				0,00					13 855,07
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00				0,00					1 244,00
SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	82 791,01				124,05					82 915,06
SO 40-35-10.1	Prípojka NN Bosákova - Jantárová	18 121,98				0,00					18 121,98
SO 40-35-10.2	Prípojka NN Rusovska - Jantárová	23 351,89				124,05					23 475,94
SO 40-35-10.3	Prípojka NN Gessayova	20 386,85				0,00					20 386,85
SO 40-35-10.4	Prípojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29				0,00					20 930,29
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	388 413,52				42 831,63					431 245,15
SO 40-36-01	Bosákova ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	77 420,27				0,00					77 420,27
SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	535 225,86	1 800,90			92 680,56					629 707,32
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51				13 993,44					82 404,95
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90			965,82					10 127,14
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06				35 484,61					244 188,67
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41				19 506,50					131 963,91
SO 40-36-03.4b	Slovak Telecom kábl.časť	96 246,65				15 978,11					112 224,76
SO 40-36-03.5	ZSE	9 026,54				887,24					9 913,78
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,84				22 592,95					132 594,79
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17				3 306,58					19 355,75
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21				5 030,88					56 380,09
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36				4 100,80					38 140,16
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75				6 318,25					36 602,00
SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14				30 057,09					850 345,23
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská	762 664,89				21 157,06					783 821,95
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78				19 015,90					732 202,68
SO 40-37-01.1.b	Odľučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46				0,00					35 607,46
SO 40-37-01.1.c	Odľučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65				2 141,16					16 011,81
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.	57 623,25				8 900,03					66 523,28
SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89		812,71	7 470,37	76 447,03					480 397,00
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77		812,71	5 882,62	60 863,89					351 443,99
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	28 426,10				2 851,16					31 277,26
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02			1 587,75	12 731,97					97 675,74
SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14		468,00		72 060,92					430 425,06
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87		156,00		29 975,51					185 130,38
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00		156,00		609,37					3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27		156,00		41 476,04					241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	589 099,51		156,00		38 003,63					627 259,14
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86				18 905,08					329 340,94
SO 40-38-01.2	Odvodnenie komunikácie	20 332,91				0,00					20 332,91
SO 40-38-01.3	Preložka trolejového vedenia	100 092,85				3 862,88					103 955,73
SO 40-38-01.4	Preložka napájacieho vedenia	56 804,05				10 696,20					67 500,25
SO 40-38-01.5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova	3 476,24				654,58					4 130,82
SO 40-38-01.6	Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zastaávky Bosákova	23 423,79				0,00					23 423,79
SO 40-38-01.7	Preložka osvetlenia električkovej trate	5 648,75				178,99					5 827,74
SO 40-38-01.8	Verejné osvetlenie združenej zastávky	57 148,99				1 252,37					58 401,36
SO 40-38-01.9	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova - Ochrana STL plynovodu DN 300	11 736,07		156,00		2 453,53					14 345,60
SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	3 373 548,24	22 348,39	812,71	19 604,92	147 968,26					3 564 282,52

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-24) v EUR				Cena z Dodatku č. 25 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-38-03	Pristupová komunikácia v km 2,8	163 061,62				7 057,20					170 118,82
SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	428 591,44				25 051,45					453 642,89
SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	321 754,96				11 414,60					333 169,56
SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	23 379,41				207,04					23 586,45
SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	180 911,55				0,00					180 911,55
SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	251 430,98				0,00					251 430,98
PS 50-21-01	CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	185 687,82				599,90					186 287,72
PS 50-21-01.1	Cestná signalizácia	158 242,35				599,90					158 842,25
PS 50-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				0,00					27 445,47
PS 50-21-02	CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.	186 473,95				2 664,23					189 138,18
PS 50-21-02.1	Cestná signalizácia	159 028,48				0,00					159 028,48
PS 50-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				2 664,23					30 109,70
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09				30 964,04					246 147,13
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62				27 391,20					215 128,82
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				3 572,83					31 018,30
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38				28 422,75					217 560,13
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91				24 786,70					186 478,61
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				3 636,06					31 081,53
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trat' v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52				0,00					94 966,52
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21				3 300,44					133 698,65
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74				411,97					103 364,71
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47				2 888,47					30 333,94
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	441 396,68				12 215,92					453 612,60
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	98 492,85		197 215,83	322 569,63					2 349 869,17
SO 50-31-01.1	Odstránenie stavieb	135 125,02			145 645,80	36 663,67					317 434,49
SO 50-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 498 340,79	98 492,85		51 570,03	284 779,00					1 933 182,67
SO 50-31-01.3	Výrub drevín	98 125,05				1 126,96					99 252,01
SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00			145 494,68	93 920,96		284 265,54			1 296 300,18
SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35				281 330,74					3 723 582,09
SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trat' v úseku Romanova - Betliarska	84 045,41				989,79					85 035,20
SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57				7 800,23					59 984,80
SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	28 427,65			274 213,89					2 904 356,84
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	28 427,65			274 213,89					2 528 115,06
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77				0,00					260 836,77
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01				0,00					115 405,01
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83				0,00					96 978,83
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29				0,00					97 599,29
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80				0,00					96 714,80
SO 50-34-04	Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 50-34-05	Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 50-34-06	Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				0,00					78 465,18
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy	1 133 977,07				126 619,24					1 260 596,31
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88				136 097,67					1 688 042,55
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26				129 464,66					1 587 199,92
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46				0,00					56 867,46
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16				6 633,01					43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN pripojky	178 472,35				675,26					179 147,61
SO 50-35-02.1	Pripojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76				245,23					26 138,99
SO 50-35-02.2	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27				0,00					42 755,27
SO 50-35-02.3	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51				72,97					56 358,48
SO 50-35-02.4	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81				357,06					50 265,87
SO 50-35-02.5	Pripojka ZSDis, UČS 50	3 629,00				0,00					3 629,00
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51				7 316,40					324 966,91
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17				7 316,40					258 957,57

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-24) v EUR				Cena z Dodatku č. 25 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40				0,00					61 872,40
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94				0,00					4 136,94
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32				32 300,45					470 345,77
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04				50,30					120 035,34
SO 50-35-04.3	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67				1 416,08					49 143,75
SO 50-35-04.4	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78				507,67					39 718,45
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83				30 326,39					261 448,22
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 555,24	0,00			9 982,20					95 537,44
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	0,00			7 964,39					58 624,46
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17				2 017,81					36 912,98
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49				0,00					18 208,49
SO 50-35-06.1	Električková zastávka	15 861,92				0,00					15 861,92
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57				0,00					2 346,57
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15				274,04					19 478,19
SO 50-35-07.1	Električková zastávka	17 045,42				274,04					17 319,46
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73				0,00					2 158,73
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	64 794,99				1 638,10					66 433,09
SO 50-35-08.1	Električková zastávka	17 990,80				1 291,96					19 282,76
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00				70,02					1 314,02
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	5 372,60				0,00					5 372,60
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59				276,11					40 463,70
SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96				2 110,58					87 095,54
SO 50-35-09.1	Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25				0,00					20 283,25
SO 50-35-09.2	Prípojka NN Šintavská - Jantárová	16 351,84				65,59					16 417,43
SO 50-35-09.3	Prípojka NN Znievská - Jantárová	13 362,08				0,00					13 362,08
SO 50-35-09.4	Prípojka NN Lietavská - Jantárová	16 112,29				1 547,92					17 660,21
SO 50-35-09.5	Prípojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50				497,07					19 372,57
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	95 427,37				0,00					95 427,37
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	271 639,85				40 778,70					312 418,55
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99				14 453,85					89 850,84
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99				276,31					2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47				780,54					7 680,01
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27				12 431,67					90 545,94
SO 50-36-03.7b	Slovak Telekom kábl.časť	4 042,21				761,15					4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55				0,00					28 972,55
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39				10 831,79					75 395,18
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91		10 019,60	21 053,75	141 184,63					904 464,89
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25			16 729,87	76 197,97					446 497,09
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04		7 650,96	4 323,88	45 358,09					267 200,97
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62		2 368,64		19 628,57					190 766,83
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	0,00			75 012,77					722 244,83
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	18 981,41				4 246,14					23 227,55
SO 50-37-03.2	trať km 4,040	550 831,51				58 803,83					609 635,34
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040	522 358,19				58 803,83					581 162,02
SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56				0,00					16 564,56
SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76				0,00					11 908,76
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79				4 130,57					28 593,36
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	0,00			7 832,23					60 788,58
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84		468,00		71 074,37					422 261,21
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50		156,00		35 508,52					202 348,02
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66		156,00		24 722,49					152 616,15
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68		156,00		10 843,36					67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96				0,00					153 317,96
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutliková ul - Pajštúnska ul.	1 903 466,12				1 437,90					1 904 904,02

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-24) v EUR				Cena z Dodatku č. 25 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59				0,00					129 793,59
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96				3 430,60					300 182,56
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91			141 181,50	126 479,63					981 222,04
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28			232 174,23	169 070,52					1 350 998,03
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48				17 360,52					738 192,00
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	101 203,95				0,00					101 203,95
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98				520,94					195 912,92
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72				0,00					397 429,72
SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	4 569,65				0,00			129 321,74		133 891,39
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93				0,00					42 360,93
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43			431 183,63	84 501,75					2 237 305,81
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23				6 328,76					136 651,99
SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE	130 323,23				6 328,76					136 651,99
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91				0,00					38 932,91
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprádových vedení	76 247,89				10 789,75					87 037,64
SO 51-36-01.1	UPS	25 228,67				4 831,06					30 059,73
SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel	313,77				70,19					383,96
SO 51-36-01.3	DIAL Telecom	313,77				70,19					383,96
SO 51-36-01.4	Orange	5 682,30				1 271,13					6 953,43
SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)	1 007,48				82,10					1 089,58
SO 51-36-01.6	Transpetrol	499,84				111,81					611,65
SO 51-36-01.7	Slovak Telecom	408,34				91,35					499,69
SO 51-36-01.8	Mestská polícia	11 939,10				1 132,50					13 071,60
SO 51-36-01.9	Sitel	30 854,62				3 129,42					33 984,04
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69				21 555,98					1 359 128,67
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81				21 555,98					148 090,79
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15				0,00					1 204 554,15
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73				0,00					6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	322 652,75		312,00		59 990,83					382 955,58
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL	232 315,88		156,00		39 857,32					272 329,20
SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov	150 501,79			78,00	23 276,52					173 856,31
SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL	81 814,09		78,00		16 580,80					98 472,89
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL	90 336,87		156,00		20 133,51					110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84				0,00					210 385,84
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	82 916,82				0,00					82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48				0,00					56 785,48
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51				12 658,18					153 776,69
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77				9 741,91					123 410,68
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74				2 916,28					30 366,02
PS 60-21-02	Systém riadenia a EOv	471 059,38				4 650,97					475 710,35
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov	65 616,18				274,54					65 890,72
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	55 501,20				803,24					56 304,44
PS 60-22-02	Meniaren Panónska, EPS	29 189,80				3 684,07					32 873,87
PS 60-22-03	Koordináčný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64				0,00					218 670,64
PS 60-22-03.1	Metalický kábel	95 762,47				0,00					95 762,47
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17				0,00					122 908,17
PS 60-22-04	Meniaren Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78				0,00					25 874,78
PS 60-22-05	Meniaren Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	18 754,19				1 362,76					20 116,95
PS 60-22-05.1	Meniaren Panónska, štruktúrovaná kabeláž	10 395,94				0,00					10 395,94
PS 60-22-05.2	Meniaren Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 358,25				1 362,76					9 721,01
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	71 233,69				0,00					71 233,69
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88				0,00					48 982,88
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84				0,00					81 342,84
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99				0,00					87 241,99

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-24) v EUR				Cena z Dodatku č. 25 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60				0,00					216 716,60
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42				0,00					73 456,42
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15				0,00					33 767,15
PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	70 274,81				0,00					70 274,81
PS 60-22-13.1	Meniareň Hala DKO, EPS	28 222,61				0,00					28 222,61
PS 60-22-13.2	Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie	33 131,68				0,00					33 131,68
PS 60-22-13.3	Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 920,52				0,00					8 920,52
PS 60-24-01	Meniareň Panónska	1 369 672,12				213 660,53					1 583 332,65
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20				25 025,07					189 942,27
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09				188 635,46					1 283 225,55
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83				0,00					110 164,83
PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	640 224,07				85 041,37					725 265,44
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70				11 297,31					96 890,01
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51				73 744,06					518 679,57
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86				0,00					109 695,86
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50				24 832,22					183 732,72
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 660,35				0,00					197 660,35
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	61 987,86				0,00					61 987,86
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59				0,00					83 276,59
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 539,61				0,00					12 539,61
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obrátisko zásobník piesku	6 871,59				0,00					6 871,59
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielni a skladov	32 984,70				0,00					32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75				0,00					20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	86 408,77				0,00					86 408,77
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	169 004,02	288 157,07	85 627,16	187 788,36			110 189,43		2 299 742,98
SO 60-31-01.1	Odstránenie stavieb	814 529,31	169 004,02	276 353,74		130 910,28					1 390 797,35
SO 60-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	530 772,67		11 803,33	85 627,16	56 583,59			110 189,43		56 583,59
SO 60-31-01.3	Výrub drevín	113 674,96				294,49					113 969,45
SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35				22 201,71					353 598,06
SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95				142 629,60					1 278 290,55
SO 60-32-03	Električkový spodok v obrátisku Janíkov dvor	605 525,03			57 625,24	65 273,73					728 424,00
SO 60-32-04	Električkový zvršok v obrátisku Janíkov Dvor	1 205 315,42				25 854,51					1 231 169,93
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69			16 138,16	17 289,98					179 580,83
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	560 112,47				0,00					560 112,47
SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40				0,00					1 515,40
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62				0,00					113 736,62
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková	297 040,71				7 698,18					304 738,89
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	285 211,27				7 698,18					292 909,45
SO 60-33-01.2	Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44				0,00					11 829,44
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28				36 905,54					576 940,82
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64				19 414,93					289 432,57
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64				17 490,61					287 508,25
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58				423,08					83 995,66
SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73				0,00					94 847,73
SO 60-34-02	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00				0,00					100 437,00
SO 60-34-02.A	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68				0,00					16 124,68
SO 60-34-02.B	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74				0,00					49 093,74
SO 60-34-02.C	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58				0,00					35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre kábové trasy	787 300,48				102 239,29					889 539,77
SO 60-34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,68	21 744,07		157 152,15	382 073,76					4 362 910,66
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 800,23	21 744,07		157 152,15	328 564,71					3 413 261,16
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49				27 478,89					523 915,38
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66				2 867,76					109 057,42

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-24) v EUR				Cena z Dodatku č. 25 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87				21 517,34					302 336,21
SO 60-34-04.E	Rozvody plynu	12 695,43				1 645,06					14 340,49
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35				43 457,67					323 026,02
SO 60-34-05.A	Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09				39 434,54					286 771,63
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01				3 102,98					26 767,99
SO 60-34-05.C	Meniareň Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80				0,00					3 208,80
SO 60-34-05.D	Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45				920,15					6 277,60
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oploenie	105 164,43				0,00					105 164,43
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92				13 114,40					117 226,32
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42				9 921,59					68 559,01
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41				924,31					8 391,72
SO 60-34-07.C	Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia	5 824,56				140,83					5 965,39
SO 60-34-07.D	Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie,vzduchotechnika	12 682,95				2 127,66					14 810,61
SO 60-34-07.E	Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)	19 499,58				0,00					19 499,58
SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	176 339,56				27 316,83					203 656,39
SO 60-34-08.A	Stavebná časť a statika	155 419,71				24 450,50					179 870,21
SO 60-34-08.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	14 400,84				1 763,11					16 163,95
SO 60-34-08.D	Meniareň Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie,vzduchotechnika	6 519,01				1 103,23					7 622,24
SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	453 086,92				28 569,27					481 656,19
SO 60-35-01.1	Trolejové vedenie	417 347,93				28 569,27					445 917,20
SO 60-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	35 738,99				0,00					35 738,99
SO 60-35-02	Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor	1 000 836,84				65 475,40					1 066 312,24
SO 60-35-02.1	Trolejové vedenie	890 495,75				65 475,40					955 971,15
SO 60-35-02.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	110 341,09				0,00					110 341,09
SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	570 055,67				15 044,37					585 100,04
SO 60-35-03.1	Trolejové vedenie - hala	134 191,52				0,00					134 191,52
SO 60-35-03.2	Trolejové vedenie - dvor	349 681,99				14 657,58					364 339,57
SO 60-35-03.3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	15 450,06				386,79					15 836,85
SO 60-35-03.4	Signalizácia beznápnťového stavu	70 732,10				0,00					70 732,10
SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obratisko Janíkov	52 468,36				58,27					52 526,63
SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	39 664,61				3 197,59					42 862,20
SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	199 473,21	2 582,40			16 986,53					219 042,14
SO 60-35-08.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska	26 634,58				3 818,55					30 453,13
SO 60-35-08.2	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Viglašská	25 368,72				3 384,07					28 752,79
SO 60-35-08.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor	26 621,23				0,00					26 621,23
SO 60-35-08.4	Prípojka nn pre meniareň Panónska	32 783,56				1 758,41					34 541,97
SO 60-35-08.5	Prípojka NN pre halu DKO	48 140,63	2 582,40			8 025,50					58 748,53
SO 60-35-08.6	Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov	3 674,54				0,00					3 674,54
SO 60-35-08.7	Prípojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95				0,00					36 249,95
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82				584,97					120 708,79
SO 60-35-10.1	VO cyklochodníka v úseku Betliarska -Janíkov dvor	78 564,63				411,11					78 975,74
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19				173,86					41 733,05
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	38 357,86				1 443,94					39 801,80
SO 60-35-11.1	Preložka VO Jasovská km 5,684	38 357,86				1 443,94					39 801,80
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Prípojky	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50				0,00					44 237,50
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22				0,00					19 607,22
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56				0,00					9 197,56
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	15 432,72				0,00					15 432,72
SO 60-35-15	Osvetlenie obratiska	72 484,12				689,79					73 173,91
SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60				0,00					14 227,60
SO 60-35-17	Nápnacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97				76 202,45					1 155 441,42

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-24) v EUR				Cena z Dodatku č. 25 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrenia z meniarne Hala DKO	192 049,58				14 596,76					206 646,34
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04				0,00					47 260,04
SO 60-35-19.1	22 kV prípojka pre meniareň haly DKO	47 260,04				0,00					47 260,04
SO 60-35-20	Aktívna protikorózna ochrana inžinierskych sietí	108 220,55				0,00					108 220,55
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	112 438,74				0,00					112 438,74
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	203 438,88				39 076,92					242 515,80
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72				1 824,71					10 612,43
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01				1 067,68					6 784,69
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36				16 919,62					92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79				19 264,92					132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	42 950,82				0,00					42 950,82
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08				19 590,83					273 459,91
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69				6 125,37					127 058,06
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83				3 901,77					98 976,60
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89				1 242,47					15 256,36
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97				981,13					12 825,10
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obrátisko	132 936,39				13 465,46					146 401,85
SO 60-37-01.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61				1 562,49					18 499,10
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obrátisko	115 999,78				11 902,97					127 902,75
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka	66 604,60				9 621,58					76 226,18
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka	40 355,14				6 632,12					46 987,26
SO 60-37-02.2	Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46				2 989,45					29 238,91
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia	73 588,53				7 681,73					81 270,26
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia	53 374,61				4 600,82					57 975,43
SO 60-37-03.2	Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92				3 080,91					23 294,83
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka	106 315,58				0,00					106 315,58
SO 60-37-04.1	Rozšírenie DS	78 867,05				0,00					78 867,05
SO 60-37-04.2	Prepojovací plynovod	723,11				0,00					723,11
SO 60-37-04.3	Meracia zostava plynu	7 251,91				0,00					7 251,91
SO 60-37-04.4	Areálový rozvod	19 473,51				0,00					19 473,51
SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	19 387,70				3 246,78					22 634,48
SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45				8 161,20					62 715,65
SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90				33 627,29					200 743,19
SO 60-37-07.1	trať km 5,701	167 115,90				33 627,29					200 743,19
SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50		312,00		28 145,56					219 678,06
SO 60-37-08.1	trať km 5,696	49 854,60		156,00		9 786,27					59 796,87
SO 60-37-08.2	trať km 5,733	141 365,90		156,00		18 359,29					159 881,19
SO 60-37-08.2a	trať km 5,733	89 238,76		78,00		18 332,86					107 649,62
SO 60-37-08.2b	trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14		78,00		26,43					52 231,57
SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63			74 397,22	30 621,00					304 586,85
SO 60-37-09.1	trať km 5,589	199 568,63			74 397,22	30 621,00					304 586,85
SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96				185,85					479 643,81
SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obrátisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90				0,00					537 203,90
SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy	278 372,91				5 062,93					283 435,84
SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74				926,95					135 859,69
SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61				0,00					164 854,61
SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41				2 804,61					91 990,02
SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97				0,00					97 010,97
SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86				0,00					184 704,86
SO 60-39-03	Obrátisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99				0,00					35 630,99
SO 60-39-04	Obrátisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63				0,00					57 420,63

Pełnomocnictwo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2022 roku

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288135, posiadającej NIP 6762355756, dalej „Lider Konsorcjum”, w imieniu której działa Magdalena Prędota - prokurent i Jesús Javier Lamas Díaz - prokurent

działająca na terenie Republiki Słowacji poprzez: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizacyjną z siedzibą w Bratysławie, ul. Pribinova 25, 811 09 Bratysława, Słowacja, wpisaną w Rejestrze handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I, dział Po, Insert numer. 3694/B, numer Identyfikacji (IČO): 50 614 339, posiadający numer Identyfikacji podatkowej (DIČ): 4120065312

udziela niniejszym pełnomocnictwa:

Panu Jaime Martín García legitymującemu się hiszpańskim dowodem osobistym nr: 04164241E, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”,

I. do wykonania imieniu Lidera Konsorcjum jednej lub więcej zmian do Umowy o Dzielo: System Przewozów Publicznych Część 2 Bosákova - Janíkov dvor, umowa nr: MAGSP2100057 z dnia 04.11.2021 r. zawarta pomiędzy Stołecznym Miastem Republiki Słowackiej Bratysława jako Zamawiającym a Stowarzyszeniem NS MHD

Poder de representación

Varsovia, 2 de agosto de 2022

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ con domicilio social en Varsovia, c/ Postępu 18A, 02-676 Varsovia, inscrita en el registro mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia de la capital Varsovia en Varsovia, XIII Departamento Económico del Registro Nacional Judicial, bajo el número KRS 0000288135, NIF 6762355756, en adelante, el “Lider del Consorcio”, en cuyo nombre actúa Magdalena Prędota - per procuram y Jesús Javier Lamas Díaz - per procuram

que actúa en el territorio de la República Eslovaca mediante su sucursal ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizacyjną z siedzibą w Bratysławie, ul. Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Eslovaquia, inscrita en el Registro Mercantil, el número de identificación (IČO): 50 614 339, NIF [DIČ]: 4120065312

por el presente otorgo el poder de representación a:

D. Jaime Martín García provisto del documento nacional de identidad español con el nº: 04164241E, denominado a continuación el “Apoderado”,

I. ejecutar una o varias modificaciones en nombre Lider del Consorcio del Contrato de Obra: Nosný systém MHD 2. část Bosákova - Janíkov dvor, contrato número: MAGSP2100057 de fecha 04.11.2021 celebrado entre la Ciudad Capital de la República Eslovaca Bratislava como el Cliente y la Asociación NS MHD PETRŽALKA, con

Spínomocnenie

Vo Varšave, 2. augusta 2022

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom vo Varšave, Postępu 18A, 02-676 Varšava, Poľská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII Gospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000288135, DIČ 6762355756, ďalej len ako „Vedúci člen Združenia”, zastúpení Magdalena Prędota, prokurista a Jesús Javier Lamas Díaz, prokurista

ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3694/B, IČO: 50 614 339, s daňovým identifikačným číslom (DIČ): 4120065312,

týmto udeľujeme plnú moc:

pánovi Jaime Martín García so španielskym preukazom totožnosti č. 04164241E, ďalej len ako „Spínomocnenec”,

I. aby v mene Vedúceho člena Združenia podpísal jeden alebo viaceré dodatky k Zmluve o diele: Nosný systém MHD 2. část Bosákova - Janíkov dvor, číslo zmluvy: MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzatvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako objednávateľom a Združením NS MHD PETRŽALKA, so

PETRŽALKA, z siedzibą przy Pribinova 25, 811 09 Bratislava jako Wykonawcą, dalej „Kontrakt”. Przedmiotem tych zmian do Kontraktu może być w szczególności, ale nie wyłącznie, zmiana składu osobowego Wykonawcy, zmiana Ceny Kontraktowej lub sposobu ustalenia zmiany Ceny Kontraktowej, zmiana Harmonogramu Robót i/lub Terminu wykonania Robót.

- II. do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących uzupełnień, zmian i dodatków do wspomnianego Kontraktu,
- III. do podejmowania wszelkich innych działań, które mogą być konieczne i właściwe dla osiągnięcia celu niniejszego pełnomocnictwa.
- IV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa, niniejsze pełnomocnictwo należy interpretować szeroko, mając na uwadze umożliwienie wykonania przez pełnomocnika powierzonych mu zadań w jak najpełniejszy sposób.
- V. Pełnomocnik nie jest uprawniony do upoważnienia osoby trzeciej do wykonania ww. czynności.

domicilio social en Pribinova 25, 811 09 Bratislava como el Contratista, en lo sucesivo denominado el "Contrato". El objeto de estas modificaciones del Contrato puede ser, en particular, pero no exclusivamente, un cambio en la composición del Contratista, un cambio en el Precio del Contrato o en el método para determinar el cambio del Precio del Contrato, un cambio en el Plan de trabajos y/o el Plazo de ejecución de la Obra.

- II. para firmar todos los documentos necesarios relativos a las Adendas, modificaciones y suplementos de dicho Contrato,
- III. Para ejercer cualquier otra acción que resulte imprescindible y necesaria en relación con la ejecución de este Poder.
- IV. En caso de cualquier duda sobre el alcance de este Poder, este debe interpretarse en su sentido global, teniendo en cuenta la posibilidad de que el apoderado ejecute las tareas que se le asignen de la mejor manera posible.
- V. El Apoderado no estará autorizado a realizar la cesión del presente Poder a terceros.

sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava ako Zhotoviteľom, ďalej len „Zmluva”. Predmetom týchto dodatkov k Zmluve môže byť predovšetkým, nie však výlučne, zmena v zložení Zhotoviteľa, zmena Zmluvnej ceny alebo spôsob určenia zmeny Zmluvnej ceny, zmena Harmonogramu prác a/alebo Lehoty výstavby Diela.

- II. aby podpísal všetky potrebné dokumenty týkajúce sa dodatkov, zmien a doplnení uvedenej Zmluvy.
- III. aby vykonával všetky ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné a vhodné na dosiahnutie účelu tohto splnomocnenia.
- IV. V prípade akýchkoľvek pochybností o rozsahu tohto splnomocnenia sa toto splnomocnenie vykladá extenzívne s cieľom umožniť Splnomocnencovi plniť úlohy, ktoré mu boli zverené v čo najširšom rozsahu.
- V. Splnomocnenec nie je oprávnený splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Magdalena Prędoła

Jesús Javier Lamas Díaz

Pełnomocnictwo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2022 roku

My, niżej podpisani, Magdalena Prędotą i Jesús Javier Lamas Díaz, działając na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw w imieniu:

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. z siedzibą w Madrycie, c/ Bahía de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie, nr pierwszego wpisu: K.17.979, plik 139 i nast., tom 2.676, księga 2.009, sekcja III, posiadająca nr identyfikacyjny A-28233534, dalej „Członek Konsorcjum”,

udzielamy niniejszym dalszego pełnomocnictwa:

Panu Jaime Martín García legitymującemu się hiszpańskim dowodem osobistym nr: **04164241E**, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”,

- I. do wykonania w imieniu Członka Konsorcjum jednej lub więcej zmian do Umowy o Dzieło: System Przewozów Publicznych Część 2 Bosákova - Janíkov dvor, umowa nr: MAGSP2100057 z dnia 04.11.2021 r. zawarta pomiędzy Stołecznym Miastem Republiki Słowackiej Bratysława jako Zamawiającym a Stowarzyszeniem NS MHD PETRŽALKA, z siedzibą przy Příbínova 25, 811 09 Bratysława jako Wykonawcą, dalej „Kontrakt”. Przedmiotem tych zmian do Kontraktu może być w szczególności, ale nie wyłącznie, zmiana składu osobowego Wykonawcy, zmiana Ceny Kontraktowej lub sposobu ustalenia zmiany Ceny Kontraktowej, zmiana Harmonogramu Robót i/lub Terminu wykonania Robót.

Poder de representación

Varsovia, 2 de agosto de 2022

Nosotros, los abajo firmantes, Magdalena Prędotą y Jesús Javier Lamas Díaz, actuando en base del poder de representación en nombre de:

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. con domicilio social en Madrid, c/ Bahía de Pollensa 13, 28042 Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, número de inscripción inicial: K.17.979, expediente 139, tomo 2.676, libro 2.009, apartado III, número de identificación A-28233534, en adelante el “Miembro del Consorcio”,

por el presente otorgo el poder de representación ulterior a:

D. Jaime Martín García provisto del documento nacional de identidad español con el nº: **04164241E**, denominado a continuación el “Apoderado”,

- I. ejecutar una o varias modificaciones en nombre del Miembro del Consorcio del Contrato de Obra: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, contrato número: MAGSP2100057 de fecha 04.11.2021 celebrado entre la Ciudad Capital de la República Eslovaca Bratislava como el Cliente y la Asociación NS MHD PETRŽALKA, con domicilio social en Příbínova 25, 811 09 Bratislava como el Contratista, en lo sucesivo denominado el “Contrato”. El objeto de estas modificaciones del Contrato puede ser, en particular, pero no exclusivamente, un cambio en la composición del Contratista, un cambio en el Precio del Contrato o establecimiento de un método para determinar el cambio del Precio del Contrato, un cambio en el Plan de trabajos y/o el Plazo de ejecución de la Obra.

Spĺnomocnenie

Vo Varšave, 2. augusta 2022

My, nižšie podpísaní, Magdalena Prędotą a Jesús Javier Lamas Díaz, konajúci na základe plných mocí nám udelených v mene:

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., so sídlom v Madride, Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísanej v Obchodnom registri v Madride, prvý záznam č: K.17.979, spis 139 a nasl., zväzok 2.676, kniha 2.009, oddiel III, s identifikačným číslom A-28233534, ďalej len ako „Člen Združenia”

týmto udeľujeme ďalšiu plnú moc:

pánovi Jaime Martín García so španielskym preukazom totožnosti č. **04164241E**, ďalej len ako „Spĺnomocnenec”,

- I. aby v mene Člena Združenia podpísal jeden alebo viaceré dodatkov k Zmluve o dielo: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, číslo zmluvy: MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzatvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako objednávateľom a Združením NS MHD PETRŽALKA, so sídlom Příbínova 25, 811 09 Bratislava ako Zhotoviteľom, ďalej len „Zmluva”. Predmetom týchto dodatkov k Zmluve môže byť predovšetkým, nie však výlučne, zmena v zložení Zhotoviteľa, zmena Zmluvnej ceny alebo spôsob určenia zmeny Zmluvnej ceny, zmena Harmonogramu prác a/alebo Lehoty výstavby Diela.

- | | | |
|--|--|--|
| II. do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących uzupełnień, zmian i dodatków do wspomnianego Kontraktu, | II. para firmar todos los documentos necesarios relativos a las Adendas, modificaciones y suplementos de dicho Contrato, | II. aby podpisał všetky potrebné dokumenty týkajúce sa dodatkov, zmien a doplnení uvedenej Zmluvy. |
| III. do podejmowania wszelkich innych działań, które mogą być konieczne i właściwe dla osiągnięcia celu niniejszego pełnomocnictwa. | III. Para ejercer cualquier otra acción que resulte imprescindible y necesaria en relación con la ejecución de este Poder. | III. aby vykonával všetky ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné a vhodné na dosiahnutie účelu tohto splnomocnenia. |
| IV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa, niniejsze pełnomocnictwo należy interpretować szeroko, mając na uwadze umożliwienie wykonania przez pełnomocnika powierzonych mu zadań w jak najpełniejszy sposób. | IV. En caso de cualquier duda sobre el alcance de este Poder, este debe interpretarse en su sentido global, teniendo en cuenta la posibilidad de que el apoderado ejecute las tareas que se le asignen de la mejor manera posible. | IV. prípade akýchkoľvek pochybností o rozsahu tohto splnomocnenia sa toto splnomocnenie vykladá extenzívne s cieľom umožniť Splnomocnencovi plniť úlohy, ktoré mu boli zverené v čo najširšom rozsahu. |
| V. Pełnomocnik nie jest uprawniony do upoważnienia osoby trzeciej do wykonania ww. czynności. | V. El Apoderado no estará autorizado a realizar la cesión del presente Poder a terceros. | V. Splnomocnenec nie je oprávnený splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu. |



Magdalena Prędota

Jesús Javier Lamas Díaz

w imieniu/en nombre de/v mene
ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.