

BRATISLAVA

DODATOK č.29 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2500067

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 07/2025

DODATOK č. 29 k ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2500067

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve
o dielo na predmet zákazky

„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 29**“)

medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového
poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153
Tel./Fax: 02/59 356 268
e-mail: petrzalskaelektricka@bratislava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov:
Adresa na doručovanie:

„Združenie NS MHD PETRŽALKA“
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 10
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK67 1100 0000 0029 4411 6720

Hlavný člen 1:

Obchodné meno:

**ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Sídlo:

ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:

120522027

IČ DPH:

PL6762355756

Bankové spojenie:

BNP PARIBAS POLSKA S.A.

Číslo účtu:

PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899

Tel./Fax:

+48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84

e-mail:

biuro@aldesa.pl

konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka**
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Vedúci organizačnej zložky: Rafał Kański
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: 50 614 339
IČ DPH: SK4120065312
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: A-28233534
IČ DPH: A-28233534
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520
Tel./Fax: +34 91 381 92 20
e-mail: contratacion@aldesa.es

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „**Zmluvné strany**“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024, Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024, Dodatku č. 24 zo dňa 21.02.2025, Dodatku č. 25 zo dňa 19.03.2025, Dodatku č. 26 zo dňa 02.04.2025, Dodatku č. 27 zo dňa 02.06.2025 a Dodatku č. 28 zo dňa 12.06.2025 na predmet zákazky „*Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor*“ (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 29. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané :
 - a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 29, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“);
 - b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. ii. tohto Dodatku č. 29, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.
3. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 29.

Článok 1
Predmet Dodatku č. 29

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 29 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	558 179,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH	995 069,73 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH	520 503,65 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH	1 437 898,12 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH	253 167,05 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 25 bez DPH	523 776,71 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 26 bez DPH	2 462 260,28 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 27 bez DPH	2 751 982,37 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 28 bez DPH	551 381,72 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 29 bez DPH	647 930,74 €
Zmluvná cena po dodatku č. 29 bez DPH	94 033 349,98 €
DPH 20 % (do 31.12.2024 – Dodatok č. 1 až Dodatok č. 23)	17 368 570,22 €
DPH 23 % (od 1.1.2025 – Dodatok č. 24 až Dodatok č. 29)	1 653 814,74 €
Zmluvná cena po dodatku č. 29 s DPH	113 055 734,94 €

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 29, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa:

- i. Nároku Zhotoviteľa č. 31 v Zmenovom liste ZL49
- ii. Nároku Zhotoviteľa č. 41 v Zmenovom liste ZL47
Nároku Zhotoviteľa č. 60 v Zmenovom liste ZL48

ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

Zmenový list č. ZL47, Nepredvídateľný výskyt a likvidácia zmiešaného stavebného odpadu,**Nárok č. 41 - konečný**

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 60-32-01 - Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

Popis položiek:

979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km <i>Položka prevzatá z SO 40-32-03</i>	t	0,000	1 412,30
979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km <i>Položka prevzatá z SO 40-32-03</i>	t	0,000	7 061,50
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné <i>Položka prevzatá z SO 60-37-09.1</i>	t	0,000	1 412,30

Cenový dopad: 89 765,80 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Počas obhliadky vykonávaných prác na SO 60-32-01 (km 5,450 - 5,700) za účasti zástupcov Stavebného dozora a Zhotoviteľa bolo konštatované, že materiál výkopu pre električkový spodok nie je možné klasifikovať ako zeminu a kamenivo, ani ako výkopovú zeminu, ako je uvedené v DRS. Zhotoviteľ v predmetnom úseku (km 5,500) vykonal statickú zaťažovaciu skúšku, ktorej výsledok preukázal únosnosť 16,9 MPa. Táto hodnota nedosahuje minimálnu požadovanú únosnosť podľa DRS ($E_{or} \geq 23$ MPa). Autorský dozor vo svojom stanovisku konštatoval, že projektant Objednávateľa predpokladal, že sa môžu vyskytnúť skládky zavezeného stavebného materiálu. Zhotoviteľ vykonal odkop nevhodného materiálu a odviezol všetok zmiešaný stavebný odpad na skládku. Realizácia odkopu a odvozu zmiešaného stavebného odpadu bola nevyhnutná pre ďalšie pokračovanie výstavby, tieto skutočnosti Zhotoviteľ nemohol predpokladať v dobe podania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska.

Zmenový list č. ZL48, Likvidácia azbestových chráničiek v káblovode Slovak Telekom,**Nárok č. 60 - konečný**

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 40-36-03 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: PS 50-21-03.1 - SO 40-36-03.4 - Slovak Telekom

Úroveň: SO 40-36-03.4a - Slovak Telecom

Popis položiek:

0004000222	Faktúra c.2501055, odvoz a likvidácia materiálov s obsahom azbestu SO 40-36-03.4A <i>Nová jednotková cena - Zápis č. 40</i>	kpl	0,000
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

Cenový dopad: 28 096,88 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ počas realizácie výkopových prác preložiek káblovodu na SO 40-36-03.4a narazil na azbestové chráničky káblovodu v počte 35ks s dĺžkou približne 100m a priemerom 100-110mm. Azbestové chráničky boli pokryté ochrannou betónovou vrstvou. Autorský dozor vo svojom vyjadrení konštatoval, že projektant Objednávateľa nebol nijakým spôsobom upozornený na prítomnosť azbestocementových chráničiek a taktiež v predmetnom úseku nebol vykonaný prieskum.

Materiálové zloženie chráničiek nebolo možné určiť vopred kvôli tomu, že sa nachádzali pod zemou a boli prekryté betónovou ochrannou vrstvou. Zhotoviteľ zabezpečil stabilizáciu, odstránenie, transport a likvidáciu azbestových chráničiek, čo bolo nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie výstavby. Tieto skutočnosti Zhotoviteľ nemohol predpokladať v dobe podania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska.

Zmenový list č. ZL49, Utesnenie základových jám pilierov P3, P5 - Pravý most, Nárok č. 31 - priebežný plne detailný
v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 51-33-01 - Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena

Popis položiek:

175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	548,000
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 449,400
282612111	Trysková injektáž vrtov vzostupná, vykonávaná z povrchu územia, tlakom do 100 MPa (m) <i>Položka prevzatá z SO 51-37-01.2</i>	m	607,000
5891300000PC	Injektážna zmes <i>Položka prevzatá z SO 51-37-01.2</i>	m3	1 559,525
171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % <i>Položka prevzatá z SO 51-39-01</i>	m3	368,000
583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 <i>Položka prevzatá z SO 40-38-02</i>	t	760,200
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny <i>Položka prevzatá z SO 60-36-03.4</i>	m3	136,000
262041311	Odpaženie vrtov pre injektáž na povrchu, priemeru nad 93 do 156 mm <i>Položka prevzatá z SO 51-37-01.2</i>	m	235,860
262103372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine I <i>Položka prevzatá z SO 51-37-01.2</i>	m	235,860
822471111.S	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20% tesnených povrazcom a cem. Maltou MC 10 DN 800 2m, 32ks	m	36,000
998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope <i>Položka prevzatá z SO 51-37-01.2</i>	t	2 425,061
583410003800 S.N	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm Zápis č. 1, nová agregovaná položka	t	386,000
583410003700	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13450 <i>Položka prevzatá z SO 60-32-04</i>	t	303,200

Cenový dopad: 530 068,06 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe DRS pre SO 51-33-01 bola HPV určená na úrovni zakladania pilótových základov (128,85 m n.m.). Zhotoviteľ počas realizácie prác na veľkopriemerových pilótach vykopal sondu v mieste budúceho pilótového základu a zameral HPV na úrovni 130,88 m n.m. Rozdiel v HPV oproti DRS je 2,03 m, túto skutočnosť Zhotoviteľ oznámil zápisom v Stavebnom denníku dňa 28.02.2023 a žiadal Stavebný dozor o stanovenie ďalšieho postupu prác. Táto nezhoda medzi vykonaným meraním Zhotoviteľom a geologickým vrtom v DRS viedla k nesprávnemu návrhu založenia mostného objektu. Z dôvodu nevyhnutnosti realizácie utesnenia stavebných jám Zhotoviteľ predložil Stavebnému a Autorskému dozoru návrhy

technického riešenia utesnenia stavebných jám, následne Objednávateľ prijal riešenie utesnenia stavebných jám pomocou tryskovej injektáže.

Vykonané práce navyiac pre utesnenie dna stavebnej jamy ľavého mostného objektu SO 51-33-01 boli predmetom Zmenového listu č. ZL30 s celkovým finančným dopadom vo výške 286 442,66 € a Zmenového listu č. ZL33 s celkovým finančným dopadom vo výške 144 740,97 €. Finančný dopad ZL30 a ZL33 spolu predstavuje 431 183,63 €.

Práce pre utesnenie dna stavebnej jamy pravého mostného objektu SO 51-33-01 boli ukončené dňa 11.04.2025, Zhotoviteľ vyčíslil dodatočné práce, ktoré boli skutočne vykonané ku dňu 30.04.2025.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 29 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
 2. Dodatok č. 29 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
 3. Dodatok č. 29 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 29, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 29 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 29 sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 (len na DVD nosiči):
Zmenové listy č. ZL47, ZL48, ZL49
 - Príloha č. 2:
2.1 Rekapitulácia
2.2 Rekapitulácia objektov stavby
 - Príloha č. 3:
Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Ing. Giovanni Calà
Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Ing. Giovanni Calà

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Za Hlavné mesto SR Bratislava

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.



Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec



Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Stavebný dozor:

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

„Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-28)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 29)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-29)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-29 bez DPH	DPH 20% do 31.12.2024 (Dodatok č. 3-6, 8- 10, 12-23)	DPH 23% od 1.1.2025 (Dodatok č. 24-29)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-29 s DPH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	14 660 956,99	647 930,74	15 308 887,73	88 241 157,38	16 210 300,45	1 653 620,68	106 105 078,51
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	4 101 268,50	0,00	4 101 268,50	5 034 992,81	1 006 998,56	0,00	6 041 991,37
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	37 199,78	0,00	37 199,78	757 199,78	151 271,21	194,06	908 665,05
		74 585 993,96	18 799 425,27	647 930,74	19 447 356,01	94 033 349,97	17 368 570,22	1 653 814,74	113 055 734,93

Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-28) v EUR				Cena z Dodatku č. 29 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	373 678,88	333 551,43	2 631 746,31	11 321 980,37	0,00	0,00	647 930,74	0,00	88 241 157,38
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58				37 335,39					244 856,97
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11				32 625,48					212 701,59
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				4 709,91					32 155,38
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18				17 190,48					119 426,66
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71				13 465,39					88 256,10
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				3 725,08					31 170,55
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34				31 035,45					209 387,79
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87				26 309,24					177 216,11
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				4 726,22					32 171,69
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	157 404,60				26 209,59					183 614,19
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13				22 490,87					152 450,00
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				3 718,73					31 164,20
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	27 335,14				1 958,72					29 293,86
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	535 659,76				63 905,09					599 564,85
PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	157 885,16				30 469,90					188 355,06
PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41				21 603,76					131 855,17
SO 40-31-01	Bosákova ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	29 278,60			226 454,30					1 552 349,46
SO 40-31-01.1	Odstránenie stavieb	39 318,57				4 286,97					43 605,54
SO 40-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	29 278,60			219 840,79					1 424 682,46
SO 40-31-01.3	Výrub drevin	81 734,92				2 326,54					84 061,46
SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	177 665,52				29 612,69					207 278,21
SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	1 764 385,43				328 112,63					2 092 498,06
SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	42 957,29				4 607,93					47 565,22
SO 40-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	46 491,13				9 787,18					56 278,31
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68			2 302,38	746 024,95					5 480 289,01
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26				50 093,75					343 220,01
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,77				15 697,08					112 668,85
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	112 326,90				15 807,88					128 134,78
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	119 048,50				18 245,05					137 293,55
SO 40-34-04	Zastávka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				977,33					79 442,51
SO 40-34-05	Zastávka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				1 157,95					79 623,13
SO 40-34-06	Zastávka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				979,89					79 445,07
SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre kábové trasy	718 807,91				115 651,67					834 459,58
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	95 842,35				14 991,95					110 834,30
SO 40-34-09	Zastávka Bosákova, prístrešky na nástupiskách	50 113,39				1 076,28					51 189,67
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	761 991,15				142 111,47					904 102,62
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30				142 111,47					838 207,77
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85				0,00					65 894,85
SO 40-35-02	Bosákova ul. - Romanova ul. , NN prípojky	158 162,27				23 658,37					181 820,64
SO 40-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41				4 592,50					22 100,91
SO 40-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12				6 492,37					66 316,49
SO 40-35-02.3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24				4 200,62					37 002,86
SO 40-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38				5 877,58					45 292,96
SO 40-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 40	8 612,12				2 495,30					11 107,42
SO 40-35-04	Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12				43 994,16					218 565,28
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64				3 004,76					15 781,40

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-28) v EUR				Cena z Dodatku č. 29 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova	161 794,48				40 989,41					202 783,89
SO 40-35-05	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16				38 273,44					379 840,60
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16				25 922,58					299 618,74
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00				12 350,87					80 221,87
SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	586 508,92				114 592,49					701 101,41
SO 40-35-06.1	VVN 110 kV vedenie km 2,473	522 601,63				111 056,15					633 657,78
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29				3 536,34					67 443,63
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85				3 940,39					27 509,24
SO 40-35-07.1	Električková zastávka	20 101,69				3 613,44					23 715,13
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16				326,95					3 794,11
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27				2 435,06					16 954,33
SO 40-35-08.1	Električková zastávka	14 519,27				2 435,06					16 954,33
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07				2 399,44					17 498,51
SO 40-35-09.1	Električková zastávka	13 855,07				2 264,14					16 119,21
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00				135,31					1 379,31
SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	82 791,01				15 581,63					98 372,64
SO 40-35-10.1	Prípojka NN Bosákova - Jantárová	18 121,98				2 975,86					21 097,84
SO 40-35-10.2	Prípojka NN Rusovska - Jantárová	23 351,89				5 899,20					29 251,09
SO 40-35-10.3	Prípojka NN Gessayova	20 386,85				3 354,28					23 741,13
SO 40-35-10.4	Prípojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29				3 352,28					24 282,57
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	388 413,52				79 470,12					467 883,64
SO 40-36-01	Bosákova ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	77 420,27				13 507,48					90 927,75
SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	535 225,86	1 800,90			94 706,76			28 096,88		659 830,40
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51				13 993,44					82 404,95
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90			1 319,28					10 480,60
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06				35 772,04			28 096,88		272 572,98
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41				19 793,93			28 096,88		160 348,22
SO 40-36-03.4b	Slovak Telecom kábl.časť	96 246,65				15 978,11					112 224,76
SO 40-36-03.5	ZSE	9 026,54				887,24					9 913,78
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,84				22 592,95					132 594,79
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17				3 306,58					19 355,75
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21				5 030,88					56 380,09
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36				5 486,11					39 525,47
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75				6 318,25					36 602,00
SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14				61 542,55					881 830,69
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská	762 664,89				50 577,20					813 242,09
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78				38 368,23					751 555,01
SO 40-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46				10 067,82					45 675,28
SO 40-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65				2 141,16					16 011,81
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.	57 623,25				10 965,35					68 588,60
SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89		812,71	7 470,37	78 340,54					482 290,51
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77		812,71	5 882,62	60 863,89					351 443,99
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	28 426,10				3 969,50					32 395,60
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02			1 587,75	13 507,14					98 450,91
SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14		468,00		72 966,81					431 330,95
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87		156,00		30 881,40					186 036,27
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00		156,00		609,37					3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27		156,00		41 476,04					241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	589 099,51		156,00		112 230,40					701 485,91
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86				60 710,71					371 146,57
SO 40-38-01.2	Ovodenenie komunikácie	20 332,91				4 446,21					24 779,12
SO 40-38-01.3	Preložka trolejového vedenia	100 092,85				25 280,13					125 372,98

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-28) v EUR				Cena z Dodatku č. 29 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-38-01.4	Preložka napájacieho vedenia	56 804,05				10 696,20					67 500,25
SO 40-38-01.5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova	3 476,24				654,58					4 130,82
SO 40-38-01.6	Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zastaávky Bosákova	23 423,79				0,00					23 423,79
SO 40-38-01.7	Preložka osvetlenia električkovej trate	5 648,75				178,99					5 827,74
SO 40-38-01.8	Verejné osvetlenie zduženej zastávky	57 148,99				7 763,31					64 912,30
SO 40-38-01.9	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosáková - Ochrana STL plynovodu DN 300	11 736,07		156,00		2 500,28					14 392,35
SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	3 373 548,24	22 348,39	812,71	81 056,84	564 540,26					4 042 306,44
SO 40-38-03	Pristupová komunikácia v km 2,8	163 061,62				30 320,41					193 382,03
SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	428 591,44				73 488,36					502 079,80
SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	321 754,96			100 283,72	103 965,32					526 004,00
SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	23 379,41				1 122,60					24 502,01
SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	180 911,55				7 018,83					187 930,38
SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	251 430,98				52 668,17					304 099,15
PS 50-21-01	CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	185 687,82				1 125,12					186 812,94
PS 50-21-01.1	Cestná signalizácia	158 242,35				1 125,11					159 367,46
PS 50-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				0,00					27 445,47
PS 50-21-02	CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.	186 473,95				35 396,79					221 870,74
PS 50-21-02.1	Cestná signalizácia	159 028,48				31 291,82					190 320,30
PS 50-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				4 104,97					31 550,44
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09		15 336,75		38 616,29					269 136,13
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62		15 336,75		35 043,45					238 117,82
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				3 572,83					31 018,30
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38		16 696,59		37 137,32					242 971,29
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91		16 696,59		32 956,67					211 345,17
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				4 180,66					31 626,13
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trat' v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52				15 632,72					110 599,24
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21				27 528,43					157 926,64
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74				23 428,10					126 380,84
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47				4 100,33					31 545,80
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	441 396,68				55 859,88					497 256,56
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	98 492,85		281 309,51	407 808,92					2 519 202,14
SO 50-31-01.1	Odstránenie stavieb	135 125,02			229 739,48	78 246,54					443 111,04
SO 50-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 498 340,79	98 492,85		51 570,03	328 435,43					1 976 839,10
SO 50-31-01.3	Výrub drevín	98 125,05				1 126,96					99 252,01
SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00			631 417,70	283 379,40					1 687 416,10
SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35				687 673,33					4 129 924,68
SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska	84 045,41				20 296,85					104 342,26
SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57				11 586,23					63 770,80
SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	28 427,65			349 685,44					2 979 828,39
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	28 427,65			335 266,44					2 589 167,61
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77				1 827,25					262 664,02
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01				12 591,75					127 996,76
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83				15 188,53					112 167,36
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29				16 207,53					113 806,82
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80				14 448,20					111 163,00
SO 50-34-04	Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				979,89					79 445,07
SO 50-34-05	Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				1 376,27					79 841,45
SO 50-34-06	Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				979,89					79 445,07
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy	1 133 977,07				203 031,97					1 337 009,04
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88				305 700,08					1 857 644,96

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-28) v EUR				Cena z Dodatku č. 29 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26				299 067,07					1 756 802,33
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46				0,00					56 867,46
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16				6 633,01					43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky	178 472,35				24 441,07					202 913,42
SO 50-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76				245,23					26 138,99
SO 50-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27				804,22					43 559,49
SO 50-35-02.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51				10 230,14					66 515,65
SO 50-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81				12 425,60					62 334,41
SO 50-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 50	3 629,00				735,88					4 364,88
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51				55 678,91					373 329,42
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17				54 633,83					306 275,00
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40				0,00					61 872,40
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94				1 045,08					5 182,02
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32				62 424,11					500 469,43
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04				10 318,56					130 303,60
SO 50-35-04.3	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67				8 640,00					56 367,67
SO 50-35-04.4	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78				6 006,10					45 216,88
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83				37 459,45					268 581,28
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 555,24	0,00			9 982,20					95 537,44
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	0,00			7 964,39					58 624,46
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17				2 017,81					36 912,98
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49				2 621,01					20 829,50
SO 50-35-06.1	Električková zastávka	15 861,92				2 621,01					18 482,93
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57				0,00					2 346,57
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15				2 794,35					21 998,50
SO 50-35-07.1	Električková zastávka	17 045,42				2 794,34					19 839,76
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73				0,00					2 158,73
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	64 794,99				15 737,45					80 532,44
SO 50-35-08.1	Električková zastávka	17 990,80				4 521,07					22 511,87
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00				70,02					1 314,02
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	5 372,60				1 417,53					6 790,13
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59				9 728,83					49 916,42
SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96				9 660,83					94 645,79
SO 50-35-09.1	Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25				0,00					20 283,25
SO 50-35-09.2	Prípojka NN Šintavská - Jantárová	16 351,84				2 425,81					18 777,65
SO 50-35-09.3	Prípojka NN Znievská - Jantárová	13 362,08				2 883,30					16 245,38
SO 50-35-09.4	Prípojka NN Lietavská - Jantárová	16 112,29				1 547,92					17 660,21
SO 50-35-09.5	Prípojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50				2 803,79					21 679,29
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	95 427,37				17 176,28					112 603,65
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	271 639,85				44 092,31					315 732,16
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99				14 453,85					89 850,84
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99				276,31					2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47				780,54					7 680,01
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27				12 923,00					91 037,27
SO 50-36-03.7b	Slovak Telekom kábl.časť	4 042,21				761,15					4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55				2 822,29					31 794,84
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39				10 831,79					75 395,18
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91		10 019,60	21 053,75	144 526,65					907 806,91
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25			16 729,87	77 157,93					447 457,05

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-28) v EUR				Cena z Dodatku č. 29 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04		7 650,96	4 323,88	46 430,43					268 273,31
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62		2 368,64		20 938,29					192 076,55
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	0,00			75 233,20					722 465,26
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	18 981,41				4 246,14					23 227,55
SO 50-37-03.2	trať km 4,040	550 831,51				58 803,83					609 635,34
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040	522 358,19				58 803,83					581 162,02
SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56				0,00					16 564,56
SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76				0,00					11 908,76
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79				4 351,00					28 813,79
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	0,00			7 832,23					60 788,58
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84		468,00		71 597,23					422 784,07
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50		156,00		35 535,44					202 374,94
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66		156,00		25 218,42					153 112,08
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68		156,00		10 843,36					67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96				0,00					153 317,96
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul. - Pajštúnska ul.	1 903 466,12				199 766,95					2 103 233,07
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59				22 930,23					152 723,82
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96				26 724,59					323 476,55
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91			141 181,50	152 230,28					1 006 972,69
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28			232 174,23	193 740,04					1 375 667,55
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48				97 188,81					818 020,29
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	101 203,95				0,00					101 203,95
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98				520,94					195 912,92
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72				21 216,52					418 646,24
SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	4 569,65			133 574,38	30 295,74					168 439,77
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93				0,00					42 360,93
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43			431 183,63	187 455,02			530 068,06		2 870 327,14
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23				8 490,31					138 813,54
SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE	130 323,23				8 490,30					138 813,53
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91				0,00					38 932,91
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprádových vedení	76 247,89				11 190,41					87 438,30
SO 51-36-01.1	UPS	25 228,67				4 831,06					30 059,73
SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel	313,77				70,19					383,96
SO 51-36-01.3	DIAL Telecom	313,77				70,19					383,96
SO 51-36-01.4	Orange	5 682,30				1 271,13					6 953,43
SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)	1 007,48				82,10					1 089,58
SO 51-36-01.6	Transpetrol	499,84				111,81					611,65
SO 51-36-01.7	Slovak Telecom	408,34				91,35					499,69
SO 51-36-01.8	Mestská polícia	11 939,10				1 132,50					13 071,60
SO 51-36-01.9	Sitel	30 854,62				3 530,07					34 384,69
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69				21 719,80					1 359 292,49
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81				21 719,80					148 254,61
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15				0,00					1 204 554,15
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73				0,00					6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	322 652,75		312,00		60 772,00					383 736,75
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL	232 315,88		156,00		40 638,49					273 110,37
SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov	150 501,79		78,00		24 057,69					174 637,48
SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL	81 814,09		78,00		16 580,80					98 472,89
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL	90 336,87		156,00		20 133,51					110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84				616,78					211 002,62
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	82 916,82				0,00					82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48				0,00					56 785,48

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-28) v EUR				Cena z Dodatku č. 29 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51				25 385,16					166 503,67
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77				21 534,62					135 203,39
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74				3 850,54					31 300,28
PS 60-21-02	Systém riadenia a EOV	471 059,38				40 221,09					511 280,47
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov	65 616,18				10 773,22					76 389,40
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	55 501,20				3 945,18					59 446,38
PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	29 189,80				3 804,19					32 993,99
PS 60-22-03	Koordináčny kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64				54 702,68					273 373,32
PS 60-22-03.1	Metalický kábel	95 762,47				23 293,99					119 056,46
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17				31 408,69					154 316,86
PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78				6 911,50					32 786,28
PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	18 754,19				1 362,76					20 116,95
PS 60-22-05.1	Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž	10 395,94				0,00					10 395,94
PS 60-22-05.2	Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 358,25				1 362,76					9 721,01
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	71 233,69				17 172,56					88 406,25
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88				222,10					49 204,98
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84				13 790,13					95 132,97
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99				14 858,94					102 100,93
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60				26 609,87					243 326,47
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42				0,00					73 456,42
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15				541,37					34 308,52
PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	70 274,81				11 197,88					81 472,69
PS 60-22-13.1	Meniareň Hala DKO, EPS	28 222,61				8 159,88					36 382,49
PS 60-22-13.2	Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie	33 131,68				483,24					33 614,92
PS 60-22-13.3	Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 920,52				2 554,76					11 475,28
PS 60-24-01	Meniareň Panónska	1 369 672,12				263 286,56					1 632 958,68
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20				33 697,39					198 614,59
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09				200 275,48					1 294 865,57
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83				29 313,69					139 478,52
PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	640 224,07				123 108,44					763 332,51
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70				12 725,80					98 318,50
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51				75 587,11					520 522,62
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86				34 795,53					144 491,39
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50				29 722,74					188 623,24
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 660,35				0,00					197 660,35
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	61 987,86				0,00					61 987,86
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59				0,00					83 276,59
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 539,61				0,00					12 539,61
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obrátisko zásobník piesku	6 871,59				0,00					6 871,59
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielni a skladov	32 984,70				0,00					32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75				0,00					20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	86 408,77				3 087,61					89 496,38
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	169 004,02	288 157,07	195 816,59	240 930,78					2 352 885,40
SO 60-31-01.1	Odstránenie stavieb	814 529,31	169 004,02	276 353,74		132 890,80					1 392 777,87
SO 60-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	530 772,67		11 803,33	195 816,59	107 745,51					846 138,10
SO 60-31-01.3	Výrub drevín	113 674,96				294,49					113 969,45
SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35			56 108,64	85 596,89			89 765,80		562 867,68
SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95				237 014,71					1 372 675,66
SO 60-32-03	Električkový spodok v obrátisku Janíkov dvor	605 525,03			57 625,24	98 980,75					762 131,02
SO 60-32-04	Električkový zvršok v obrátisku Janíkov Dvor	1 205 315,42				297 017,90					1 502 333,32
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69			16 138,16	27 757,36					190 048,21

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-28) v EUR				Cena z Dodatku č. 29 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	560 112,47				120 344,25					680 456,72
SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40				380,12					1 895,52
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62				36 077,26					149 813,88
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková	297 040,71				32 891,78					329 932,49
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	285 211,27				32 891,78					318 103,05
SO 60-33-01.2	Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44				0,00					11 829,44
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28				48 601,12					588 636,40
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64				24 617,08					294 634,72
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64				23 984,03					294 001,67
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58				423,08					83 995,66
SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73				5 396,46					100 244,19
SO 60-34-02	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00				0,00					100 437,00
SO 60-34-02.A	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68				0,00					16 124,68
SO 60-34-02.B	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74				0,00					49 093,74
SO 60-34-02.C	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58				0,00					35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy	787 300,48				137 217,70					924 518,18
SO 60 34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,68	21 744,07		157 152,15	525 545,65					4 506 382,55
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 800,23	21 744,07		157 152,15	410 178,12					3 494 874,57
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49				74 527,30					570 963,79
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66				4 618,34					110 808,00
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87				34 576,82					315 395,69
SO 60-34-04.E	Rozvody plynu	12 695,43				1 645,06					14 340,49
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35				49 859,43					329 427,78
SO 60-34-05.A	Meniaren Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09				44 172,60					291 509,69
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01				3 707,06					27 372,07
SO 60-34-05.C	Meniaren Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80				1 017,83					4 226,63
SO 60-34-05.D	Meniaren Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45				961,95					6 319,40
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplatenie	105 164,43				0,00					105 164,43
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92				19 790,89					123 902,81
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42				10 168,03					68 805,45
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41				924,31					8 391,72
SO 60-34-07.C	Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia	5 824,56				1 583,08					7 407,64
SO 60-34-07.D	Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	12 682,95				2 253,04					14 935,99
SO 60-34-07.E	Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)	19 499,58				4 862,42					24 362,00
SO 60-34-08	Meniaren Hala DKO - stavebná časť	176 339,56				30 757,36					207 096,92
SO 60-34-08.A	Stavebná časť a statika	155 419,71				27 820,22					183 239,93
SO 60-34-08.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	14 400,84				1 763,11					16 163,95
SO 60-34-08.D	Meniaren Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	6 519,01				1 174,04					7 693,05
SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	453 086,92				88 053,56					541 140,48
SO 60-35-01.1	Trolejové vedenie	417 347,93				88 053,57					505 401,50
SO 60-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	35 738,99				0,00					35 738,99
SO 60-35-02	Trolejové vedenie obrátisko Janíkov Dvor	1 000 836,84				189 268,36					1 190 105,20
SO 60-35-02.1	Trolejové vedenie	890 495,75				189 268,37					1 079 764,12
SO 60-35-02.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	110 341,09				0,00					110 341,09
SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	570 055,67				44 825,15					614 880,82
SO 60-35-03.1	Trolejové vedenie - hala	134 191,52				15 900,48					150 092,00
SO 60-35-03.2	Trolejové vedenie - dvor	349 681,99				14 787,23					364 469,22
SO 60-35-03.3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	15 450,06				3 905,24					19 355,30
SO 60-35-03.4	Signalizácia beznapätového stavu	70 732,10				10 232,21					80 964,31
SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obrátisko Janíkov	52 468,36				1 578,09					54 046,45
SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	39 664,61				3 387,57					43 052,18

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-28) v EUR				Cena z Dodatku č. 29 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	199 473,21	2 582,40			38 223,70					240 279,31
SO 60-35-08.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska	26 634,58				3 915,35					30 549,93
SO 60-35-08.2	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Vigľašská	25 368,72				4 517,38					29 886,10
SO 60-35-08.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor	26 621,23				5 864,54					32 485,77
SO 60-35-08.4	Prípojka nn pre meniareň Panónska	32 783,56				6 400,57					39 184,13
SO 60-35-08.5	Prípojka NN pre halu DKO	48 140,63	2 582,40			8 599,82					59 322,85
SO 60-35-08.6	Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov	3 674,54				966,48					4 641,02
SO 60-35-08.7	Prípojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95				7 959,56					44 209,51
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82				12 372,95					132 496,77
SO 60-35-10.1	VO cyklochodníka v úseku Betliarska - Janíkov dvor	78 564,63				8 298,15					86 862,78
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19				4 074,81					45 634,00
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	38 357,86				8 947,99					47 305,85
SO 60-35-11.1	Preložka VO Jasovská km 5,684	38 357,86				8 947,99					47 305,85
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Prípojky	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50				0,00					44 237,50
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22				0,00					19 607,22
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56				0,00					9 197,56
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	15 432,72				0,00					15 432,72
SO 60-35-15	Osvetlenie obratiska	72 484,12				14 996,47					87 480,59
SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60				2 075,78					16 303,38
SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97				237 011,58					1 316 250,55
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	192 049,58				35 462,10					227 511,68
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04				10 036,79					57 296,83
SO 60-35-19.1	22 kV prípojka pre meniareň haly DKO	47 260,04				10 036,79					57 296,83
SO 60-35-20	Aktivna protikorózna ochrana inžinierskych sietí	108 220,55				29 037,53					137 258,08
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	112 438,74				6 253,97					118 692,71
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	203 438,88				39 076,92					242 515,80
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72				1 824,71					10 612,43
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01				1 067,68					6 784,69
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36				16 919,62					92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79				19 264,92					132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	42 950,82				0,00					42 950,82
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08				19 590,83					273 459,91
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69				6 125,37					127 058,06
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83				3 901,77					98 976,60
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89				1 242,47					15 256,36
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97				981,13					12 825,10
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obratisko	132 936,39				13 465,46					146 401,85
SO 60-37-01.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61				1 562,49					18 499,10
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obratisko	115 999,78				11 902,97					127 902,75
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	66 604,60				10 863,60					77 468,20
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	40 355,14				7 580,67					47 935,81
SO 60-37-02.2	Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46				3 282,93					29 532,39
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	73 588,53				12 092,20					85 680,73
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	53 374,61				9 011,29					62 385,90
SO 60-37-03.2	Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92				3 080,91					23 294,83
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka	106 315,58				3 740,54					110 056,12
SO 60-37-04.1	Rozšírenie DS	78 867,05				0,00					78 867,05

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-28) v EUR				Cena z Dodatku č. 29 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-37-04.2	Prepojovací plynovod	723,11				0,00					723,11
SO 60-37-04.3	Meracia zostava plynu	7 251,91				0,00					7 251,91
SO 60-37-04.4	Areálový rozvod	19 473,51				3 740,54					23 214,05
SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	19 387,70				3 246,78					22 634,48
SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45				8 161,20					62 715,65
SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-07.1	trať km 5,701	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50		312,00		28 465,63					219 998,13
SO 60-37-08.1	trať km 5,696	49 854,60		156,00		9 841,47					59 852,07
SO 60-37-08.2	trať km 5,733	141 365,90		156,00		18 624,16					160 146,06
SO 60-37-08.2a	trať km 5,733	89 238,76		78,00		18 332,86					107 649,62
SO 60-37-08.2b	trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14		78,00		291,30					52 496,44
SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63			85 897,52	50 005,31					335 471,46
SO 60-37-09.1	trať km 5,589	199 568,63			85 897,52	50 005,31					335 471,46
SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96				19 310,49					498 768,45
SO 60-38-02	Pristupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90				9 924,23					547 128,13
SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	278 372,91				14 423,38					292 796,29
SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74				7 131,76					142 064,50
SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61				17 258,55					182 113,16
SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41				16 510,02					105 695,43
SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97				1 498,43					98 509,40
SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86				8 192,87					192 897,73
SO 60-39-03	Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99				0,00					35 630,99
SO 60-39-04	Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63				0,00					57 420,63

PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu pre hl. m. Varšava pod číslom zápisu: 0000288135,

vo veci jej organizačnej zložky ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 614 339, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, vložka číslo: 3694/B (ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

pána Giovanni Calà, dátum narodenia: [REDACTED]
bytom: [REDACTED] Slovenská republika (ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v našom mene a zastúpení konať vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „Dielo“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „Investor“ a „Zmluva o dielo“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, with its registered office at ul. Wołoska 5, 02-675 Warsaw, Poland, a limited liability company registered with the Commercial register of the District Court for the capital city Warsaw under registration No.: 0000288135,

in the matter of its branch ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, with registered office at: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, the Slovak Republic, BIN: 50 614 339, registered at the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section Po, File No. 3694/B (hereinafter referred to as the "Principal")

grants this power of attorney to

Mr. Giovanni Calà, date of birth: [REDACTED] residing at: [REDACTED] Slovakia (hereinafter referred to as the "Principal")

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works "City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor" (the "Works") on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the "Investor" and the "Contract for Work").

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the

je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume 1,000.000,- EUR v jednotlivom prípade,

- (iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a
- (iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to odo dňa 01.07.2025 do dňa 28.02.2026 (vrátane).

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne. Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of EUR 1,000,000 in an individual case,

- (iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and
- (iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

The validity of this power of attorney is limited by time, i.e., from 01.07.2025 till 28.02.2026 (inclusive).

The Representative is authorised to act individually. This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.


V/in Warsaw dňa/on 27/06/2025



ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Shuhong He
predseda predstavenstva / Chairman of the Board of Directors

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.
I accept this power of attorney to its full extent.

V/in Bratislava dňa/on 30/6/2025



Giovanni Calà

PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., so sídlom: Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Madride, pod číslom zápisu: zväzok 2676, kniha 2009, tretí oddiel, list č. 139, strana č. 17979, referencia M-7401 (ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

týmto splnomocňuje

pána **Giovanni Calà**, dátum narodenia: [REDACTED]
bytom: [REDACTED] Slovenská republika (ďalej len „**Splnomocnenec**“)

aby v našom mene a zastúpení konal vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „**Dielo**“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „**Investor**“ a „**Zmluva o dielo**“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume 1,000.000,- EUR v jednotlivom prípade,
- (iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., with its registered office at Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Spain, a joint stock company registered in the Commercial Registry of Madrid, under number of registration: volume 2676, the book 2009, the 3rd section, number of the sheet 139, page number 17979, reference M-7401 (hereinafter referred to as the „**Principal**“)

grants this power of attorney to

Mr. **Giovanni Calà**, date of birth: [REDACTED] residing at: [REDACTED] Slovakia (hereinafter referred to as the „**Principal**“)

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works „City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor“ (the „**Works**“) on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the „**Investor**“ and the „**Contract for Work**“).

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the Investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of EUR 1,000,000 in an individual case,
- (iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to **odo dňa 01.07.2025 do dňa 31.12.2025 (vrátane)**.

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne a splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

Toto plnomocenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

The validity of this power of attorney is limited by time, *i.e.*, **from 01.07.2025 till 31.12.2025 (inclusive)**.

The Representative is authorised to act individually and is authorized to appoint a substitute for executing above mentioned tasks.

This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/In Madrid dňa/on 26 06 2025

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Roberto Gomez Blanco

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ/
member of the Board of Directors and Chief Executive Officer

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

I accept this power of attorney to its full extent.

V/In Bratislava dňa/on

27/06/2025

Giovanni Calà