

BRATISLAVA

DODATOK č.30 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2500117

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 08/2025

DODATOK č. 30 k ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2500117

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve
o dielo na predmet zákazky

„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 30**“)

medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového
poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153
Tel./Fax: 02/59 356 268
e-mail: petrzalskaelektricka@bratislava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov: **„Združenie NS MHD PETRŽALKA“**
Adresa na doručovanie: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 10
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK67 1100 0000 0029 4411 6720

Hlavný člen 1:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Sídlo: ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 120522027
IČ DPH: PL6762355756
Bankové spojenie: BNP PARIBAS POLSKA S.A.
Číslo účtu: PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka**
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Vedúci organizačnej zložky: Rafał Kański
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: 50 614 339
IČ DPH: SK4120065312
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: A-28233534
IČ DPH: A-28233534
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520
Tel./Fax: +34 91 381 92 20
e-mail: contratacion@aldesa.es

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024, Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024, Dodatku č. 24 zo dňa 21.02.2025, Dodatku č. 25 zo dňa 19.03.2025, Dodatku č. 26 zo dňa 02.04.2025, Dodatku č. 27 zo dňa 02.06.2025, Dodatku č. 28 zo dňa 12.06.2025 a Dodatku č. 29 zo dňa 08.07.2025 na predmet zákazky „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 30. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané:
 - a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 30, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“);
 - b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. ii. tohto Dodatku č. 30, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

3. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 30.

Článok 1
Predmet Dodatku č. 30

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 30 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	558 179,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH	995 069,73 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH	520 503,65 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH	1 437 898,12 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH	253 167,05 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 25 bez DPH	523 776,71 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 26 bez DPH	2 462 260,28 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 27 bez DPH	2 751 982,37 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 28 bez DPH	551 381,72 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 29 bez DPH	647 930,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 30 bez DPH	801 724,67 €
Zmluvná cena po dodatku č. 30 bez DPH	94 835 074,65 €
DPH 20 % (do 31.12.2024 – Dodatok č. 1 až Dodatok č. 23)	17 368 570,22 €
DPH 23 % (od 1.1.2025 – Dodatok č. 24 až Dodatok č. 30)	1 838 211,41 €
Zmluvná cena po dodatku č. 30 s DPH	114 041 856,28 €

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 30, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa:

- i. Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 31
Pokynu na Zmenu č. 30 v Zmenovom liste ZL52
Pokynu na Zmenu č. 28 v Zmenovom liste ZL53
Nároku Zhotoviteľa č. 82 v Zmenovom liste ZL54

ii. Nároku Zhotoviteľa č. 69 v Zmenovom liste ZL50

ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

Zmena množstva na základe merania podľa Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 31 zo dňa 30.06.2025

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 50-33-1 - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700

Časť: SO 50-33-1.A - Most

Popis položiek:

441351462	D+M odvodňovacieho žlabu do bet. lôžka C 20/25	m	24,08
-----------	--	---	-------

Cenový dopad: 5 556,46 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe e-mailovej požiadavky AD zo dňa 17.06.2024 Zhotoviteľ dodatočne zrealizoval z dôvodu nevyhnutnosti 28 ks poistných prepádov s dĺžkou 0,86 m cez mostovku v oblasti električkovej trate mostného objektu SO 50-33-01.A. Tieto dodatočné prepady boli zapracované do nosnej konštrukcie v rovnakom staničení (symetricky) ako pôvodné prepady podľa riešenia DRS.

Zmenový list č. ZL52, Zmeny v Prevádzkových súboroch CSS na žiadosť Objednávateľa, Pokyn na Zmenu č. 30

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: PS 40-21-01 - CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta

Časť: PS 40-21-01.1 - Cestná signalizácia

Objekt: PS 40-21-04 - CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku

Časť: PS 40-21-04.1 - Cestná signalizácia

Objekt: PS 50-21-01 - CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.

Časť: PS 50-21-01.1 - Cestná signalizácia

Objekt: PS 50-21-02 - CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.

Časť: PS 50-21-02.1 - Cestná signalizácia

PS 40-21-01.1 - Cestná signalizácia

Popis položiek:

PnZ30.22096.3	Realizácia Pokynu na Zmenu č. 30 - PS 40-21-01.1 - 2ks kotvenia výložníkových stožiarov na moste <i>Nová jednotková cena, Zápis č. 58</i>	kpl	1,000
PnZ30.22096.2	Realizácia Pokynu na Zmenu č. 30 - PS 40-21-01.1 - široký priechod pre chodcov <i>Nová jednotková cena, Zápis č. 59</i>	kpl	1,000

Časť: PS 40-21-04.1 - Cestná signalizácia

Popis položiek:

210061041P	Demontáž a prevoz portálu SO 40-38-01.1 <i>Nová jednotková cena - Zápis č. 48</i>	kpl	1,000
PnZ30.22096.5	Realizácia Pokynu na Zmenu č. 30 - PS 40-21-04.1 - posun stožiaru č. 19 <i>Nová jednotková cena, Zápis č. 60</i>	kpl	1,000
PnZ30.22096.6	Realizácia Pokynu na Zmenu č. 30 - PS 40-21-04.1 - realizácia indukčnej slučky <i>Nová jednotková cena, Zápis č. 61</i>	kpl	1,000
PnZ30.22096.4	Realizácia Pokynu na Zmenu č. 30 - PS 40-21-04.1 - úprava pre združenú zastávku (nový priechod) <i>Nová jednotková cena, Zápis č. 62</i>	kpl	1,000

Časť: PS 50-21-01.1 - Cestná signalizácia

Popis položiek:

PnZ30.22096.7	Realizácia Pokynu na Zmenu č. 30 - PS 50-21-01.1 - doplnenie združených návěstidiel cyklista + chodec <i>Nová jednotková cena, Zápis č. 63</i>	kpl	1,000
PnZ30.22096.8	Realizácia Pokynu na Zmenu č. 30 - PS 50-21-01.1 - posuny zrealizovaných základových pätiiek <i>Nová jednotková cena, Zápis č. 64</i>	kpl	1,000

Časť: PS 50-21-02.1 - Cestná signalizácia

Popis položiek:

PnZ30.22096.9	Realizácia Pokynu na Zmenu č. 30 - PS 50-21-02.1 - doplnenie stĺpikov a tlačidiel <i>Nová jednotková cena, Zápis č. 65</i>	kpl	1,000
---------------	---	-----	-------

Cenový dopad:

PS 40-21-01.1: 19 636,93 € bez DPH

PS 40-21-04.1: 69 358,13 € bez DPH

PS 50-21-01.1: 15 777,17 € bez DPH

PS 50-21-02.1: 5 161,47 € bez DPH

SPOLU: 109 933,70 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

PS 40-21-01.1:

Kotvenie výložníkových stožiarov na mostnom objekte - pre 2 stožiare CDS s výložníkom nebolo možné osadenie základovej pätky podľa DRS z dôvodu nedostatočnej hĺbky zeminu nad mostnou konštrukciou. Po oboznámení projektanta s uvedenou situáciou bol navrhnutý nový spôsob zakladania – ukotvenie základovej pätky k mostnej konštrukcii a zámena stožiaru kotveného votknutím za prírubový.

Rozšírenie prechodu pre chodcov - na základe požiadavky Objednávateľa na zmenu a doručenej zmenovej dokumentácie zDRS pre realizáciu CSS v mieste prechodu pre chodcov boli doplnené 4 stožiare, tak aby sa zabezpečila čo najlepšia viditeľnosť návěstidla.

PS 40-21-04.1:

Demontáž portálovej konštrukcie - podľa Projektovej dokumentácie mal Zhotoviteľ portálovú konštrukciu rozobrať. Vznik požiadavky Objednávateľa, aby Zhotoviteľ túto konštrukciu demontoval a presunul vcelku na ním určené miesto, spôsobila Zhotoviteľovi nepredpokladané náklady na demontáž a transport portálovej konštrukcie. Tieto práce boli Zhotoviteľom vykonané počas dohodnutej uzávery cesty v noci z dôvodu hustej premávky počas dňa. Demontáž a presun portálovej konštrukcie bol nevyhnutný pre ďalšie pokračovanie výstavby.

Posun stožiaru č. 19 - na základe projektovej dokumentácie bol prístup vozidiel MHD na združenú zastávku projektovaný ako jednoprávová odbočná vetva z ul. Bosákova. Podľa zDRS, doručenej Zhotoviteľovi 24.09.2024, nastala zmena v prístupe vozidiel MHD na združenú zastávku. Odbočná vetva bola zmenená na dvojprúdovú, pričom bola zachovaná vetva z ul. Bosákova a rozšírená bola o odbočnú vetvu Jantárová cesta – Bosákova ul. Vzhľadom k týmto skutočnostiam bolo nevyhnutné realizovať presun stožiaru č. 19 z jeho pôvodného umiestnenia do novej polohy, tak aby netvoril prekážku pre vozidlá MHD vchádzajúce do priestoru združenej zastávky.

Vybudovanie indukčných slučiek - Zhotoviteľ počas prípravných prác zistil, že v projektovej dokumentácii Objednávateľa chýba riešenie pre 3 kusy existujúcich vozidlových detektorov (magnetometrov), ktoré nebolo možné ochrániť počas búracích prác v pravom odbočovacom pruhu.

Úprava pre združenú zastávku (nový priechod) - na základe doručenej zmenovej dokumentácie zDRS Zhotoviteľ realizoval zmenu CSS, ktorá bola vyvolaná zmenami v križovatke, konkrétne doplnením riadeného priechodu pre chodcov, čím sa zabezpečilo zvýšenie bezpečnosti dopravy v danom úseku.

PS 50-21-01.1:

Doplnenie združených návěstidiel pre cyklistov a chodcov - Zhotoviteľovi bola doručená zmenová dokumentácia k realizácii CDS predmetnej križovatky, na základe ktorej zrealizoval doplnenie združených návěstidiel pre cyklistov a chodcov.

Posuny zrealizovaných základových pätiiek - Zhotoviteľ zrealizoval základové pätky pre stožiare cestnej svetelnej signalizácie. Následne na základe doručenej zmenovej dokumentácie zDRS, kde sa zmenila pozícia niektorých stožiarov cestnej svetelnej signalizácie, bol Zhotoviteľ nútený vybúrať už vyhotovené pätky a zrealizovať ich nanovo v nových pozíciách.

PS 50-21-02.1:

Doplnenie stĺpikov a tlačidiel - Zhotoviteľovi bola doručená zmenová dokumentácia k realizácii CDS predmetnej križovatky, na základe ktorej zrealizoval doplnenie stĺpikov a tlačidiel.

Zmenový list č. ZL53, Dodávka a montáž kompozitných hrán na všetky zastávky, Pokyn na Zmenu č. 28

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 40-34-01 - Zastávka Chorvátske rameno, nástupiská

Objekt: SO 40-34-02 - Zastávka Gessayova, nástupiská

Objekt: SO 40-34-03 - Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská

Objekt: SO 40-34-08 - Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská

Objekt: SO 50-34-01 - Zastávka Stred, nástupiská

Objekt: SO 50-34-02 - Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská

Objekt: SO 50-34-03 - Zastávka Lietavská, nástupiská

Objekt: SO 60-34-01 - Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská

SO 40-34-01 - Zastávka Chorvátske rameno, nástupiská

Popis položiek:

001400011.N	Kompozitný profil 100x50 mm, farba čierna montáž lepením špeciálnym dvojsložkovým lepidlom	bm	132,000
-------------	--	----	---------

SO 40-34-02 - Zastávka Gessayova, nástupiská

Popis položiek:

001400011.N	Kompozitný profil 100x50 mm, farba čierna montáž lepením špeciálnym dvojzložkovým lepidlom	bm	130,000
Objekt: SO 40-34-03 - Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská			
Popis položiek:			
001400011.N	Kompozitný profil 100x50 mm, farba čierna montáž lepením špeciálnym dvojzložkovým lepidlom	bm	131,000
Objekt: SO 40-34-08 - Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská			
Popis položiek:			
001400011.N	Kompozitný profil 100x50 mm, farba čierna montáž lepením špeciálnym dvojzložkovým lepidlom	bm	130,000
Objekt: SO 50-34-01 - Zastávka Stred, nástupiská			
Popis položiek:			
001400011.N	Kompozitný profil 100x50 mm, farba čierna montáž lepením špeciálnym dvojzložkovým lepidlom	bm	128,000
Objekt: SO 50-34-02 - Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská			
Popis položiek:			
001400011.N	Kompozitný profil 100x50 mm, farba čierna montáž lepením špeciálnym dvojzložkovým lepidlom	bm	132,000
Objekt: SO 50-34-03 - Zastávka Lietavská, nástupiská			
Popis položiek:			
001400011.N	Kompozitný profil 100x50 mm, farba čierna montáž lepením špeciálnym dvojzložkovým lepidlom	bm	128,000
Objekt: SO 60-34-01 - Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská			
Popis položiek:			
00140152 N	Kompozitný profil 200x50mm farba čierna, montáž mechanickým upevnením a zásypom do šedého lepidla kremičitým pieskom	bm	132,000
Cenový dopad:			
SO 40-34-01: 15 814,92 € bez DPH			
SO 40-34-02: 15 575,30 € bez DPH			
SO 40-34-03: 15 695,11 € bez DPH			
SO 40-34-08: 15 575,30 € bez DPH			
SO 50-34-01: 15 335,68 € bez DPH			
SO 50-34-02: 15 814,92 € bez DPH			
SO 50-34-03: 15 335,68 € bez DPH			
SO 60-34-01: 32 373,00 € bez DPH			
SPOLU: 141 519,91 € bez DPH			
Zdôvodnenie zmeny:			

Na základe rozhodnutia Objednávateľa boli dodané a realizované kompozitné nástupištne hrany na všetkých zastávkach. Kompozitné hrany bolo nevyhnutné osadiť z hľadiska bezpečnosti prevádzky električky a splnenia výnimky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Zmenový list č. ZL54, Oneskorené dodanie Pokynov a Výkresov k prístreškom,

Nárok č. 82 - priebežný plne detailný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 40-34-04 - Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách

Objekt: SO 40-34-05 - Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách

Objekt: SO 40-34-06 - Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách

Objekt: SO 50-34-04 - Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách

Objekt: SO 50-34-05 - Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách

Objekt: SO 50-34-06 - Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách

Popis položiek:

7122900R	Zhotovenie zelenej strechy Urbanscape	m2	-2,370
767584702	Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	45,000
787192312R	Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) na lišty hrúbky nad 20 mm	m2	-20,560
636210000900R	Číre sklo ESG s bezpečnostnou fóliou VSG 10.10.4 + vrátane lišt, kotvenia a laminovacej fólie s podtláčou vo fotokvalite	m2	-20,560
430843001	Oplechovanie stien skrutkované vo výške do 15 m, rozm. 600x30x0,8 mm, hmot. 5,67 kg/m	m2	19,750
138110000800	Plech tabuľový perforovaný biely hr. 0,5 mm rozmer 1230x2000 mm, LINDAB	m2	19,750
430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	1 501,210
145520001000	Profil oceľový 60x40x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	-0,334
5531257R	Atypická oceľová konštrukcia prístrešku (podkonštrukcia, zvody, výstuha, kotevné prvky) vrátane spojovacieho materiálu	kg	1 835,210
430862004	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 2 500 kg vrátane	kg	-1 821,000
134870001150	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR	m	4,640
134840000900	Tyč oceľová prierezu U 200 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	-1,006
430864002	Montáž rôznych dielov OK - štvrtá cenová krivka do 2 500 kg vrátane	kg	7 043,000
553850000200	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzňiky prierez do 100-300 mm	t	7,043
764454232N	D + M odvodnenia prístrešku vrátane strešných vpustí, lapačov nečistôt a potrubných vedení	kpl	1,000
7131701107 M	Dodávka a montáž spádovania strechy z tepelnej izolácie vrátane dodávky izolácie	m2	87,638
762421311 N	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	82,200
762431303 N	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	106,900
762810022. N	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	90,000
210201932. N	Dodávka a montáž svietidla exteriérového štrbinového do podhládu s možnosťou zmeny intenzity osvetlenia vrátane kabeláže	kpl	1,000
001400021N	Sieťotlač - príplatok za jedinečnosť grafiky podľa podkladov Objednávateľa - Ponuka č. 25NA00016	ks	5,000

76792016012 M	Montáž a dodávka kotvenia sklenených panelov vrátane dodávky kotviacich prvkov	ks	40,000
NJC77	Príplatok za zmenu hrúbky plechu oplechovania MHD boxov a podhládu	m2	189,000
7679951011M	Technológia pre všetky MHD boxy vrátane systémov posuvných a otváracích panelov, systémov pre uzatváranie a vybavenie pre ventiláciu inštalovaných zariadení	kg	3 031,460
NJC79	Príplatok za dodatočné nátery - zmena hrúbky náteru z 35 µm na 70 µm	m2	484,000

Cenový dopad:

SO 40-34-04:	72 418,28 € bez DPH
SO 40-34-05:	72 418,28 € bez DPH
SO 40-34-06:	72 418,28 € bez DPH
SO 50-34-04:	72 418,28 € bez DPH
SO 50-34-05:	72 418,28 € bez DPH
SO 50-34-06:	72 418,28 € bez DPH
SPOLU:	434 509,68 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe dodatočných požiadaviek Objednávateľa, ktoré neboli súčasťou pôvodnej dokumentácie (DRS), vznikla potreba úprav v technickom riešení zastávkových prístreškov. Zmeny sa týkali najmä úpravy polohy vybavenia, konštrukcie MHD boxov, spádovania a odvodnenia striech, nosného systému a konštrukčných detailov. Tieto úpravy boli nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti zastávkových prístreškov. Zmenové výkresy (zDRS) pre prístrešky boli Zhotoviteľovi poskytované s oneskorením, čo spôsobilo problémy s cenovými ponukami, uzatvorením zmlúv s podzhotoviteľom a prípravou výrobnotechnickej dokumentácie (VTD). Vzhľadom na rozšírenie rozsahu prác, vznikol nárok na úpravu zmluvnej ceny s možným vplyvom na Harmonogram prác.

Zmenový list č. ZL50, Odstránenie obetónovania kanalizačných rúr a dodatočné prečerpávanie vody,

Nárok č. 69 - konečný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 50-37-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie

Časť: SO 50-37-03.2 - trať km 4,040

Úroveň: SO 50-37-03.2.a - trať km 4,040

Popis položiek:

130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	982,118
131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	324,346
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	162,173
132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	64,553
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	32,277
132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	420,739
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	220,723
133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	139,450

133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachtiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	69,725
174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 902,318
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	27,859
583310003300	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, napr. STN EN 13242 + A1	t	62,126
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,671
115101206.N	Čerpanie splaškovej vody s priemerným prítokom litrov za minútu nad 8000l do 10000l s potrebnými hadicami a dieselgenerátormi <i>Nová jednotková cena, Zápis č. 55</i>	kpl	1,000
961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t <i>Položka prevzatá zo SO 40-37-02.1</i>	m3	393,293

Cenový dopad: 110 204,92 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Na základe DRS mala byť realizovaná rekonštrukcia existujúcej kanalizácie DN 1600, ktorá je v správe BVS, a.s. a zabezpečuje odvedenie dažďových vôd z povrchu vozovky z križovatky Jantárová cesta - Kutlíková ul. - Pajštúnska ul. do vsakovacieho systému. V DRS sa uvažovalo s postupnou výmenou kanalizačného potrubia po krátkych (cca 6m) úsekoch medzi jednotlivými šachtami, v prípade dostatočnej kapacity existujúceho potrubia sa nemalo realizovať prečerpávanie vôd, len ich dočasné vzdutie v potrubí.

Počas výkopových prác a výmeny kanalizačného potrubia bol Zhotoviteľom zistený nesúlad medzi skutočným stavom uloženia kanalizačného potrubia a návrhom v dokumentácii DRS. Po odkrytí potrubia Zhotoviteľ zistil, že potrubie DN 1600 je po celom obvode chránené betónovou chráničkou s priemerom 2 400 mm, aby bola možná rekonštrukcia samotného kanalizačného potrubia bolo nevyhnutné betónový obal rozrušiť a odstrániť. Z tohto dôvodu musel byť výkop rozšírený tak, aby sa zabezpečila dostatočná manipulačná plocha pre búracie práce, čo viedlo aj k nárastu objemu zásypového materiálu potrebného pre spätný zásyp.

Zhotoviteľ po začatí prác na rekonštrukcii kanalizačného potrubia identifikoval výrazne vyšší prítok vody z existujúceho kanalizačného potrubia, ktorý znemožňoval bezpečnú a suchú výmenu potrubia, okrem toho sa prejavil aj zvýšený výskyt podzemnej vody, ktorý nebol v projektovej dokumentácii dostatočne zohľadnený. Vzhľadom na reálne podmienky bolo nevyhnutné zriadiť dva samostatné systémy čerpania - jeden pre odvod podzemnej vody a druhý pre zabezpečenie kontinuálnej prevádzky kanalizačného potrubia DN 1600.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 30 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
2. Dodatok č. 30 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 30 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 30, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 30 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 30 sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 (len na DVD nosiči):
Protokol o skutočnej výmere vykonaných prác č. 31, Zmenové listy č. ZL50, ZL52, ZL53, ZL54
- Príloha č. 2:
2.1 Rekapitulácia
2.2 Rekapitulácia objektov stavby
- Príloha č. 3:
Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Ing. Giovanni Calà
Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Ing. Giovanni Calà

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Za Hlavné mesto SR Bratislava



Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.



Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec

 Verbatim®

700 MB
Mo

52x speed
vitesse

80 min

CD-R
COMPACT
DISC
RECORDABLE

Dodatok č. 30 k 20D NSMH.D2
Priloha č. 1

2358 140 3
18105

Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Stavebný dozor: METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-29)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 30)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-30)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-30 bez DPH	DPH 20% do 31.12.2024 (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-23)	DPH 23% od 1.1.2025 (Dodatok č. 24-30)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-30 s DPH
		EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4) = (2) + (3)	EUR (5) = (1) + (4)	EUR (6)	EUR (7)	EUR (8) = (6) + (7)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	15 308 887,73	801 724,67	16 110 612,40	89 042 882,05	16 210 300,45	1 838 017,35	107 091 199,85
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	4 101 268,50	0,00	4 101 268,50	5 034 992,81	1 006 998,56	0,00	6 041 991,37
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	37 199,78	0,00	37 199,78	757 199,78	151 271,21	194,06	908 665,05
		74 585 993,96	19 447 356,01	801 724,67	20 249 080,68	94 835 074,64	17 368 570,22	1 838 211,41	114 041 856,27

Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-29) v EUR				Cena z Dodatku č. 30 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	373 678,88	333 551,43	3 279 677,05	11 321 980,37	5 556,46	251 453,61	544 714,60	0,00	89 042 882,05
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58				37 335,39		19 636,93			264 493,90
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11				32 625,48		19 636,93			232 338,52
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				4 709,91					32 155,38
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18				17 190,48					119 426,66
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71				13 465,39					88 256,10
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				3 725,08					31 170,55
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34				31 035,45					209 387,79
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87				26 309,24					177 216,11
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				4 726,22					32 171,69
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	157 404,60				26 209,59		69 358,13			252 972,32
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13				22 490,87		69 358,13			221 808,13
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				3 718,73					31 164,20
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	27 335,14				1 958,72					29 293,86
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	535 659,76				63 905,09					599 564,85
PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	157 885,16				30 469,90					188 355,06
PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41				21 603,76					131 855,17
SO 40-31-01	Bosákova ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	29 278,60			226 454,30					1 552 349,46
SO 40-31-01.1	Odstránenie stavieb	39 318,57				4 286,97					43 605,54
SO 40-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	29 278,60			219 840,79					1 424 682,46
SO 40-31-01.3	Výrub drevín	81 734,92				2 326,54					84 061,46
SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	177 665,52				29 612,69					207 278,21
SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	1 764 385,43				328 112,63					2 092 498,06
SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	42 957,29				4 607,93					47 565,22
SO 40-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	46 491,13				9 787,18					56 278,31
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68			2 302,38	746 024,95					5 480 289,01
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26				50 093,75					343 220,01
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,77				15 697,08		15 814,92			128 483,77
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiska	112 326,90				15 807,88		15 575,30			143 710,08
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	119 048,50				18 245,05		15 695,11			152 988,66
SO 40-34-04	Zastávka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				977,33			72 418,28		151 860,79
SO 40-34-05	Zastávka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				1 157,95			72 418,28		152 041,41
SO 40-34-06	Zastávka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				979,89			72 418,28		151 863,35
SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy	718 807,91				115 651,67					834 459,58
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	95 842,35				14 991,95		15 575,30			126 409,60
SO 40-34-09	Zastávka Bosáková, prístrešky na nástupiskách	50 113,39				1 076,28					51 189,67
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	761 991,15				142 111,47					904 102,62
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30				142 111,47					838 207,77
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85				0,00					65 894,85
SO 40-35-02	Bosákova ul. - Romanova ul., NN prípojky	158 162,27				23 658,37					181 820,64
SO 40-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41				4 592,50					22 100,91
SO 40-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12				6 492,37					66 316,49
SO 40-35-02.3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24				4 200,62					37 002,86
SO 40-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38				5 877,58					45 292,96
SO 40-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 40	8 612,12				2 495,30					11 107,42
SO 40-35-04	Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12				43 994,16					218 565,28
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64				3 004,76					15 781,40

Stavba: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janikov dvor**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-29) v EUR				Cena z Dodatku č. 30 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova	161 794,48				40 989,41					202 783,89
SO 40-35-05	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16				38 273,44					379 840,60
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16				25 922,58					299 618,74
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00				12 350,87					80 221,87
SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	586 508,92				114 592,49					701 101,41
SO 40-35-06.1	VVN 110 kV vedenie km 2,473	522 601,63				111 056,15					633 657,78
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29				3 536,34					67 443,63
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85				3 940,39					27 509,24
SO 40-35-07.1	Električková zastávka	20 101,69				3 613,44					23 715,13
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16				326,95					3 794,11
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27				2 435,06					16 954,33
SO 40-35-08.1	Električková zastávka	14 519,27				2 435,06					16 954,33
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07				2 399,44					17 498,51
SO 40-35-09.1	Električková zastávka	13 855,07				2 264,14					16 119,21
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00				135,31					1 379,31
SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	82 791,01				15 581,63					98 372,64
SO 40-35-10.1	Prípojka NN Bosákova - Jantárová	18 121,98				2 975,86					21 097,84
SO 40-35-10.2	Prípojka NN Rusovska - Jantárová	23 351,89				5 899,20					29 251,09
SO 40-35-10.3	Prípojka NN Gessayova	20 386,85				3 354,28					23 741,13
SO 40-35-10.4	Prípojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29				3 352,28					24 282,57
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	388 413,52				79 470,12					467 883,64
SO 40-36-01	Bosákova ul. - Janikov Romanova ul. optická kabelizácia	77 420,27				13 507,48					90 927,75
SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	535 225,86	1 800,90		28 096,88	94 706,76					659 830,40
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51				13 993,44					82 404,95
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90			1 319,28					10 480,60
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06			28 096,88	35 772,04					272 572,98
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41			28 096,88	19 793,93					160 348,22
SO 40-36-03.4b	Slovak Telecom kábl.časť	96 246,65				15 978,11					112 224,76
SO 40-36-03.5	ZSE	9 026,54				887,24					9 913,78
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,84				22 592,95					132 594,79
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17				3 306,58					19 355,75
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21				5 030,88					56 380,09
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36				5 486,11					39 525,47
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75				6 318,25					36 602,00
SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14				61 542,55					881 830,69
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská	762 664,89				50 577,20					813 242,09
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78				38 368,23					751 555,01
SO 40-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46				10 067,82					45 675,28
SO 40-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65				2 141,16					16 011,81
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.	57 623,25				10 965,35					68 588,60
SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89		812,71	7 470,37	78 340,54					482 290,51
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77		812,71	5 882,62	60 863,89					351 443,99
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	28 426,10				3 969,50					32 395,60
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02			1 587,75	13 507,14					98 450,91
SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14		468,00		72 966,81					431 330,95
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87		156,00		30 881,40					186 036,27
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00		156,00		609,37					3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27		156,00		41 476,04					241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	589 099,51		156,00		112 230,40					701 485,91
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86				60 710,71					371 146,57
SO 40-38-01.2	Ovodenie komunikácie	20 332,91				4 446,21					24 779,12
SO 40-38-01.3	Preložka trolejového vedenia	100 092,85				25 280,13					125 372,98

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janikov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-29) v EUR				Cena z Dodatku č. 30 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-38-01.4	Preložka napájacieho vedenia	56 804,05				10 696,20					67 500,25
SO 40-38-01.5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova	3 476,24				654,58					4 130,82
SO 40-38-01.6	Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zástavky Bosákova	23 423,79				0,00					23 423,79
SO 40-38-01.7	Preložka osvetlenia električkovej trate	5 648,75				178,99					5 827,74
SO 40-38-01.8	Verejné osvetlenie zduženej zástavky	57 148,99				7 763,31					64 912,30
SO 40-38-01.9	Cestné komunikácie združenej zástavky Bosáková - Ochrana STL plynovodu DN 300	11 736,07		156,00		2 500,28					14 392,35
SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	3 373 548,24	22 348,39	812,71	81 056,84	564 540,26					4 042 306,44
SO 40-38-03	Prístupová komunikácia v km 2,8	163 061,62				30 320,41					193 382,03
SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križaní trate a Romanovej ul.	428 591,44				73 488,36					502 079,80
SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	321 754,96			100 283,72	103 965,32					526 004,00
SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	23 379,41				1 122,60					24 502,01
SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	180 911,55				7 018,83					187 930,38
SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	251 430,98				52 668,17					304 099,15
PS 50-21-01	CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	185 687,82				1 125,12	15 777,17				202 590,11
PS 50-21-01.1	Cestná signalizácia	158 242,35				1 125,11	15 777,17				175 144,63
PS 50-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				0,00					27 445,47
PS 50-21-02	CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.	186 473,95				35 396,79	5 161,47				227 032,21
PS 50-21-02.1	Cestná signalizácia	159 028,48				31 291,82	5 161,47				195 481,77
PS 50-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				4 104,97					31 550,44
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09		15 336,75		38 616,29					269 136,13
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62		15 336,75		35 043,45					238 117,82
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				3 572,83					31 018,30
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38		16 696,59		37 137,32					242 971,29
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91		16 696,59		32 956,67					211 345,17
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				4 180,66					31 626,13
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trat' v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52				15 632,72					110 599,24
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21				27 528,43					157 926,64
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74				23 428,10					126 380,84
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47				4 100,33					31 545,80
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	441 396,68				55 859,88					497 256,56
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	98 492,85		281 309,51	407 808,92					2 519 202,14
SO 50-31-01.1	Odstránenie stavieb	135 125,02			229 739,48	78 246,54					443 111,04
SO 50-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 498 340,79	98 492,85		51 570,03	328 435,43					1 976 839,10
SO 50-31-01.3	Výrub drevín	98 125,05				1 126,96					99 252,01
SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00			631 417,70	283 379,40					1 687 416,10
SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35				687 673,33					4 129 924,68
SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska	84 045,41				20 296,85					104 342,26
SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57				11 586,23					63 770,80
SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	28 427,65			349 685,44	5 556,46				2 985 384,85
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	28 427,65			335 266,44	5 556,46				2 594 724,07
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77				1 827,25					262 664,02
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01				12 591,75					127 996,76
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83				15 188,53	15 335,68				127 503,04
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29				16 207,53	15 814,92				129 621,74
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80				14 448,20	15 335,68				126 498,68
SO 50-34-04	Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				979,89		72 418,28			151 863,35
SO 50-34-05	Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				1 376,27		72 418,28			152 259,73
SO 50-34-06	Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18				979,89		72 418,28			151 863,35
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy	1 133 977,07				203 031,97					1 337 009,04
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88				305 700,08					1 857 644,96

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosáková - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-29) v EUR				Cena z Dodatku č. 30 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26				299 067,07					1 756 802,33
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46				0,00					56 867,46
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16				6 633,01					43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul., NN prípojky	178 472,35				24 441,07					202 913,42
SO 50-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76				245,23					26 138,99
SO 50-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27				804,22					43 559,49
SO 50-35-02.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51				10 230,14					66 515,65
SO 50-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81				12 425,60					62 334,41
SO 50-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 50	3 629,00				735,88					4 364,88
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51				55 678,91					373 329,42
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17				54 633,83					306 275,00
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40				0,00					61 872,40
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94				1 045,08					5 182,02
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32				62 424,11					500 469,43
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04				10 318,56					130 303,60
SO 50-35-04.3	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67				8 640,00					56 367,67
SO 50-35-04.4	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78				6 006,10					45 216,88
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83				37 459,45					268 581,28
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 555,24	0,00			9 982,20					95 537,44
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	0,00			7 964,39					58 624,46
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17				2 017,81					36 912,98
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49				2 621,01					20 829,50
SO 50-35-06.1	Električková zastávka	15 861,92				2 621,01					18 482,93
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57				0,00					2 346,57
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15				2 794,35					21 998,50
SO 50-35-07.1	Električková zastávka	17 045,42				2 794,34					19 839,76
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73				0,00					2 158,73
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	64 794,99				15 737,45					80 532,44
SO 50-35-08.1	Električková zastávka	17 990,80				4 521,07					22 511,87
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00				70,02					1 314,02
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahlých chodníkov	5 372,60				1 417,53					6 790,13
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahlých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59				9 728,83					49 916,42
SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96				9 660,83					94 645,79
SO 50-35-09.1	Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25				0,00					20 283,25
SO 50-35-09.2	Prípojka NN Šintavská - Jantárová	16 351,84				2 425,81					18 777,65
SO 50-35-09.3	Prípojka NN Znievska - Jantárová	13 362,08				2 883,30					16 245,38
SO 50-35-09.4	Prípojka NN Lietavská - Jantárová	16 112,29				1 547,92					17 660,21
SO 50-35-09.5	Prípojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50				2 803,79					21 679,29
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	95 427,37				17 176,28					112 603,65
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprádových vedení	271 639,85				44 092,31					315 732,16
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99				14 453,85					89 850,84
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99				276,31					2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47				780,54					7 680,01
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27				12 923,00					91 037,27
SO 50-36-03.7b	Slovak Telekom kábel, časť	4 042,21				761,15					4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55				2 822,29					31 794,84
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39				10 831,79					75 395,18
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91		10 019,60	21 053,75	144 526,65					907 806,91
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25				77 157,93					447 457,05

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-29) v EUR				Cena z Dodatku č. 30 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR	
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia		
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04			7 650,96	4 323,88	46 430,43					268 273,31
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62			2 368,64		20 938,29					192 076,55
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	0,00				75 233,20			110 204,92		832 670,18
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	18 981,41					4 246,14					23 227,55
SO 50-37-03.2	trať km 4,040	550 831,51					58 803,83			110 204,92		719 840,26
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040	522 358,19					58 803,83			110 204,92		691 366,94
SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56					0,00					16 564,56
SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76					0,00					11 908,76
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79					4 351,00					28 813,79
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	0,00				7 832,23					60 788,58
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84		468,00			71 597,23					422 784,07
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50		156,00			35 535,44					202 374,94
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66		156,00			25 218,42					153 112,08
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68		156,00			10 843,36					67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96					0,00					153 317,96
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíkova ul. - Pajštúnska ul.	1 903 466,12					199 766,95					2 103 233,07
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59					22 930,23					152 723,82
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96					26 724,59					323 476,55
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91			141 181,50		152 230,28					1 006 972,69
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28			232 174,23		193 740,04					1 375 667,55
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48					97 188,81					818 020,29
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	101 203,95					0,00					101 203,95
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98					520,94					195 912,92
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72					21 216,52					418 646,24
SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	4 569,65			133 574,38		30 295,74					168 439,77
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93					0,00					42 360,93
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43			961 251,69		187 455,02					2 870 327,14
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23					8 490,31					138 813,54
SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE	130 323,23					8 490,30					138 813,53
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91					0,00					38 932,91
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprádových vedení	76 247,89					11 190,41					87 438,30
SO 51-36-01.1	UPS	25 228,67					4 831,06					30 059,73
SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel	313,77					70,19					383,96
SO 51-36-01.3	DIAL Telecom	313,77					70,19					383,96
SO 51-36-01.4	Orange	5 682,30					1 271,13					6 953,43
SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)	1 007,48					82,10					1 089,58
SO 51-36-01.6	Transpetrol	499,84					111,81					611,65
SO 51-36-01.7	Slovak Telecom	408,34					91,35					499,69
SO 51-36-01.8	Mestská polícia	11 939,10					1 132,50					13 071,60
SO 51-36-01.9	Sitel	30 854,62					3 530,07					34 384,69
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69					21 719,80					1 359 292,49
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81					21 719,80					148 254,61
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15					0,00					1 204 554,15
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73					0,00					6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíkova - preložka plynovodov	322 652,75		312,00			60 772,00					383 736,75
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíkova - preložka plynovodu STL	232 315,88		156,00			40 638,49					273 110,37
SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov	150 501,79		78,00			24 057,69					174 637,48
SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL	81 814,09		78,00			16 580,80					98 472,89
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíkova - preložka plynovodu VTL	90 336,87		156,00			20 133,51					110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84					616,78					211 002,62
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	82 916,82					0,00					82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48					0,00					56 785,48

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-29) v EUR				Cena z Dodatku č. 30 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51				25 385,16					166 503,67
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77				21 534,62					135 203,39
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74				3 850,54					31 300,28
PS 60-21-02	Systém riadenia a EOv	471 059,38				40 221,09					511 280,47
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov	65 616,18				10 773,22					76 389,40
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	55 501,20				3 945,18					59 446,38
PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	29 189,80				3 804,19					32 993,99
PS 60-22-03	Koordináčny kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64				54 702,68					273 373,32
PS 60-22-03.1	Metalický kábel	95 762,47				23 293,99					119 056,46
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17				31 408,69					154 316,86
PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78				6 911,50					32 786,28
PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	18 754,19				1 362,76					20 116,95
PS 60-22-05.1	Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž	10 395,94				0,00					10 395,94
PS 60-22-05.2	Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 358,25				1 362,76					9 721,01
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	71 233,69				17 172,56					88 406,25
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88				222,10					49 204,98
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84				13 790,13					95 132,97
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99				14 858,94					102 100,93
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60				26 609,87					243 326,47
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42				0,00					73 456,42
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15				541,37					34 308,52
PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	70 274,81				11 197,88					81 472,69
PS 60-22-13.1	Meniareň Hala DKO, EPS	28 222,61				8 159,88					36 382,49
PS 60-22-13.2	Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie	33 131,68				483,24					33 614,92
PS 60-22-13.3	Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 920,52				2 554,76					11 475,28
PS 60-24-01	Meniareň Panónska	1 369 672,12				263 286,56					1 632 958,68
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20				33 697,39					198 614,59
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09				200 275,48					1 294 865,57
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83				29 313,69					139 478,52
PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	640 224,07				123 108,44					763 332,51
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70				12 725,80					98 318,50
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51				75 587,11					520 522,62
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86				34 795,53					144 491,39
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50				29 722,74					188 623,24
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 660,35				0,00					197 660,35
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	61 987,86				0,00					61 987,86
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59				0,00					83 276,59
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 539,61				0,00					12 539,61
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obrátisko zásobník piesku	6 871,59				0,00					6 871,59
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielni a skladov	32 984,70				0,00					32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75				0,00					20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	86 408,77				3 087,61					89 496,38
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	169 004,02	288 157,07	195 816,59	240 930,78					2 352 885,40
SO 60-31-01.1	Odstránenie stavieb	814 529,31	169 004,02	276 353,74		132 890,80					1 392 777,87
SO 60-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	530 772,67		11 803,33	195 816,59	107 745,51					846 138,10
SO 60-31-01.3	Výrub drevín	113 674,96				294,49					113 969,45
SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35			145 874,44	85 596,89					562 867,68
SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95				237 014,71					1 372 675,66
SO 60-32-03	Električkový spodok v obrátisku Janíkov dvor	605 525,03			57 625,24	98 980,75					762 131,02
SO 60-32-04	Električkový zvršok v obrátisku Janíkov Dvor	1 205 315,42				297 017,90					1 502 333,32
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69			16 138,16	27 757,36					190 048,21

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-29) v EUR				Cena z Dodatku č. 30 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	560 112,47				120 344,25					680 456,72
SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40				380,12					1 895,52
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62				36 077,26					149 813,88
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková	297 040,71				32 891,78					329 932,49
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	285 211,27				32 891,78					318 103,05
SO 60-33-01.2	Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44				0,00					11 829,44
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28				48 601,12					588 636,40
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64				24 617,08					294 634,72
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64				23 984,03					294 001,67
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58				423,08					83 995,66
SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73				5 396,46	32 373,00				132 617,19
SO 60-34-02	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00				0,00					100 437,00
SO 60-34-02.A	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68				0,00					16 124,68
SO 60-34-02.B	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74				0,00					49 093,74
SO 60-34-02.C	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58				0,00					35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre kábelové trasy	787 300,48				137 217,70					924 518,18
SO 60 34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,68	21 744,07		157 152,15	525 545,65					4 506 382,55
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 800,23	21 744,07		157 152,15	410 178,12					3 494 874,57
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49				74 527,30					570 963,79
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66				4 618,34					110 808,00
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87				34 576,82					315 395,69
SO 60-34-04.E	Rozvody plynu	12 695,43				1 645,06					14 340,49
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35				49 859,43					329 427,78
SO 60-34-05.A	Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09				44 172,60					291 509,69
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01				3 707,06					27 372,07
SO 60-34-05.C	Meniareň Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80				1 017,83					4 226,63
SO 60-34-05.D	Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45				961,95					6 319,40
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplotenie	105 164,43				0,00					105 164,43
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92				19 790,89					123 902,81
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42				10 168,03					68 805,45
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41				924,31					8 391,72
SO 60-34-07.C	Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia	5 824,56				1 583,08					7 407,64
SO 60-34-07.D	Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	12 682,95				2 253,04					14 935,99
SO 60-34-07.E	Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)	19 499,58				4 862,42					24 362,00
SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	176 339,56				30 757,36					207 096,92
SO 60-34-08.A	Stavebná časť a statika	155 419,71				27 820,22					183 239,93
SO 60-34-08.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	14 400,84				1 763,11					16 163,95
SO 60-34-08.D	Meniareň Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	6 519,01				1 174,04					7 693,05
SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	453 086,92				88 053,56					541 140,48
SO 60-35-01.1	Trolejové vedenie	417 347,93				88 053,57					505 401,50
SO 60-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	35 738,99				0,00					35 738,99
SO 60-35-02	Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor	1 000 836,84				189 268,36					1 190 105,20
SO 60-35-02.1	Trolejové vedenie	890 495,75				189 268,37					1 079 764,12
SO 60-35-02.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	110 341,09				0,00					110 341,09
SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	570 055,67				44 825,15					614 880,82
SO 60-35-03.1	Trolejové vedenie - hala	134 191,52				15 900,48					150 092,00
SO 60-35-03.2	Trolejové vedenie - dvor	349 681,99				14 787,23					364 469,22
SO 60-35-03.3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	15 450,06				3 905,24					19 355,30
SO 60-35-03.4	Signalizácia bežnej úrovne stavu	70 732,10				10 232,21					80 964,31
SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obratisko Janíkov	52 468,36				1 578,09					54 046,45
SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	39 664,61				3 387,57					43 052,18

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosáková - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-29) v EUR				Cena z Dodatku č. 30 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	199 473,21	2 582,40			38 223,70					240 279,31
SO 60-35-08.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska	26 634,58				3 915,35					30 549,93
SO 60-35-08.2	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Vigľašská	25 368,72				4 517,38					29 886,10
SO 60-35-08.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor	26 621,23				5 864,54					32 485,77
SO 60-35-08.4	Prípojka nn pre meniareň Panónska	32 783,56				6 400,57					39 184,13
SO 60-35-08.5	Prípojka NN pre halu DKO	48 140,63	2 582,40			8 599,82					59 322,85
SO 60-35-08.6	Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov	3 674,54				966,48					4 641,02
SO 60-35-08.7	Prípojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95				7 959,56					44 209,51
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82				12 372,95					132 496,77
SO 60-35-10.1	VO cyklochodníka v úseku Betliarska -Janíkov dvor	78 564,63				8 298,15					86 862,78
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19				4 074,81					45 634,00
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	38 357,86				8 947,99					47 305,85
SO 60-35-11.1	Preložka VO Jasovská km 5,684	38 357,86				8 947,99					47 305,85
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Prípojky	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50				0,00					44 237,50
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22				0,00					19 607,22
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56				0,00					9 197,56
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	15 432,72				0,00					15 432,72
SO 60-35-15	Osvetlenie obratiska	72 484,12				14 996,47					87 480,59
SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60				2 075,78					16 303,38
SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97				237 011,58					1 316 250,55
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	192 049,58				35 462,10					227 511,68
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04				10 036,79					57 296,83
SO 60-35-19.1	22 kV prípojka pre meniareň haly DKO	47 260,04				10 036,79					57 296,83
SO 60-35-20	Aktívna protikorózna ochrana inžinierskych sietí	108 220,55				29 037,53					137 258,08
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	112 438,74				6 253,97					118 692,71
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	203 438,88				39 076,92					242 515,80
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72				1 824,71					10 612,43
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01				1 067,68					6 784,69
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36				16 919,62					92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79				19 264,92					132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	42 950,82				0,00					42 950,82
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08				19 590,83					273 459,91
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69				6 125,37					127 058,06
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83				3 901,77					98 976,60
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89				1 242,47					15 256,36
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97				981,13					12 825,10
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obratisko	132 936,39				13 465,46					146 401,85
SO 60-37-01.2.a	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61				1 562,49					18 499,10
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obratisko	115 999,78				11 902,97					127 902,75
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	66 604,60				10 863,60					77 468,20
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	40 355,14				7 580,67					47 935,81
SO 60-37-02.2	Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46				3 282,93					29 532,39
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	73 588,53				12 092,20					85 680,73
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	53 374,61				9 011,29					62 385,90
SO 60-37-03.2	Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92				3 080,91					23 294,83
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka	106 315,58				3 740,54					110 056,12
SO 60-37-04.1	Rozšírenie DS	78 867,05				0,00					78 867,05

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-29) v EUR				Cena z Dodatku č. 30 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-37-04.2	Prepojovací plynovod	723,11				0,00					723,11
SO 60-37-04.3	Meracia zostava plynu	7 251,91				0,00					7 251,91
SO 60-37-04.4	Areálový rozvod	19 473,51				3 740,54					23 214,05
SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	19 387,70				3 246,78					22 634,48
SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45				8 161,20					62 715,65
SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-07.1	trať km 5,701	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50		312,00		28 465,63					219 998,13
SO 60-37-08.1	trať km 5,696	49 854,60		156,00		9 841,47					59 852,07
SO 60-37-08.2	trať km 5,733	141 365,90		156,00		18 624,16					160 146,06
SO 60-37-08.2a	trať km 5,733	89 238,76		78,00		18 332,86					107 649,62
SO 60-37-08.2b	trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14		78,00		291,30					52 496,44
SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63			85 897,52	50 005,31					335 471,46
SO 60-37-09.1	trať km 5,589	199 568,63			85 897,52	50 005,31					335 471,46
SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96				19 310,49					498 768,45
SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90				9 924,23					547 128,13
SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	278 372,91				14 423,38					292 796,29
SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74				7 131,76					142 064,50
SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61				17 258,55					182 113,16
SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41				16 510,02					105 695,43
SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97				1 498,43					98 509,40
SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86				8 192,87					192 897,73
SO 60-39-03	Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99				0,00					35 630,99
SO 60-39-04	Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63				0,00					57 420,63

PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu pre hl. m. Varšava pod číslom zápisu: 0000288135,

vo veci jej organizačnej zložky ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 614 339, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, vložka číslo: 3694/B (ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

pána Giovanni Calà, dátum narodenia: [REDACTED] bytom: [REDACTED] Slovenská republika (ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v našom mene a zastúpení konať vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „Dielo“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „Investor“ a „Zmluva o dielo“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, with its registered office at ul. Wołoska 5, 02-675 Warsaw, Poland, a limited liability company registered with the Commercial register of the District Court for the capital city Warsaw under registration No.: 0000288135,

in the matter of its branch ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, with registered office at: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, the Slovak Republic, BIN: 50 614 339, registered at the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section Po, File No. 3694/B (hereinafter referred to as the "Principal")

grants this power of attorney to

Mr. Giovanni Calà, date of birth: [REDACTED] residing at: [REDACTED] Slovakia (hereinafter referred to as the "Principal")

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works "City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor" (the "Works") on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the "Investor" and the "Contract for Work").

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the

je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume 1,000,000,- EUR v jednotlivom prípade,

(iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to odo dňa 01.07.2025 do dňa 28.02.2026 (vrátane).

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne. Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of EUR 1,000,000 in an individual case,

(iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

The validity of this power of attorney is limited by time, i.e., from 01.07.2025 till 28.02.2026 (inclusive).

The Representative is authorised to act individually. This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/in Warsaw dňa/on 27/06/2025



ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Shuhong He
preedseda predstavenstva / Chairman of the Board of Directors

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.
I accept this power of attorney to its full extent.

V/in Bratislava dňa/on 30/6/2025



Giovanni Calà



PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., so sídlom: Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Madride, pod číslom zápisu: zväzok 2676, kniha 2009, tretí oddiel, list č. 139, strana č. 17979, referencia M-7401 (ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

týmto splnomocňuje

pána **Giovanni Calà**, dátum narodenia: [REDACTED] bytom: [REDACTED] Slovenská republika (ďalej len „**Splnomocnenec**“)

aby v našom mene a zastúpení konal vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „**Dielo**“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „**Investor**“ a „**Zmluva o dielo**“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume **1,000.000,- EUR** v jednotlivom prípade,
- (iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., with its registered office at Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Spain, a joint stock company registered in the Commercial Registry of Madrid, under number of registration: volume 2676, the book 2009, the 3rd section, number of the sheet 139, page number 17979, reference M-7401 (hereinafter referred to as the “**Principal**”)

grants this power of attorney to

Mr. **Giovanni Calà**, date of birth: [REDACTED] residing at: [REDACTED] Slovakia (hereinafter referred to as the “**Principal**”)

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works “City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor” (the “**Works**”) on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the “**Investor**” and the “**Contract for Work**”).

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the Investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of **EUR 1,000,000** in an individual case,
- (iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to **odo dňa 01.07.2025 do dňa 31.12.2025 (vrátane)**.

The validity of this power of attorney is limited by time, *i.e.*, **from 01.07.2025 till 31.12.2025 (inclusive)**.

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne a splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

The Representative is authorised to act individually and is authorized to appoint a substitute for executing above mentioned tasks.


Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/In Madrid dňa/on 26 06 2025



ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Roberto Gomez Blanco


člen predstavenstva a výkonný riaditeľ/
member of the Board of Directors and Chief Executive Officer

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

I accept this power of attorney to its full extent.

V/In Bratislava dňa/on

27/06/2025



Giovanni Calà