

# BRATISLAVA

## DODATOK č.33 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2500182

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a  
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 11/2025

**DODATOK č. 33 k ZMLUVE O DIELO**

evidenčné číslo Objednávateľa: **MAGZD2500182**

evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo na predmet zákazky

**„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“**

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 33**“)

medzi Zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Štatutárny zástupca:

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153  
Tel./Fax: 02/59 356 268  
e-mail: [petrzalskaelektricka@bratislava.sk](mailto:petrzalskaelektricka@bratislava.sk)

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

**Zhotoviteľ:**

Skupina dodávateľov:  
Adresa na doručovanie:

**„Združenie NS MHD PETRŽALKA“**  
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka  
Pribinova 10, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

TATRA BANKA, A.S.  
SK67 1100 0000 0029 4411 6720

**Hlavný člen 1:**

Obchodné meno:

**ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Sídlo:  
Právna forma:  
Zastúpený:

ul. J. Kurtyki 4, 02 676 Varšava, Poľská republika  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
Ing. Giovanni Calá, na základe plnej moci

IČO:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel./Fax:  
e-mail:

120522027  
PL6762355756  
BNP PARIBAS POLSKA S.A.  
PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899  
+48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84  
bluro@aldesa.pl

**konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:**

Obchodné meno:

**ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ organizačná zložka**

Sídlo:  
Právna forma:

Pribinova 10, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov  
Podnik zahraničnej osoby

Štatutárny orgán: (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)  
Rafał Kański, vedúci organizačnej zložky  
IČO: 50 614 339  
IČ DPH: SK4120065312  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.  
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345  
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84  
e-mail: [biuro@aidesa.pl](mailto:biuro@aidesa.pl)

#### Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**  
Sídlo: Calle Bahía de Poiensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zastúpený: ing. Giovanni Caiá, na základe plnej moci  
IČO: A-28233534  
iČ DPH: A-28233534  
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.  
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520  
Tel./Fax: +34 91 381 92 20  
e-mail: [contratacion@aidesa.es](mailto:contratacion@aidesa.es)

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“).

#### **Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024, Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024, Dodatku č. 24 zo dňa 21.02.2025, Dodatku č. 25 zo dňa 19.03.2025, Dodatku č. 26 zo dňa 02.04.2025, Dodatku č. 27 zo dňa 02.06.2025, Dodatku č. 28 zo dňa 12.06.2025, Dodatku č. 29 zo dňa 08.07.2025, Dodatku č. 30 zo dňa 19.08.2025, Dodatku č. 31 zo dňa 10.09.2025, Dodatku č. 32 zo dňa 30.09.2025 na predmet zákazky „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Potrebu zmeny Zmluvy týmto Dodatkom č. 33 vyvolal časový dopad okolností, ktoré sú predmetom nároku Zhotoviteľa č. 81 na Harmonogram prác, Mílnik č. 3 a Lehotu výstavby.
3. Zmluvné strany na základe predchádzajúcej konzultácie medzi nimi a Stavebným dozorum dosiahli dohodu o časových dopadoch nároku č. 81, t. j. úprave Harmonogramu prác, posune Mílniku č. 3 a predĺžení Lehoty výstavby, ktorá bola zohľadnená Stavebným dozorum listom č. 20251114/008 zo dňa 14.11.2025 „Predĺženie Lehoty výstavby- Rozhodnutie SD podľa podčl. 3.5 ZP vo veci vyhodnotenia Nároku č. 81 z hľadiska dopadu na Lehotu výstavby“ (Príloha č. 1) (ďalej len „List Stavebného dozoru“) a tvorí podklad prijatia tohto Dodatku č. 33. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že lehota pre splnenie Mílnika č. 1, Mílnika č. 2 a Mílnika č. 4 bola dodržaná v súlade s podčl. 8.3 Zmluvných podmienok v znení tohto Dodatku č. 33.
4. Pokiaľ ide o nároky Zhotoviteľa na dodatočnú platbu z dôvodu uplatneného nároku č. 81 vyplývajúce z predĺženia Lehoty výstavby, Zmluvné strany vychádzajú z kalkulácie dodatočných nákladov Zhotoviteľa súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby predloženej Zhotoviteľom Objednávateľovi (Príloha č. 2). Uvedené náklady budú Objednávateľom hradené len v rozsahu, v akom sú opodstatnené a zároveň preukázané, t.j. Zhotoviteľ musí preukázať skutočne vynaložené náklady (vo forme faktúr, bankových výpisov a pod.), avšak maximálne budú Objednávateľom hradené do výšky **1 094 116,36 €** (bez DPH).

5. Tento Dodatok č. 33 uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
6. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva nižšie z tohto Dodatku č. 33.

**Článok 1**  
**Predmet Dodatku č. 33**

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 33 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	558 179,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH	995 069,73 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH	520 503,65 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH	1 437 898,12 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH	253 167,05 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 25 bez DPH	523 776,71 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 26 bez DPH	2 462 260,28 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 27 bez DPH	2 751 982,37 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 28 bez DPH	551 381,72 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 29 bez DPH	647 930,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 30 bez DPH	801 724,67 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 31 bez DPH	2 263 691,97 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 32 bez DPH	333 913,75 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 33 bez DPH	1 094 116,36 €
<b>Zmluvná cena po dodatku č. 33 bez DPH</b>	<b>98 526 796,73 €</b>
DPH 20 % (do 31.12.2024 – Dodatok č. 1 až Dodatok č. 23)	17 368 570,22 €
DPH 23 % (od 1.1.2025 – Dodatok č. 24 až Dodatok č. 33)	2 687 307,49 €
<b>Zmluvná cena po dodatku č. 33 s DPH</b>	<b>118 582 674,44 €</b>

2. Dojednáva sa, že vo vzťahu k časti Diela, na ktoré bolo vydané (i) dňa 30.6.2025 povolenie na predčasné užívanie Bratislavským samosprávnym krajom ako špeciálnym stavebným úradom pre stavby mestských električkových dráh v konaní č. 6304/2025/ŠSSMD vo vzťahu k stavebným objektom a prevádzkovým súborom tvoriacich súčasť električkovej dráhy v ňom uvedeným, (ii) dňa 18.6.2025 povolenie na užívanie Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v konaní v konaní č. OU-BA -OSZP3-202/367014-014 vo vzťahu k vodným stavbám- ev. č. 8366 v ňom uvedeným, (iii) dňa 20.6.2025 povolenie na predčasné užívanie Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako špeciálnym stavebným úradom pre miestne cesty I. a II. triedy v konaní č. MAGS ODP 49827/2025/427115 vo vzťahu k stavebným objektom tam uvedeným, (iv) dňa 12.6.2025 povolenie na užívanie Mestskou časťou Bratislava-Petržalka v konaní č. 5219/2025/SÚ-La-17 vo vzťahu k dokončeným stavebným objektom v ňom uvedeným a (v) dňa 19.6.2025 povolenie na užívanie Mestskou časťou Bratislava-Petržalka v konaní č. 5424/2025/SÚ-La-20 vo vzťahu k dokončeným stavebným objektom v ňom uvedeným (tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory ďalej len „**Električková trať**“), Záručná doba začína plynúť skorším z nasledujúcich dátumov: (i) dátumom prevzatia príslušných stavebných objektov a prevádzkových súborov Električkovej trate podľa protokolov o prevzatí časti Diela vydaných Stavebným dozorom, alebo (ii) dátumom uvedenia príslušných stavebných objektov a prevádzkových súborov Električkovej trate do užívania, t.j. 27.07.2025. Uvedené nemá dopad na plynutie Lehoty na oznámenie väd, tá začne v súlade s podmienkami článku 10.2 plynúť až po dni prebratia Diela.
3. Dojednáva sa, že vzhľadom na uvedenie Električkovej trate do prevádzky na základe povolenia na predčasné užívanie uvedeného v bode 1 tohto článku, odo dňa 15.8.2025 platí nasledovné:
- Zhotoviteľ nie je povinný inštalovať časozberné kamery na zaznamenávanie postupu prác na stavbe na km 2,0; 2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0; 4,4; 4,8; 5,2; 5,6; a 6,0 podľa podčlánku 4.10 Zmluvných podmienok. V dôsledku toho od 15.8.2025 Zhotoviteľ nie je povinný zabezpečovať funkčnosť týchto kamier ani dodávať mesačne videozáznamy z týchto kamier Objednávateľovi na elektronických nosičoch; a
  - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon základného monitoringu vplyvov na životné prostredie vrátane vypracovania Protokolov o meraní a Záverečnej správy v zmysle bodu 8.8.4 Prílohy B7 Zmluvy v rozsahu a termínoch podľa špecifikácie v Prílohe č. 4 tohto Dodatku č. 33.
4. V zmluvnom dokumente uvedenom v bode 2. Zmluvy - (f) Príloha B4 - Príloha k ponuke sa v položke „Lehota výstavby“ doterajšie znenie (v znení Dodatku č. 17) „1367 dní – od Dátumu začatia prác až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo“ nahrádza nasledovným znením „1595 dní – od Dátumu začatia prác až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo“.
5. V zmluvnom dokumente uvedenom v bode 2. Zmluvy – (g) Príloha B5 – Osobitné zmluvné podmienky sa v podčlánku 8.3 Harmonogram prác doterajšie znenie (v znení Dodatku č. 17) vo vzťahu k Míľniku č. 3:
- „Míľnik č. 3 Do 1295 dní od dátumu začatia prác:
- SO 51-33-01 bude zrealizovaná nosná konštrukcia mosta“
- nahrádza novým znením:
- „Míľnik č. 3 Do 1474 dní od dátumu začatia prác:
- SO 51-33-01 bude zrealizovaná nosná konštrukcia mosta“.
6. Znenie prílohy B6 Zmluvy – Harmonogram prác sa nahrádza znením tvoriacim prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 33, pričom sa rozumie, že Harmonogram prác a upravené dátumy Lehoty výstavby a Míľnika č. 3 sú dojednané pri predpoklade, že budú včas dodané plnenia Objednávateľa uvedené v Harmonograme prác v znení tohto Dodatku č. 33. Časový dopad prípadného neskoršieho dodania plnenia zo strany Objednávateľa na upravené dátumy Lehoty výstavby a Míľnika č. 3 bude posudzovaný individuálne s ohľadom na článok 20.1 Zmluvy. V prípade, ak plnenie zo strany Objednávateľa nevyhnutne vyžaduje riadne predchádzajúce plnenie - najmä pokiaľ ide o čas, kvalitu alebo spôsob plnenia – podľa Zmluvy zo strany Zhotoviteľa (alebo ktoréhokoľvek jeho poddodávateľa alebo inej tretej strany ním / nimi zazmluvnenej), predstavuje oneskorené plnenie omeškanie na strane Zhotoviteľa a v rozsahu takého omeškania Zhotoviteľa nie je možné posunúť Lehotu výstavby a Míľniku č. 3.

## Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 33 neupravené ostávajú v platnosti tak, ako sú uvedené v Zmluve avšak budú vykladané tým spôsobom, aby bol v plnej miere zachovaný účel dojednaní obsiahnutých v tomto Dodatku č. 33.
2. Dodatok č. 33 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 33 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 33, majú rovnaký význam ako v Zmluve a v Dodatku č. 17 k Zmluve.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 33 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 33 sú nasledovné prílohy:
  - Príloha č. 1: List Stavebného dozoru č. 20251114/008
  - Príloha č. 2: Kalkulácia dodatočných nákladov
  - Príloha č. 3: Hamonogram prác na pamäťovom médiu (DVD)
  - Príloha č. 4: Špecifikácia monitoringov vplyvov na životné prostredie
  - Príloha č. 5: Spinomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Ing. Giovanni Calà (kópia, originál v spise)
  - Príloha č. 6: Spinomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Ing. Giovanni Calà (kópia, originál v spise)

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

**Objednávateľ:**

Za Hlavné mesto SR Bratislava

**Zhotoviteľ:**

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD  
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  
Ing. Tatiana Kratochvílová  
1. námestníčka primátora

  
Ing. Giovanni Calà  
spinomocnenec

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.



---

Ing. Giovanni Calà  
**spInomocnec**

Hlavné Mesto Slovenskej republiky  
Bratislava  
HIS Ing. Jozef Šugár  
Primaciálne námestie 1  
814 99 Bratislava

Združenie NS MHD Petržalka  
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA  
SPÓLKA Z ORGANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOŚCIA, organizačná  
zložka  
Pribinova 10  
811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Váš list značky/zo dňa:

Naša značka:  
20251114/008

Vybavuje:  
Ing. Ivan Brlej

Dátum:  
14.11.2025

**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** Združenie NS MHD Petržalka  
**Zmluva o Dielo - evidenčné číslo Objednávateľa:** MAGSP2100057  
**Dielo:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

**Vec:** Predĺženie Lehoty výstavby - Rozhodnutie SD podľa podčl. 3.5 ZP vo veci vyhodnotenia  
Nároku č. 81 z hľadiska dopadu na Lehotu výstavby.

Vážené Strany,

Na základe konzultácií so Stranami, Stavebný dozor vyhodnotil Nárok č. 81 z hľadiska dopadu na Lehotu výstavby.

Zhotoviteľ si nárokuje predĺženie Lehoty výstavby prostredníctvom Nároku č. 81 a v tejto súvislosti predložil nasledovnú komunikáciu:

- **List 046-25-ALD** zo dňa 31.1.2025: Zhotoviteľ predložil „Oznámenie o Nároku č. 81 – nedostatky a doplnenie Dokumentácie Objednávateľa, ktorá bola vypracovaná na použitie pri realizácii Diela podľa podčl. 1.8 ZoD. Žiadosť o dodanie čistopisov zmenovej DRS SO 51-33-01 podľa podčl. 1.9 (schéma predpätia, statický výpočet, výkres tvaru spodnej stavby)“.

Týmto listom Zhotoviteľ podáva oznámenie o nároku podľa čl. 20.1 z dôvodu „výskytu nesúlador Dokumentácie Objednávateľa pre SO 51-33-01“, nakoľko počas predrealizačnej prípravy identifikoval tri technické nedostatky v projektovej dokumentácii DRS pre SO 51-33-01:

1. Chyba v návrhu predpätia (dokumentácia dodaná Zhotoviteľovi 6.6.2024)

2. Nesúlad geometrie vo výkresoch tvaru a výkresoch výstuže (dokumentácia dodaná Zhotoviteľovi 14.6.2024)
3. Nedodanie zDRS pre utesnenie stavebnej jamy pravého mostu SO 51-33-01 (Nárok č. 31)

- **List 082-25-ALD** zo dňa 17.2.2025: Zhotoviteľ predložil „Nárok č. 81 – priebežné oznámenie o pokračujúcich skutočnostiach ovplyvňujúcich realizáciu SO 51-33-01, ktoré majú vplyv na harmonogram realizácie Diela a jeho zmluvnú cenu“, pričom sa odvoláva na tri body uvedené v predchádzajúcom liste 046-25-ALD a v časti III uvádza tri nové doplňujúce nezrovnalosti, menovite:
  1. Nezrovnalosti geometrie vo výkresoch tvaru a výkresoch výstuže
  2. Nezrovnalosti geometrie vo výkresoch výstuže
  3. Nedostatočný detail vrubového kĺbu

**SD listom 20250224/022** zo dňa 24.2.2025 požiadal Zhotoviteľa o predkladanie priebežných nárokov v mesačných intervaloch s uvedením nárokovaného akumulovaného oneskorenia a/alebo primerane zdôvodnenej čiastky, aby bol schopný posúdiť či vôbec a v akom rozsahu oznámené nezrovnalosti spôsobujú alebo spôsobili vznik oneskorenia a/alebo Náklady a mohol monitorovať údajné dopady.

- **List 110-25-ALD** zo dňa 7.3.2025: Zhotoviteľ predložil „Nárok č. 81 – priebežné oznámenie o pokračujúcich skutočnostiach ovplyvňujúcich realizáciu SO 51-33-01, ktoré majú vplyv na harmonogram realizácie Diela a jeho zmluvnú cenu“, pričom sa odvoláva na „pretrvávajúce nezrovnalosti Dokumentácie Objednávateľa, ktorá mala byť použitá pri realizácii Diela podľa čl. 1.8“.

Zhotoviteľ reaguje na list Stavebného dozoru, avšak ignoruje požiadavku aby k poslednému dňu mesiaca, predložil priebežný nárok č. 81 s nárokovaným akumulovaným oneskorením a primerane zdôvodnenou čiastkou, ktorú toto oneskorenie spôsobuje. Napriek požiadavke SD, Zhotoviteľ priebežný nárok v zmluvne požadovanej forme a s príslušným zdôvodnením nedoložil.

Zhotoviteľ v časti IV, bez riadneho zdôvodnenia a doloženia, uvádza omeškanie zakladania pravého MO o 57 dní a ľavého MO o 222 dní oproti harmonogramu z Dodatku č. 17, pričom Zhotoviteľ porovnáva iba posun dátumov ukončenia daných činností. Nie je doložená žiadna časová analýza dopadov na kritickú cestu a ani nie je spomenuté aké mitigačné opatrenia Zhotoviteľ implementoval za účelom minimalizovania dopadov na Lehotu výstavby v dôsledku údajného nedodania čistopisov zmenovej DRS SO 51-33-01.

- **List 233-25-ALD** zo dňa 27.5.2025: Zhotoviteľ predložil „Nárok č. 81 – priebežné oznámenie o pokračujúcich skutočnostiach ovplyvňujúcich realizáciu SO 51-33-01, ktoré majú vplyv na harmonogram realizácie Diela a jeho zmluvnú cenu“, a uvádza predpokladaný nový termín splnenia Mílnika č. 3c) zo dňa 4.6.2025 na 28.10.2025 čo predstavuje oneskorenie v trvaní 146 dní s priamym dopadom na Lehotu výstavby.

K listu Zhotoviteľa je priložený návrh aktualizovaného harmonogramu k 30.4.2025 pre mostný objekt SO 51-33-01 s dátumom ukončenia statickej zaťažovacej skúšky 30.12.2025, čo je o 137 dní neskoršie ako je dátum ukončenia LV podľa Dodatku č. 17.

- **List 323-25-ALD** zo dňa 23.7.2025: Zhotoviteľ predložil „Nárok č. 81 – priebežné oznámenie o pokračujúcich skutočnostiach ovplyvňujúcich realizáciu SO 51-33-01, ktoré majú vplyv na harmonogram realizácie Diela a jeho zmluvnú cenu, vyhodnotené ku dňu 30.6.2025“. Predloženie aktualizovaného harmonogramu pre SO 51-33-01, vyhodnoteného ku dňu 30.6.2025.

Bezriadneho zdôvodnenia Zhotoviteľ uvádza dátum ukončenia statickej zaťažovacej skúšky 12.2.2025, čo je o 44 dní neskoršie ako je dátum uvedený v aktualizovanom harmonograme k 30.4.2025. Zhotoviteľ zakladá svoj nárok s odvolaním sa na nedodanie zmenovej DRS opomínajúc skutočnosť, že priebežne dostával pokyny, ktoré mu umožnili pokračovať v prácach. Samotná argumentácia, že zmenová DRS nie je dodaná neoprávňuje Zhotoviteľa k predĺženiu LV obzvlášť v prípadoch, keď konkrétne práce, pre ktoré nie je zmenová DRS k dispozícii sú už Zhotoviteľom vykonané na základe pokynov SD alebo AD.

SD je toho názoru, že na základe vyhodnotenia progresu prác na SO 51-33-01 ku koncu júla 2025 nie je dôvod aby Zhotoviteľ nemohol dodržať harmonogram priložený k listu Zhotoviteľa 233-25-ALD zo dňa 27.5.2025 s dátumom ukončenia statickej zaťažovacej skúšky dňa 30.12.2025.

- **List 327-25-ALD** zo dňa 25.7.2025: Zhotoviteľ predložil „Nárok č. 81 – priebežné oznámenie o pokračujúcich skutočnostiach ovplyvňujúcich realizáciu SO 51-33-01, ktoré majú vplyv na harmonogram realizácie Diela a jeho zmluvnú cenu, vyhodnotené ku dňu 25.7.2025“. Prerušenie prác na časti Diela do dňa 23.7.2025 (nosná konštrukcia) z dôvodu nedodanej dokumentácie Objednávateľa.

Zhotoviteľ sa odvoláva na problémy súvisiace s trhlinami na LM v oblasti krajných priečnikov a na dohody medzi Objednávateľom, Zhotoviteľom a AD naznačujúce, že potrebné pokyny na riešenie problematiky trhlín budú vydané do 31.7.2025. Zhotoviteľ taktiež upozorňuje na nekompletnosť projektovej dokumentácie pre práce súvisiace s dokončením SO 51-33-01.

#### **Stanovisko SD.**

Na základe predložení Zhotoviteľa, SD uznáva, že nekompletnosť a nedostatky v projektovej dokumentácii majú dopad na postup prác na SO 51-33-01, v dôsledku čoho sa tento objekt dostáva na kritickú cestu a ovplyvňuje preberanie Diela podľa podčl. 10.1 ZP. Podľa Dodatku č. 17, Lehota výstavby bola ukončená dňom 15.8.2025. Keďže Zhotoviteľ nepredložil dostatočne detailnú a presvedčivú časovú analýzu dopadov nárokových udalostí na kritickú cestu, ktorá by jednoznačne k príčine priradila dôsledok a riadne odôvodnila oprávnenosť nároku na predĺženie Lehoty výstavby o konkrétny počet dní, predĺženie Lehoty výstavby nebolo doťeraz Stavebným dozorom potvrdené.

Zhotoviteľ sa snaží zdôvodniť oprávnenosť nároku na predĺženie Lehoty výstavby iba porovnaním dátumov začatia/ukončenia pracovných činností z harmonogramu podľa Dodatku č. 17 a „aktuálneho harmonogramu“, pričom nezohľadňuje skutočnosť, že nedostatky a nekompletná dokumentácia mali vplyv iba na špecifické pracovné činnosti, ktoré sa následne dostali na kritickú cestu.

V súlade s postupom pri rozhodovaní podľa podčl. 3.5, SD konzultoval problematiku predĺženia LV v dôsledku nedostatkov a nekompletnosti projektovej dokumentácie pre dokončenie SO 51-33-01 s oboma Stranami a za týmto účelom dňa 20.8.2025 bolo zvolané spoločné stretnutie Strán a SD. Na

stretnutí bolo dohodnuté, že Objednávateľ pripraví harmonogram dodania chýbajúcej alebo upravenej dokumentácie a na tomto základe Zhotoviteľ pripraví harmonogram pre postup prác na dokončenie kritického objektu SO 51-33-01. Úlohou Zhotoviteľa bolo taktiež identifikovať a zdôvodniť jednotlivé udalosti vyplývajúce z nedostatkov a nekompletnosti projektovej dokumentácie, ktoré mali alebo majú priamy vplyv na pracovné činnosti na kritickvej ceste pre SO 51-33-01. Za týmto účelom sa v priebehu septembra 2025 uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí (1.9., 4.9., 8.9., 10.9.), na ktorých sa detailne prediskutovali udalosti, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na kritickú cestu.

V dňoch 24 a 25.9.2025 sa uskutočnilo stretnutie so Stranami za účelom posúdenia stavu projektovej dokumentácie a prípravy aktuálneho realistického harmonogramu, ktorý by zohľadňoval udalosti vyplývajúce z nedostatkov a nekompletnosti projektovej dokumentácie. Nakoľko projektová dokumentácia nebola kompletná ani koncom septembra 2025, dňa 13.10.2025, SD predložil Objednávateľovi zoznam objektov a prác, ktoré sú naďalej ovplyvnené týmito nedostatkami.

Na stretnutí SD so Stranami dňa 10.11.2025, Zhotoviteľ predložil návrh harmonogramu, do ktorého boli zapracované jednotlivé udalosti majúce vplyv na kritickú cestu. Tento návrh harmonogramu obsahuje postup prác na SO 51-33-01, ktorý určuje kritickú cestu pre dokončenie Diela ako aj postup prác na ostatných objektoch, ktoré ešte nie sú v tomto čase dokončené. Návrh harmonogramu bol následne dňa 13.11.2025 detailne prekonzultovaný so Stranami, pričom bola dosiahnutá zhoda Strán a SD, že plánované dokončenie prác na objekte SO 51-33-01 do 31.3.2026 pre účely podčl. 10.1 Preberanie Diela je za daných okolností realistické a odôvodnené. Stavebný dozor mal k návrhu harmonogramu pripomienky, ktoré Strany akceptovali. Upravený harmonogram obsahujúci všetky činnosti, ktoré je potrebné dokončiť pre účely prebratia Diela podľa podčl. 10.1 ZP akceptovaný Stranami a SD tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Rozhodnutia ako Príloha č. 1. V Prílohe č. 2 sa na CD nachádza kompletná podporná dokumentácia (evidencia dôkazov) pre udalosti č. 1 až 7.

### **Zdôvodnenie stanoviska SD.**

SD považuje udalosti vyplývajúce z nedostatkov a nekompletnosti projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenie Zhotoviteľom za oprávnené. Tieto udalosti boli priebežne verifikované a konzultované so Stranami. Udalosti súvisiace s mostným objektom SO 51-33-01 s priamym vplyvom/dopadom na kritickú cestu sú nasledovné:

### **Ľavý most:**

#### **Udalosť č. 1 – výkopové práce pre spodnú stavbu**

Nezrovnalosti v projektovej dokumentácii - výkresy tvaru definovali iné rozmery ako boli uvažované vo výkresoch výstuže týchto prvkov. Dňa 13.1.2023 a 13.6.2024 Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa o vysvetlenie nezrovnalostí. Upravený výkres tvaru spodnej stavby bol dodaný 14.6.2024. Následne prebehla konzultácia s projektantom a príprava na výkopové práce pre podpery č. 2, 4, 6 a 8, ktoré začali 26.6.2024. Výkopové práce a obstaranie výstuže nebolo možné realizovať bez upraveného výkresu tvaru spodnej stavby.

Podporná dokumentácia (evidencia dôkazov):

Dátum	Popis	Komunik.	Identifikácia kom.	Autor	Adresát
03/01/2023	Oznámenie o rozpore v tvare spodnej stavby LM	mail	03/01/2023 16:39	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
13/06/2024	Opakovaná žiadosť o učenie správneho tvaru SS LM	mail	13/06/2024 17:51	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
14/06/2024	Dodanie výkresu tvaru spodnej stavby LM	mail	14/06/2024 14:48	Ing. Masaryk AD	Zhotoviteľ

### Udalosť č. 2 – realizácia vzpier

Nezrovnalosti v projektovej dokumentácii – počas realizácie prác bol zistený nesúlad medzi výkresmi tvaru a vystuženia vzpery s dopadom na spôsob vystuženia základov, nesprávne dĺžky prútov v návrhu vystuženia, chýbajúce detaily zhotovenia vrubového kĺbu vzpery. Zhotoviteľ požiadal mailom a zápisom v stavebnom denníku o úpravu súvisiacich výkresov. Upravený výkres výstuže bol dodaný mailom dňa 14.2.2025, natočenie vzpier bolo riešené zápisom SD v stavebnom denníku.

Podporná dokumentácia (evidencia dôkazov):

Dátum	Popis	Komunik.	Identifikácia kom.	Autor	Adresát
08/11/2024	Opakovaná žiadosť, nezrovnalosti v tvare vzpery	mail	08/11/2024 17:06	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
26/11/2024	Opakovaná žiadosť, nezrovnalosti v tvare vzpery	mail	26/11/2024 16:45	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
06/02/2025	Žiadosť o dodanie detailu vzpery - vrubového kĺbu	mail	06/02/2025 17:58	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk, Ing. Kušnír AD
13/02/2025	Žiadosť o dodanie výkresu vzpery	Stavebný denník	51-33-01 l.č. 2123235	Zápis Zhotoviteľa	-
14/02/2025	Dodanie výkresu výstuže vzpery	mail	14/02/2025 15:06		Zhotoviteľ
28/04/2025	Potvrdenie natočenia vzpier v SD	Stavebný denník	51-33-01 l.č. 2271757	Zápis AD	-

### Udalosť č. 3 – chyby v návrhu predpätia

Nezrovnalosti v projektovej dokumentácii – v návrhu predpätia boli zistené chyby nosnej konštrukcie (navrhnuté pasívne kotvy na oboch stranách kábla a nevhodné polohy kotiev), v dôsledku ktorých nebolo možné predopnúť jednu káblovú skupinu. V dôsledku nedostatkov v

projektovej dokumentácii Zhotoviteľ nemohol včas vhodné predpínacie systémy, dodanie ktorých malo vplyv na priebeh predpínacích prác.

Podporná dokumentácia (evidencia dôkazov):

Dátum	Popis	Komunik.	Identifikácia kom.	Autor	Adresát
24/02/2023	Oznámenie o chybe v systéme predpätia, žiadosť o upresnenie AD	mail	24/02/2023 15:49	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
06/03/2023	Opakovaná žiadosť	mail	06/03/2023 11:52	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
12/10/2023	Opakovaná žiadosť	mail	12/10/2023 14:20	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
24/10/2023	Opakovaná žiadosť	mail	24/10/2023 08:59	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
05/04/2024	Opakovaná žiadosť	mail	05/04/2024 08:42	Zhotoviteľ	Ing. Kušník AD
19/04/2024	Opakovaná žiadosť	mail	19/04/2024 11:02	Zhotoviteľ	Ing. Kušník AD
24/05/2024	Opakovaná žiadosť	mail	25/05/2024 18:39	Zhotoviteľ	Ing. Kušník AD
08/11/2024	Opakovaná žiadosť, nezrovnalosti v tvare vzpery	mail	08/11/2024 17:06	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
26/11/2024	Opakovaná žiadosť, nezrovnalosti v tvare vzpery	mail	26/11/2024 16:45	Zhotoviteľ	Ing. Masaryk AD
31/01/2025	Nárok č. 81 oznámenie o nedostatkoch PD - predpätie, tvar SS	listom	list č. 046-25-ALD-D	Zhotoviteľ	Stavebný Dozor
28/03/2025	Dodanie zDRS zmena predpätia a doplnenie výstuže NK	zDRS	Preberací protokol	Stavebný dozor	Zhotoviteľ
10/04/2025	Dodanie zDRS oprava tvaru LM NK a doplnenie výstuže LM+PM NK	zDRS	Preberací protokol	Stavebný dozor	Zhotoviteľ
23/04/2025	Dodanie úpravy kotvovej oblasti predpätia	mail	23/04/2025 08:42	Ing. Masaryk AD	Zhotoviteľ
28/04/2025	Dodanie úpravy tabuliek výstuže NK	zDRS	Preberací protokol	Stavebný dozor	Zhotoviteľ

### Trhliny na NK

Po predopnutí a oddebnení ľavého mostu boli zistené trhliny v nosnej konštrukcii na spodnej ploche hlavných trémov, hornom povrchu mostovky nad oporami, v oblasti predpínacích kotiev a driekov krajných opôr. Na základe týchto zistení, za účelom obmedzenia rizika vzniku obdobných trhlín na pravom moste navrhol projektant Objednávateľa doplnenie dodatočnej výstuže do opôr a trémov nosnej konštrukcie pravého mostu.

Podporná dokumentácia (evidencia dôkazov):

Dátum	Popis	Komunik.	Identifikácia kom.	Autor	Adresát
16/07/2025	Zápis v stavebnom denníku o vzniku trhlín NK+SS LM	Stavebný denník	51-33-01 l.č. 2271784	Zápis Zhotoviteľa	-
09/09/2025	analýza vzniku trhlín na LM, odborný posudok	mail	odb. posudok + návrh	Ing. Masaryk AD	Zhotoviteľ, SD

Udalosti č. 1, 2 a 3 mali dopad na realizáciu prác na ľavom moste a spôsobili omeškanie prác oproti pôvodnému harmonogramu avšak rozhodujúci dopad na Lehotu výstavby je spôsobený v dôsledku udalostí č. 4, 5 a 6, ktoré súviseli s prácami na pravom moste.

### Pravý most:

#### Udalosť č. 4 – nedostatočný návrh zakladania a utesnenia stavebných jám

Zhotoviteľ na základe kopaných sond a kontroly IGPH projektu zistil, že pri návrhu zakladania a utesnenia stavebných jám sa vychádzalo z nesprávnych podkladov a pri realizácii výkopov podľa DRS dôjde k zatopeniu stavebných jám pri Chorvátskom ramene, pričom túto skutočnosť oznámil nárokom č. 31 a požiadal Objednávateľa o dodanie upravenej projektovej dokumentácie utesnenia stavebných jám pre ľavý aj pravý most. Zmenová DRS pre ľavý most bola dodaná dňa 22.3.2024 a následne mohli začať práce na tryskovej injektáži. Zmenová DRS pre pravý most bola dodaná až dňa 14.3.2025 a práce na tryskovej injektáži začali 18.3.2025.

Podporná dokumentácia (evidencia dôkazov):

Dátum	Popis	Komunik.	Identifikácia kom.	Autor	Adresát
21/03/2023	Nárok č.31 oznámenie o výške HPV, žiadosť o dodanie projektu utesnenia jamy	listom	List č. 109-23-ALD-D	Zhotoviteľ	Stavebný dozor
22/03/2024	Dodanie zDRS trysková injektáž LM	zDRS	Preberací protokol	Stavebný dozor	Zhotoviteľ

14/03/2025	Dodanie zDRS trysková injektáž PM, P3 a P5	zDRS	Preberací protokol	Stavebný dozor	Zhotoviteľ
------------	--	------	--------------------	----------------	------------

#### Udalosť č. 5 – nedostatok kapacít v dôsledku zmeny následnosti činností

V pôvodnom harmonograme podľa Dodatku č. 17, Zhotoviteľ plánoval vykonať všetky pracovné činnosti na ľavom moste (zakladanie podpier, spodná stavba, nosná konštrukcia, príslušenstvo a dokončovacie práce) až po zaťažkávaciu skúšku a následne presunúť kapacity na pravý most a postupne vykonávať tie isté činnosti až po zaťažkávaciu skúšku na pravom moste. V dôsledku udalosti č. 3 na ľavom moste sa práce na debnení, armovaní a betónovaní presunuli do obdobia od 24.5.2025 do 25.9.2025 počas, ktorého už paralelne prebiehali práce aj na výkopoch a realizácii spodnej stavby na pravom moste. Keďže práce na činnosti debnenie, armovanie a betónovanie na ľavom moste majú prioritu, v období od 24.5. 2025 do 22.6.2025 Zhotoviteľ presunul kapacity na ľavý most v dôsledku čoho došlo k posunu činnosti realizácia spodnej stavby na pravom moste o 29 dní.

#### Udalosť č. 6 – doplnenie výstuže do opôr na PM

V súvislosti so vznikom trhlín na ľavom moste (viď udalosť č. 3) do projektovej dokumentácie pre opory na pravom moste bola dňa 30.7.2025 prostredníctvom zDRS doplnená výstuž a následne dňa 13.8.2025 upravená. Až po dodaní upravenej zmenovej projektovej dokumentácie mohol Zhotoviteľ obstaráť dodatočnú výstuž a pokračovať s následnými prácami.

Podporná dokumentácia (evidencia dôkazov):

Dátum	Popis	Komunik.	Identifikácia kom.	Autor	Adresát
16/07/2025	Zápis v stavebnom denníku o vzniku trhlín NK+SS LM	Stavebný denník	51-33-01 l.č. 2271784	Zápis Zhotoviteľa	-
23/07/2025	žiadosť o PD opory	Stavebný denník		Zápis Zhotoviteľa	-
30/07/2025	Dodanie zDRS doplnenie výstuže do opory PM	zDRS	Preberací protokol	Stavebný Dozor	Zhotoviteľ
14/08/2025	Dodanie zDRS zmena výstuže opory PM	zDRS	Preberací protokol	Stavebný Dozor	Zhotoviteľ

#### Udalosť č. 7 – doplnenie výstuže do NK

V súvislosti so vznikom trhlín na ľavom moste (viď udalosť č. 3) vypracoval projektant analýzu vzniku trhlín a odborné posúdenie pre nápravné opatrenia, ktoré sa majú aplikovať na nosnú konštrukciu pravého mosta. Tieto podklady boli dňa 9.9.2025 Stavebným dozorom zaslané Zhotoviteľovi.

Následne, prostredníctvom zDRS bola upravená výstuž nosnej konštrukcie vrátane tvaru a výstuže krídiel. Upravená zDRS bola Zhotoviteľova doručená dňa 17.9.2025. Až po dodaní upravenej zmenovej projektovej dokumentácie mohol Zhotoviteľ obstaráť dodatočnú výstuž a pokračovať s následnými prácami.

Podporná dokumentácia (evidencia dôkazov):

Dátum	Popis	Komunik.	Identifikácia kom.	Autor	Adresát
16/07/2025	Zápis v SD o vzniku trhlín NK+SS LM	Stavebný denník	51-33-01 I.č. 2271784	Zápis Zhotoviteľa	-
05/09/2025	Doplnenie výstuže NK PM	mail	05/09/2025	Ing. Masaryk AD	Zhotoviteľ, SD
09/09/2025	Analýza vzniku trhlín na LM, odborný posudok	mail	Odb. posudok + návrh	Ing. Masaryk AD	Zhotoviteľ, SD
17/09/2025	zDRS zmeny výstuže NK, tvaru a výstuže krídiel	zDRS	Preberací protokol	Stavebný dozor	Zhotoviteľ

### Zdôvodnenie predĺženia Lehoty výstavby do 31.3.2026

Na základe podkladov predložených Zhotoviteľom nedostatky dokumentácie a nekompletná dokumentácia majú vplyv na dokončenie mostného objektu SO 51-33-01, ktorý sa nachádza mimo električkovej trate a tak nebráni užívaniu samotnej trate. Dokončenie ostatných objektov nemá priamy dopad na kritickú cestu.

Keďže podľa Zmluvy sa vyžaduje, aby objekt SO 51-33-01 bol dokončený pre účely podčl. 10.1 *Preberanie Diela*, jeho nedokončenie má priamy vplyv na Lehotu výstavby. Pre účely zdôvodnenia predĺženia Lehoty výstavby je preto dôležité posúdiť dopad vyššie uvedených udalostí na kritickú cestu.

Ako je uvedené vyššie, udalosti č. 1, 2 a 3 mali dopad na realizáciu prác na ľavom moste a spôsobili omeškanie prác oproti pôvodnému harmonogramu avšak rozhodujúci dopad na kritickú cestu a teda na Lehotu výstavby je spôsobený v dôsledku udalostí č. 4, 5 a 6, ktoré súviseli s prácami na pravom moste.

V pôvodnom harmonograme podľa Dodatku č. 17, Zhotoviteľ plánoval vykonať všetky pracovné činnosti na ľavom moste (zakladanie podpier, spodná stavba, nosná konštrukcia, príslušenstvo a dokončovacie práce) až po zaťažkávaciú skúšku a následne presunúť kapacity na pravý most a postupne vykonávať tie isté činnosti až po zaťažkávaciú skúšku na pravom moste. V dôsledku udalostí č. 1 a 2 nastalo posunutie činnosti zakladanie podpier a spodná stavba, udalosť č. 3 mala priamy dopad na realizáciu nosnej konštrukcie. Za daných okolností bolo potrebné aplikovať mitigačné opatrenia za účelom zmiernenia dôsledkov udalostí č. 1, 2 a 3 a na rozdiel od pôvodne

plánovaného postupu prác, Zhotoviteľ dňa 6.2.2025 začal paralelne s prácami na ľavom moste vykonávať aj práce na pravom moste, konkrétne práce na zakladaní podpier č. 1, 3, 5 a 7, a následne sa pokračovalo s prácami na spodnej stavbe. Takýto prístupom sa efektívnejšie využili dostupné kapacity, čo malo pozitívny dopad aj na postup prác.

Udalosť č. 4 – *nedostatočný návrh zakladania a utesnenia stavebných jám* mala priamy dopad na začiatok realizácie tryskovej iniektáže na podpere č. 3 a 5, v dôsledku čoho sa dátum začatia 18.3.2025 dostal na kritickú cestu.

Udalosť č. 5 – *nedostatok kapacít v dôsledku zmeny následnosti činností*. V dôsledku udalosti č. 3 na ľavom moste sa práce na debnení, armovaní a betónovaní presunuli do obdobia od 24.5.2025 do 25.9.2025 počas ktorého už paralelne prebiehali práce aj na výkopoch a realizácii spodnej stavby na pravom moste. Keďže práce na činnosti debnenie, armovanie a betónovanie na ľavom moste mali z hľadiska technologického postupu prioritu, v období od 24.5.2025 do 22.6.2025 Zhotoviteľ presunul kapacity na ľavý most v dôsledku čoho došlo k posunu činnosti realizácia spodnej stavby na pravom moste o 29 dní.

Udalosť č. 6 – *doplnenie výstuže do opôr na PM* mala priamy dopad na realizáciu opory nosnej konštrukcie, v dôsledku čoho sa dátum začatia 13.8.2025 pre činnosť objednanie materiálu pre opory nosnej konštrukcie dostal na kritickú cestu.

Udalosť č. 7 – *doplnenie výstuže do NK* mala taktiež priamy dopad na činnosť armovanie a betónovanie nosnej konštrukcie, v dôsledku čoho sa dátum začatia 20.9.2025 pre činnosť objednanie materiálu pre nosnú konštrukciu dostal na kritickú cestu.


Stavebný dozor považuje udalosti č. 1 až 7 za odôvodnené a opodstatnené z hľadiska dopadu na následné činnosti. Priložený aktualizovaný harmonogram upravený na základe vyhodnotenia dopadov v dôsledku vplyvu jednotlivých udalostí č. 1 až 7 so zapracovanými pripomienkami ŠD bol pripravený na základe konzultácií so Stranami a je Stranami akceptovaný. Aktualizovaný harmonogram znázorňuje všetky pracovné činnosti ako boli vykonané k dnešnému dátumu ako aj časový plán realizácie všetkých následných činností potrebných pre dokončenie objektu SO 51-33-01, ako aj ostatných objektov, ktoré nie sú ešte dokončené.

V dôsledku dopadov udalostí č. 1 až 7 sa práce na dokončení Diela presúvajú do ďalšieho zimného obdobia a v určitom období sú vykonávané práce súčasne na ľavom aj pravom moste, s čím sa v pôvodnom harmonograme neuvažovalo. Z tohto pohľadu majú príslušné práce primerané trvanie a následnosti jednotlivých činností sú logické a primerane zohľadňujú klimatické podmienky a technologické možnosti (viď preskupenie a koordinácia činností „zhotovenie mostného zvršku“ a „zaťažkávacia skúška“ na ľavom a pravom moste).

#### **Rozhodnutie Stavebného dozoru vo veci predĺženia LV:**

**Stavebný dozor v súlade s podčl. 3.5 týmto potvrdzuje, že dohoda Strán o predĺžení Lehoty výstavby o 228 dní je v súlade so Zmluvou. Týmto sa pôvodná Lehota výstavby upravuje z 1367 dní na 1595 dní, čo znamená dátum dokončenia Diela 31. marca 2026.**

S pozdravom

  
Ing. Zuzana Kolman Sebestová  
predsedníčka predstavenstva

  
Ing. arch. Ľubica Dubeňová  
člen predstavenstva

**Prílohy:**

Príloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram zo dňa 13.11.2025

Príloha č. 2 - CD, Podpomá dokumentácia k udalostiam č. 1 až 7







**Príloha č. 2: Kalkulácia dodatočných nákladov**

		Total Costs	Aug-25 (Second half)	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26
1	Personnel_personál	€ 680.291,93	€ 52.291,93	€ 96.000,00	€ 94.000,00	€ 92.000,00	€ 90.000,00	€ 88.000,00	€ 86.000,00	€ 82.000,00
2	Rent of offices + containers_nájom kancelárií + kontajnerov	€ 23.663,49	€ 2.509,52	€ 3.238,10	€ 3.238,10	€ 3.200,00	€ 3.444,44	€ 2.700,00	€ 2.666,67	€ 2.666,67
3	Rent of Cars + fuel_nájom osobných vozidiel a PHM	€ 25.659,84	€ 2.104,76	€ 3.804,76	€ 3.804,76	€ 3.760,00	€ 3.616,67	€ 2.880,00	€ 2.844,44	€ 2.844,44
4	Energies_poplatky za elektrinu, vodu, komunálny odpad, telefonické paušály, internet, tlačiarenské a upratovacie služby	€ 26.179,37	€ 2.347,62	€ 3.238,10	€ 3.238,10	€ 3.200,00	€ 3.444,44	€ 3.600,00	€ 3.555,56	€ 3.555,56
5	Žeriav + Žeriavnik most 51-33-01	€ 40.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6	Guardery_strážna služba a nájom plotov	€ 47.500,00	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
7	Cameras system_kamerový systém	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.1	Monitoring povrchovej vody	€ 964,50	€ 321,50	€ -	€ -	€ 321,50	€ -	€ -	€ 321,50	€ -
8.2	Monitoring podzemnej vody	€ 472,26	€ 157,42	€ -	€ -	€ 157,42	€ -	€ -	€ 157,42	€ -
8.3	Monitoring biologické prvky kvality	€ 1.131,18	€ -	€ -	€ 1.131,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.4	Správa z monitoringu vôd	€ 9.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 3.400,00	€ -	€ 4.900,00
9.1	Monitoring hluku	€ 2.835,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.835,00	€ -	€ -	€ -	€ -
9.2	Správa z monitoringu hluku	€ 3.768,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.848,00	€ -	€ 1.920,00
10	Maintenance of roads and temporary traffic signs_údržba ciest a cestná dopravná signalizácia*	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
11	Accounting_účtovné služby	€ 25.450,79	€ 1.619,05	€ 3.238,10	€ 3.238,10	€ 3.200,00	€ 3.444,44	€ 3.600,00	€ 3.555,56	€ 3.555,56
12	Performance Bond_zábezpeka na vykonanie prác	€ 105.000,00	€ 7.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
13	Insurance_poistenie	€ 93.400,00	€ 8.711,11	€ 17.422,22	€ 17.422,22	€ 17.422,22	€ 17.422,22	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>Všetky ďalšie platby alebo odpočty splatné podľa Zmluvy podčlánok (14.3 f)</b>		<b>€ 1.094.116,36</b>	<b>€ 88.562,91</b>	<b>€ 152.941,27</b>	<b>€ 152.072,45</b>	<b>€ 152.096,14</b>	<b>€ 148.872,22</b>	<b>€ 137.028,00</b>	<b>€ 130.101,14</b>	<b>€ 132.442,22</b>

\* bez prípadného pustenía dopravy cez ľavý most pri Technopole

Verbatim

CD-R  
compact disc  
recordable

700 MB

52x  
speed  
vitesse  
velocidad

80 min

Dodatok č. 33 k bod NSMHDL

Priloha č. 3

	August 2025	September 2025	Október 2025	November 2025	December 2025	Január 2026	Február 2026	Marec 2026
Monitoring povrchovej vody	x			x			x	
Monitoring podzemnej vody	x			x			x	
Monitoring biologické prvky kvality			x					
Monitoring hluku				x				
Správa z monitoringu vôd					x	x		x
Správa z monitoringu hluku						x		x

## PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu pre hl. m. Varšava pod číslom zápisu: 0000288135,

vo veci jej organizačnej zložky ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 614 339, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, vložka číslo: 3694/B (ďalej len „Splnomocniteľ“)

### týmto splnomocňuje

pána Giovanni Calà, dátum narodenia: [REDACTED] bytom: [REDACTED] Slovenská republika (ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v našom mene a zastúpení konať vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2, časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „Dielo“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „Investor“ a „Zmluva o dielo“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (I) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (II) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie

## POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, with its registered office at ul. Wołoska 5, 02-675 Warsaw, Poland, a limited liability company registered with the Commercial register of the District Court for the capital city Warsaw under registration No.: 0000288135,

in the matter of its branch ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, with registered office at: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, the Slovak Republic, BIN: 50 614 339, registered at the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section Po, File No. 3694/B (hereinafter referred to as the "Principal")

### grants this power of attorney to

Mr. Giovanni Calà, date of birth: [REDACTED] residing at: [REDACTED] Slovakia (hereinafter referred to as the "Principal")

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works "City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor" (the "Works") on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the "Investor" and the "Contract for Work").

The Power of Attorney is expressly granted

- (I) to act on behalf of the Principal in relation to the investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (II) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the

je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume 1,000.000,- EUR v jednotlivom prípade,

(iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to odo dňa 01.07.2025 do dňa 28.02.2026 (vrátane).

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne. Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of EUR 1,000,000 in an individual case,

(iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

The validity of this power of attorney is limited by time, i.e., from 01.07.2025 till 28.02.2026 (inclusive).

The Representative is authorised to act individually. This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/in Warsaw dňa/on 27/06/2025



**ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
Shuhong He  
predseda predstavenstva / Chairman of the Board of Directors

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.  
I accept this power of attorney to its full extent.

V/in Bratislava dňa/on 30/6/2025



Giovanni Calà



## PLNOMOCENSTVO

**ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**, so sídlom: Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Madride, pod číslom zápisu: zväzok 2676, kniha 2009, tretí oddiel, list č. 139, strana č. 17979, referencia M-7401 (ďalej len „**Splnomociteľ**“)

týmto splnomocňuje

pána **Giovanni Calà**, dátum narodenia: [REDACTED]  
bytom: [REDACTED] Slovenská  
republika (ďalej len „**Splnomocnenec**“)

aby v našom mene a zastúpení konal vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „**Dielo**“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „**Investor**“ a „**Zmluva o dielo**“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume 1,000.000,- EUR v jednotlivom prípade,
- (iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

## POWER OF ATTORNEY

**ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**, with its registered office at Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Spain, a joint stock company registered in the Commercial Registry of Madrid, under number of registration: volume 2676, the book 2009, the 3rd section, number of the sheet 139, page number 17979, reference M-7401 (hereinafter referred to as the “**Principal**”)

grants this power of attorney to

Mr. **Giovanni Calà**, date of birth: [REDACTED] residing at: [REDACTED] Slovakia (hereinafter referred to as the “**Principal**”)

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works “City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor” (the “**Works**”) on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the “**Investor**” and the “**Contract for Work**”).

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the Investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of EUR 1,000,000 in an individual case,
- (iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Díela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to odo dňa 01.07.2025 do dňa 31.12.2025 (vrátane).

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne a splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

The validity of this power of attorney is limited by time, i.e., from 01.07.2025 till 31.12.2025 (inclusive).

The Representative is authorised to act individually and is authorized to appoint a substitute for executing above mentioned tasks.

This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/In Madrid dňa/on 26 06 2025



**ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**

**Roberto Gomez Blanco**

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ/  
member of the Board of Directors and Chief Executive Officer

**Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.**

*I accept this power of attorney to its full extent.*

V/In Bratislava dňa/on

27/06/2025



Giovanni Calà