

DODATOK č. 2

MAGZD2500190 k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500230 zo dňa 05.06.2025

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „**Dodatok č. 2**“)

uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
BIC/SWIFT:
konajúci prostredníctvom: Ing. Tatiana Kratochvílová - prvá námestníčka primátora
kontaktná osoba/osoby: Ing. Milan Raus - vedúci oddelenia dopravných stavieb, Ing. Igor Just - riaditeľ sekcie výstavby

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ENERGA s.r.o.**
Sídlo: Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina
IČO: 50778501
DIČ: 2120481594
IČ DPH: SK2120481594
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 67487/L
Štatutárny orgán: Ing. Milan Martinkovič, konateľ

Kontaktná osoba/osoby:

Ing. Milan Martinkovič, konateľ

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500230 zo dňa 05.06.2025 (ďalej len „Zmluva o dielo“), pričom pojmy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré nie sú osobitne definované v tomto Dodatku č. 2, majú význam, aký je im pripísaný v Zmluve o dielo:

Článok I.

Preambula

Kedže:

1. Dňa 05.06.2025 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia Diela vymedzeného, okrem iného, podrobne v článku 2.2.3 Zmluvy o dielo;
2. Zmluva o dielo vymedzila Lehotu realizácie v článku 1.1 (*Definície*) Zmluvy o dielo tak, že táto sa začína Dátumom začatia prác a končí sa v deň uvedený v Harmonograme, najneskôr však 11 mesiacov od Dátumu začatia prác;
3. Z dôvodu trvania verejného obstarávania, ktorého výsledkom je Zmluva o dielo a z dôvodu predchádzania ohrozenia externého financovania na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré je nevyhnutným predpokladom realizácie Diela, bolo potrebné skrátiť Lehotu realizácie a zodpovedajúcim spôsobom pripraviť Harmonogram čoho výsledkom bolo uzatvorenie Dodatku č. 1 dňa 05.06.2025;
4. Vzhľadom na okolnosti, ktoré spôsobili omeškanie sa zmluvné strany dohodli, že je potrebné upraviť Lehotu realizácie v článku 1.1 (*Definície*) Zmluvy o dielo na pôvodne dohodnutú lehotu tak, že táto sa začína Dátumom začatia prác a končí sa v deň uvedený v Harmonograme, najneskôr však 11 mesiacov od Dátumu začatia prác;
5. Dodatok č. 2 sa uzatvára s odkazom na § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo podľa § 18 ods. 1 písm.

e) Zákona o verejnom obstarávaní, keďže Lehota realizácie sa navracia späť do pôvodne dohodnutej dĺžky realizácie v zmysle Zmluvy o dielo v znení platnom a účinnom pred uzavretím Dodatku č. 1. Navrhovaná zmena nemení charakter zákazky, nemení ekonomickú rovnováhu pôvodnej zmluvy v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý by nebol pôvodne predpokladaný, a ani nevytvára a/alebo nemení podmienky, ktoré by v čase súťaže mohli mať vplyv na účasť alebo postavenie uchádzačov;

Článok II.

Zmeny Zmluvy o dielo

1. Definícia Lehoty realizácie podľa článku 1.1 (*Definície*) Zmluvy o dielo sa mení tak, že bude znieť nasledovne:

„Lehota realizácie“ znamená dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho časti (podľa okolností) podľa článku 5.2 (Lehota realizácie) tejto Zmluvy, ktorá sa začína Dátumom začatia prác a končí sa v deň uvedený v Harmonograme, najneskôr však 11 (slovom: jedenásť) mesiacov od Dátumu začatia prác.“

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá Dozoru Objednávateľa Harmonogram zodpovedajúci zmene Zmluvy o dielo podľa tohto Dodatku č. 2 v lehote do desiatich (10) Dní odo dňa podpisu tohto Dodatku č. 2. Tento Harmonogram sa stane súčasťou a Prílohou č. 4 Zmluvy o dielo v zmysle článku 5.3 (*Harmonogram*) Zmluvy o dielo a v plnom rozsahu sa naň budú aplikovať všetky ustanovenia týkajúce sa Harmonogramu podľa Zmluvy o dielo. Pre vylúčenie pochybností sa výslovne dojednáva, že Zhotoviteľ nie je povinný vypracovať Harmonogram zohľadňujúci Lehotu realizácie v jej pôvodnej maximálnej dĺžke podľa Zmluvy o dielo pred účinnosťou tohto Dodatku č. 2.
2. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že ustanoveniami tohto Dodatku č. 2 sa Zmluva o dielo mení len v rozsahu výslovne v ňom stanovenom. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že tento Dodatok č. 2 mení Zmluvu o dielo len v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu potrebnom na adresovanie skutočností, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2.

3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 2 oboznámili, že Dodatok č. 2 bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani v omyle a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 2 pripájajú vlastnoručné podpisy svojich oprávnených zástupcov.
5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom tohto Dodatku č. 2, zostávajú nezmenené v platnosti.
6. Tento Dodatok č. 2 bol vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa :

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová - prvá námestníčka primátora

V Bratislave, dňa

Za Zhotoviteľa:

ENERGA s.r.o.

Ing. Milan Martinkovič