

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500282

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „P+R Janíkov dvor“

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

uzavretý medzi

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO:	00603481
DIČ:	2020372596
BIC:	CEKOSKBX
IBAN:	SK28 7500 0000 0000 2582 8023

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:	PORR s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava
Zapísaná:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sro, vložka č 42018/B dňa 01.11.2012
Štatutárny zástupca:	Ing. Antonín Daňa, konateľ Ing. Dušan Čížek, konateľ Ing. Peter Suchý, konateľ Ing. Vladimír Řípa, konateľ
IČO:	36 667 102
DIČ:	2022228109
IČ DPH:	SK2022228109
BIC:	TATRSKBX
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2617 8184

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „**zmluvné strany**“ a jednotlivo alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „**zmluvná strana**“

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.07.2025 Zmluvu o dielo č. MAGZBR2500282, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.08.2025 a na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal, že pre Objednávateľa zhotoví dielo špecifikované v zmluve, toto dielo mu odovzdá a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti, a Objednávateľ sa zaviazal vykonané dielo bez vád od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie (ďalej len „**Zmluva**“).

Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo bola ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbu „P+R Janíkov dvor“ (ďalej len „**Stavba**“). Rozsah a obsah

predmetu zákazky je daný v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky. Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitné zákazky podľa § 110 zákona o verejnom obstarávaní.

Počas plnenia predmetu Zmluvy vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. Dodatku č. 1.

Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní s ohľadom na skutočnosť, že rozsah a charakter navrhovaných nevyhnutných stavebných prác, ktoré nebolo možné predvídať, odôvodňujú potrebu zvýšenia ceny diela a predĺženia termínu plnenia a pristupujú k úprave zmeny svojich vzájomných práv a povinností zo Zmluvy o dielo a k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1.

Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany v súlade s článkom V, bod 5.6 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 1.

Čl. I

Predmet a účel Dodatku č. 1

- 1.1 Počas realizácie stavebných prác Zhotoviteľom, po odhalení skrytých existujúcich konštrukcií na Stavbe, boli identifikované nové skutočnosti a okolnosti, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pri uzatváraní Zmluvy, nie sú uvedené v projektovej dokumentácii Stavby, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k Zmluve, a nie sú riešené v príslušných rozhodnutiach, podmienkach alebo požiadavkách Zmluvy. Jedná sa o nedostatočnú hĺbku jestvujúceho STL plynovodu pod povrchom terénu, ktorá musela byť vyriešená inak, ako sa predpokladalo v projektovej dokumentácii Stavby, nakoľko po odhalení týchto skrytých konštrukcií sa postup výstavby navrhovaný v projektovej dokumentácii Stavby nedal realizovať a bolo nevyhnutné ich vykonať iným spôsobom. Ich následkom vznikli nové požiadavky na Zhotoviteľa, ktoré navyšujú cenu za dodanie diela, ktoré je predmetom Zmluvy, a predlžujú zmluvný termín plnenia.
- 1.2 Predmetom Dodatku č. 1 je navýšenie ceny diela za vykonanie naviac prác spočívajúcich vo vybudovaní chráničky jestvujúceho STL plynovodu, ako aj s tým súvisiace predĺženie termínu plnenia. Bližšia špecifikácia predmetných prác v zmysle predchádzajúcej vety je uvedená v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný bod 5.2 čl. V Zmluvy, ktorý znie:

„Cena diela:

Cena bez DPH

768 242,20 EUR

23% DPH

176 695,71 EUR

Cena celkom vrátane DPH

944 937,91 EUR

Slovom: deväťstoštyridsaťštyritisícdeväťstotridsaťsedem eur a deväťdesiatjeden centov.

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 4 „Rozpočet Zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby) (ďalej len „**Cena diela**“).

sa nahrádza novým znením:

„Cena diela:

Cena bez DPH

842 985,96 EUR

23% DPH

193 886,76 EUR

Cena celkom vrátane DPH

1 036 872,72 EUR

Slovom: jeden milión tridsaťšesťtisícosemstosedemdesiatdva eur a sedemdesiatdva centov.

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 4 „Rozpočet Zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby) a prílohy Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Cena diela**“).

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 4.1 čl. IV Zmluvy, ktorý znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy **v lehote do 4 mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.“

sa nahrádza novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy **v lehote do 180 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.“


Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú Zhotoviteľ nezmenené.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 1 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 2.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvoria nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 Rekapitulácia objektov Stavby po Dodatku č. 1
 - Príloha č. 2 Výkaz výmer k SO 01 po Dodatku č. 1
- 2.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

v Bratislave




Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Za Zhotoviteľa:

v Bratislave



Ing. Antonín Daňa, konateľ PORR s.r.o.



Ing. Peter Suchý, konateľ PORR s.r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1
Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Názov objektu	Zmluvná cena	Dodatok č. 1	Zmluvná cena po Dodatku č. 1	DPH	Zmluvná cena po Dodatku č. 1
SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY	538 191,95	74 743,75	612 935,70	140 975,21	753 910,91
SO 02 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	130 354,56	0,00	130 354,56	29 981,55	160 336,11
SO 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE	39 789,53	0,00	39 789,53	9 151,59	48 941,12
SO 04 - AREÁLOVÉ ROZVODY NN	25 274,02	0,00	25 274,02	5 813,02	31 087,04
SO 05 - NABÍJACIE STANICE	26 991,76	0,00	26 991,76	6 208,10	33 199,86
SO 06 - PRÍPOJKA NN	7 640,39	0,00	7 640,39	1 757,29	9 397,68
Celkom bez DPH	768 242,20	74 743,75	842 985,96	193 886,76	1 036 872,72

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNEŇE PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
00		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								
0003		Geodetické práce								
1	00030221003021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	12847,83	12 847,83	0,000	0,00	1,000	12 847,83
2	00030331003031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	5839,92	5 839,92	0,000	0,00	1,000	5 839,92
0004		Projektové práce								
3	00040222004022.R	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	8993,48	8 993,48	0,000	0,00	1,000	8 993,48
0006		Zariadenie staveniska								
4	00060121006021.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	13903,53	13 903,53	0,000	0,00	1,000	13 903,53
01		Zemné práce								
0102		Odkopávky a prekopávky								
5	01020101010120.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	873,603	6,16	5 381,39	0,000	0,00	873,603	5 381,39
6	01020400020030.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	2 038,866	3,52	7 176,81	0,000	0,00	2 038,866	7 176,81
7	01020400020090.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2 038,866	0,22	448,55	0,000	0,00	2 038,866	448,55
01		Zemné práce								
0103		Hĺbené vykopávky								
8	01030102020020.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	958,240	4,10	3 928,78	0,000	0,00	958,240	3 928,78
9	01030102020090.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	958,240	0,22	210,81	0,000	0,00	958,240	210,81

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNEŇ PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
10	01030201020020.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	111,493	14,47	1 613,30	0,000	0,00	111,493	1 613,30
11	01030201020090.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	111,493	0,22	24,53	0,000	0,00	111,493	24,53
12	01030602070030.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	114,000	1,40	159,60	0,000	0,00	114,000	159,60
13	01030602070110.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	30,000	29,20	876,00	0,000	0,00	30,000	876,00
0104 Konštrukcie z hornín										
14	01040100070030.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 043,510	1,28	3 895,69	0,000	0,00	3 043,510	3 895,69
15	01040100090002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	5 630,494	4,09	23 028,72	0,000	0,00	5 630,494	23 028,72
16	01040202020010.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horníny v aktívnej zóne	m3	1 124,688	10,14	11 404,34	0,000	0,00	1 124,688	11 404,34
17	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	2 586,782	7,36	19 038,72	0,000	0,00	2 586,782	19 038,72
		1124,688 * 2,3		2 586,782						
18	01040401070010.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,140	2,04	14,57	0,000	0,00	7,140	14,57
19	103110000100.R1	Zeolit fr. 8/16	t	0,414	1751,98	725,32	0,000	0,00	0,414	725,32
20	103110000100.R2	Kompost do výsadbovej jamy - výmena 80% pôvodnej zeminy smesou substrátou pôvodná zemina, záhradnícky substrát, kompost 1:3:1	t	0,714	39,71	28,35	0,000	0,00	0,714	28,35
21	103110000100.R3	Záhradnícky substrát do výsadbovej jamy - výmena pôvodnej zeminy zmesou substrátou pôvodná zemina / záhradnícky substrát / kompost 1:3:1	t	2,142	39,71	85,06	0,000	0,00	2,142	85,06
22	010402010R	Montáž prekoreniteľnej pôdnej bunky	kpl	8,000	572,31	4 578,48	0,000	0,00	8,000	4 578,48

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNEŇÉ PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
23	10365000.R1	Výsadbová zemina - substrát pre výsadbu stromov s dovozom	m3	55,296	75,92	4 198,07	0,000	0,00	55,296	4 198,07
24	10365000.R2	Modulárna - prekoreniteľná - pôdna bunka (typu TreeParker standard (80cm/20 buniek) alebo tomu podobný ekvivalent) 800x600x600	kpl	8,000	3328,76	26 630,08	0,000	0,00	8,000	26 630,08
25	01040501070020.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodním sypaniny	m3	96,950	16,78	1 626,82	0,000	0,00	96,950	1 626,82
26	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	222,985	23,83	5 313,73	0,000	0,00	222,985	5 313,73

0106

Premiestnenie

27	01060203010480.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 043,510	1,26	3 834,82	0,000	0,00	3 043,510	3 834,82
28	01060203010490.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	88 261,790	0,36	31 774,24	0,000	0,00	88 261,790	31 774,24
29	01060700070110.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	3 043,510	2,90	8 826,18	0,000	0,00	3 043,510	8 826,18

0108

Povrchové úpravy terénu

30	01080101010010.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 748,960	0,60	2 249,38	0,000	0,00	3 748,960	2 249,38
31	01080401010010.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	147,904	1,64	242,56	0,000	0,00	147,904	242,56
32	01080501010310.S	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	318,665	2,92	930,50	0,000	0,00	318,665	930,50
33	01080501020110.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	1 038,415	0,88	913,81	0,000	0,00	1 038,415	913,81
34	01080502020010.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 038,415	0,82	851,50	0,000	0,00	1 038,415	851,50

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
35	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	25,960	8,06	209,24	0,000	0,00	25,960	209,24
36	01080603122130.R	Zpracovanie kondicionéru do pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,168	583,99	98,11	0,000	0,00	0,168	98,11
37	251910000100.R	Pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov s obsahom P2O5 a s pomerom obsiahnutých živín 1+10+0+45 SiO2	t	0,168	6423,92	1 079,22	0,000	0,00	0,168	1 079,22
38	01080603122130.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,045	583,99	26,28	0,000	0,00	0,045	26,28
39	251910000100.S	Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené	t	0,045	2335,97	105,12	0,000	0,00	0,045	105,12
40	01080801010140.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	114,000	1,40	159,60	0,000	0,00	114,000	159,60
41	02651000R1	Ligustrum vulgare, v 60/80	ks	28,000	3,27	91,56	0,000	0,00	28,000	91,56
42	02651000R2	Weigela florida, v 60/80	ks	3,000	4,20	12,60	0,000	0,00	3,000	12,60
43	02651000R3	Deutzia scabra, v 60/80	ks	20,000	4,20	84,00	0,000	0,00	20,000	84,00
44	02651000R4	Phyladelphus coronarius, v 60/80	ks	36,000	4,67	168,12	0,000	0,00	36,000	168,12
45	02651000R5	Cornus alba, v 60/80	ks	9,000	4,67	42,03	0,000	0,00	9,000	42,03
46	02651000R6	Cornus sericea, v 60/80	ks	18,000	4,91	88,38	0,000	0,00	18,000	88,38
47	01080801010210.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm	ks	30,000	70,08	2 102,40	0,000	0,00	30,000	2 102,40
48	02656000R1	Carpinus betulus 'Fastigiata', ok 16/18+	ks	4,000	420,47	1 681,88	0,000	0,00	4,000	1 681,88
49	02656000R2	Acer 'Pacific Sunset', ok 16/18+	ks	11,000	468,36	5 151,96	0,000	0,00	11,000	5 151,96
50	02656000R3	Acer campestre 'Elsrijk', ok 16/18+	ks	11,000	747,51	8 222,61	0,000	0,00	11,000	8 222,61
51	02656000R4	Fagus sylvatica 'Atropurpurea', ok 16/18+	ks	3,000	595,67	1 787,01	0,000	0,00	3,000	1 787,01
52	02656000R5	Acer platanoides 'Crimson King', ok 16/18+	ks	1,000	460,19	460,19	0,000	0,00	1,000	460,19
53	01080803010110.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,800	6,42	69,34	0,000	0,00	10,800	69,34

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNE NÉ PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
54	01080805010520.S	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	30,000	16,35	490,50	0,000	0,00	30,000	490,50
55	052170000600.S	Tyč ihličňanová tr. 2, hrúbka 8-9 cm, dĺžky 8 m a viac bez kôry	ks	30,300	28,03	849,31	0,000	0,00	30,300	849,31
56	01080806000010.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	144,000	13,43	1 933,92	0,000	0,00	144,000	1 933,92
57	01080806000020.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	144,000	2,92	420,48	0,000	0,00	144,000	420,48
58	01080808011010.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	93,756	22,19	2 080,45	0,000	0,00	93,756	2 080,45
59	01080808011090.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	93,756	2,92	273,77	0,000	0,00	93,756	273,77
60	01080808018020.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	93,756	11,10	1 040,69	0,000	0,00	93,756	1 040,69

02 Práce špeciálneho zakladania a konštrukcií

0206 Spevňovanie hornín a konštrukcií

61	02060905010010.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	7 954,506	0,22	1 749,99	0,000	0,00	7 954,506	1 749,99
62	693110002500.S	Geotextília polypropylénová tkaná 280 g/m2	m2	3 727,967	1,14	4 249,88	0,000	0,00	3 727,967	4 249,88
63	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	4 385,629	1,43	6 271,45	0,000	0,00	4 385,629	6 271,45

05 Búracie práce a demolácie

0502 Vybúranie konštrukcií a demontáže

64	05020907003030.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	2,000	60,46	120,92	0,000	0,00	2,000	120,92
----	------------------	--	----	-------	-------	--------	-------	------	-------	--------

0503 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií

65	05030162012500.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	241,462	4,20	1 014,14	0,000	0,00	241,462	1 014,14
----	------------------	---	----	---------	------	----------	-------	------	---------	----------

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNEŇÉ PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
66	05030261019026.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, -0,11500t	m	248,396	6,70	1 664,25	0,000	0,00	248,396	1 664,25
67	05030261022400.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	261,462	12,75	3 333,64	0,000	0,00	261,462	3 333,64
68	05030262022520.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	241,462	5,08	1 226,63	0,000	0,00	241,462	1 226,63
69	05030264022410.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	261,462	3,91	1 022,32	0,000	0,00	261,462	1 022,32
70	05030304022400.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	248,396	4,19	1 040,78	0,000	0,00	248,396	1 040,78

0508 Doprava vybúraných hmôt

71	05080200021710.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	224,272	0,89	199,60	0,000	0,00	224,272	199,60
72	05080200031790.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	6 503,888	0,20	1 300,78	0,000	0,00	6 503,888	1 300,78
73	05080290001700.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	224,272	1,02	228,76	0,000	0,00	224,272	228,76
74	05080900000012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	103,541	5,26	544,63	0,000	0,00	103,541	544,63
75	05080900000212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	120,731	14,52	1 753,01	0,000	0,00	120,731	1 753,01

0509 Doplnujúce práce

76	05090462042400.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	3,300	18,79	62,01	0,000	0,00	3,300	62,01
----	------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------

11 Betonárske práce

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNEÉ PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1101 Základy										
77	11010321072421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	3 604,996	5,83	21 017,13	0,000	0,00	3 604,996	21 017,13
22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách										
2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva										
78	22010104000130.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	357,275	7,65	2 733,15	0,000	0,00	357,275	2 733,15
79	22010104000140.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3,191	8,88	28,34	0,000	0,00	3,191	28,34
80	22010104000250.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	3 004,163	12,68	38 092,79	0,000	0,00	3 004,163	38 092,79
-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom										
2202										
81	22020417031130.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 120 mm	m2	397,275	10,48	4 163,44	0,000	0,00	397,275	4 163,44
82	22020417062110.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	3,191	45,19	144,20	0,000	0,00	3,191	144,20
83	22020417062130.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 220 mm	m2	3 004,163	29,72	89 283,72	0,000	0,00	3 004,163	89 283,72
84	22020421020016.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	3 004,163	10,70	32 144,54	0,000	0,00	3 004,163	32 144,54
2203 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí										
85	22030330030030.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	397,275	0,62	246,31	0,000	0,00	397,275	246,31

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNEŇÉ PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
86	22030640022030.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	397,275	21,56	8 565,25	0,000	0,00	397,275	8 565,25

2225

Doplňujúce konštrukcie

87	22250498001111.R	Dodanie, Montáž, Zapojenie parkovacieho systému s automatickými elektromechanickými cestnými závorami	kpl	1,000		0,00		0,00		0,00
87	22250671050120.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	26,000	10,35	269,10	0,000	0,00	26,000	269,10
88	404410211500.S	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1260 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	26,000	44,92	1 167,92	0,000	0,00	26,000	1 167,92
89	22250671060110.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	23,000	29,30	673,90	0,000	0,00	23,000	673,90
90	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	47,20	47,20	0,000	0,00	1,000	47,20
91	404410034635	Regulačná značka ZDZ 210-20 "Prikázaný smer jazdy (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	42,78	85,56	0,000	0,00	2,000	85,56
92	404410034755	Regulačná značka ZDZ 212-20 "Prikázaný smer obchádzania (vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	42,78	85,56	0,000	0,00	2,000	85,56
93	404410035885	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	42,78	42,78	0,000	0,00	1,000	42,78
94	404410037935	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	50,14	100,28	0,000	0,00	2,000	100,28
95	404410037946	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pondĺžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	3,000	50,14	150,42	0,000	0,00	3,000	150,42

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNEŇE PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
96	404410037948	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šíkmo/pozdĺžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	3,000	50,14	150,42	0,000	0,00	3,000	150,42
97	404410113136	Informatívna značka ZDZ 321-10 "Jednosmerná cesta (tu vľavo)", Zn lisovaná, V2-300x800 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	50,14	50,14	0,000	0,00	1,000	50,14
98	404410113153	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	50,14	50,14	0,000	0,00	1,000	50,14
99	404410180994	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-56 V1RA3 "Platí pre (motocykle)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,32	70,64	0,000	0,00	2,000	70,64
100	404410181028	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA3 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,32	70,64	0,000	0,00	2,000	70,64
101	404410181144	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-110 V1RA3 "Platí pre (elektromobily počas dobijania)", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	4,000	41,95	167,80	0,000	0,00	4,000	167,80
102	22250674010110.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	15,000	40,88	613,20	0,000	0,00	15,000	613,20
103	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	52,500	6,28	329,70	0,000	0,00	52,500	329,70
104	22250776000010.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	597,050	0,13	77,62	0,000	0,00	597,050	77,62
105	22250776000020.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	17,330	0,26	4,51	0,000	0,00	17,330	4,51
106	22250776014210.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela základná šírky 250 mm	m	4,930	0,93	4,58	0,000	0,00	4,930	4,58

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNEŇE PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
107	22250776024020.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	539,760	0,93	501,98	0,000	0,00	539,760	501,98
108	22250776024220.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná šírky 120 mm	m	52,360	0,58	30,37	0,000	0,00	52,360	30,37
109	22250776031010.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	17,330	42,26	732,37	0,000	0,00	17,330	732,37
110	22250784041010.S	Varovný pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	14,000	1,87	26,18	0,000	0,00	14,000	26,18
111	22250980010421.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	622,928	21,41	13 336,89	0,000	0,00	622,928	13 336,89
112	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	597,000	5,31	3 170,07	0,000	0,00	597,000	3 170,07
113	592170000900.R1	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	25,000	5,31	132,75	0,000	0,00	25,000	132,75
114	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	2,000	5,78	11,56	0,000	0,00	2,000	11,56
115	22250981010021.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	362,748	13,95	5 060,33	0,000	0,00	362,748	5 060,33
116	592170001800.R1	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	363,000	2,36	856,68	0,000	0,00	363,000	856,68
117	22251082010020.S	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	105,497	3,07	323,88	0,000	0,00	105,497	323,88
118	22251083010010.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	1 011,417	0,23	232,63	0,000	0,00	1 011,417	232,63
119	22251083010120.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zalíatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	1 116,914	2,10	2 345,52	0,000	0,00	1 116,914	2 345,52

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNEŇÉ PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
120	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	93,821	11,68	1 095,83	0,000	0,00	93,821	1 095,83
121	22251488006311.S	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tŕňmi priem. 25 mm dl. 500 mm	ks	4 468,000	3,54	15 816,72	0,000	0,00	4 468,000	15 816,72
122	22251491018010.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	11,000	139,67	1 536,37	0,000	0,00	11,000	1 536,37
123	22251491018030.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	12,000	151,03	1 812,36	0,000	0,00	12,000	1 812,36
2299		Presun hmôt								
124	22992204001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom montovaným z cestných panelov	t	8 666,469	2,35	20 366,20	0,000	0,00	8 666,469	20 366,20
27		Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a rozvod. medi. plynov								
2703		Kanalizácie								
125	27031172010020.R	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	11,000	100,93	1 110,23	0,000	0,00	11,000	1 110,23
126	592230000100R	Bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, dvojdielny s presuvkou DN 200, betónový, liatinový rošt, kalový kôš, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	11,000	268,64	2 955,04	0,000	0,00	11,000	2 955,04
91		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení								
9110		Káblové súbory, ukončenie vodičov								
128	91100106011444R1	Dodatečná ochrana IS – el. vedenie VO – chránička, obsyp, výkop, spätný zásyp vrátane materiálu	m	128,000		0,00		0,00		0,00

Rozdielový výkaz výmer k SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Stavba: P+R JANÍKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto: Panónska cesta - Janíkov dvor

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Zmluvná cena			Dodatok č. 1		Zmluvná cena po Dodatku č. 1	
				Množstvo	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
129	91100106011444R2	Dodatočá ochrana IS – oznam vedenie Telekom – chránička, obsyp, výkop, spatný zásyp vrátane materiálu –	m	69,000		0,00		0,00		0,00
130	91100106011444R3	Dodatočá ochrana IS – STL plynovod DN 200 – oceľová chránička, obsyp, výkop, spatný zásyp vrátane materiálu –	m	134,000		0,00		0,00		0,00
131	91100106011444R4	Dodatočá ochrana IS – vodovodné potrubie DN800 – chránička, obsyp, výkop, spatný zásyp vrátane materiálu –	m	105,000		0,00		0,00		0,00
132	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm –	t	32,827		0,00		0,00		0,00

Naviac práce

		Chránička STL plynovodu	kpl	0,000	0,00	0,00	1,000	74 743,75	1,000	74 743,75
--	--	-------------------------	-----	-------	------	------	-------	-----------	-------	-----------

Celkom

538 191,95

74 743,75

612 935,70