



BRATISLAVA

DODATOK č.37 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2600028

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 04/2026

DODATOK č. 37 k ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2600028

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo na predmet zákazky

„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 37**“)

medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153
Tel./Fax: 02/59 356 268
e-mail: petrzalskaelektricka@bratislava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov: **„Združenie NS MHD PETRŽALKA“**
Adresa na doručovanie: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 10
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK67 1100 0000 0029 4411 6720

Hlavný člen 1:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Sídlo: ul. Kurtyki 4, 02-676 Varšava, Poľská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 120522027
IČ DPH: PL6762355756
Bankové spojenie: BNP PARIBAS POLSKA S.A.
Číslo účtu: PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka**
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Vedúci organizačnej zložky: Rafał Kański
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: 50 614 339
IČ DPH: SK4120065312
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: A-28233534
IČ DPH: A-28233534
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520
Tel./Fax: +34 91 381 92 20
e-mail: contratacion@aldesa.es

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024, Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024, Dodatku č. 24 zo dňa 21.02.2025, Dodatku č. 25 zo dňa 19.03.2025, Dodatku č. 26 zo dňa 02.04.2025, Dodatku č. 27 zo dňa 02.06.2025, Dodatku č. 28 zo dňa 12.06.2025, Dodatku č. 29 zo dňa 08.07.2025, Dodatku č. 30 zo dňa 19.08.2025, Dodatku č. 31 zo dňa 10.09.2025, Dodatku č. 32 zo dňa 30.09.2025, Dodatku č. 33 zo dňa 20.11.2025, Dodatku č. 34 zo dňa 05.12.2025, Dodatku č. 35 zo dňa 06.02.2026 a Dodatku č. 36 zo dňa 04.03.2026 na predmet zákazky „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej len „Zmluva“),.

Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 37. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané:

- a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 37, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“);
- b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. ii. tohto Dodatku č. 37, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

2. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 37.

Článok 1
Predmet Dodatku č. 37

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 37 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	558 179,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH	995 069,73 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH	520 503,65 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH	1 437 898,12 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH	253 167,05 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 25 bez DPH	523 776,71 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 26 bez DPH	2 462 260,28 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 27 bez DPH	2 751 982,37 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 28 bez DPH	551 381,72 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 29 bez DPH	647 930,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 30 bez DPH	801 724,67 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 31 bez DPH	2 263 691,97 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 32 bez DPH	333 913,75 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 33 bez DPH	1 094 116,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 34 bez DPH	1 133 523,59 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 35 bez DPH	233 231,09 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 36 bez DPH	691 088,66 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 37 bez DPH	584 932,29 €
Zmluvná cena po dodatku č. 37 bez DPH	101 169 572,36 €
DPH 20 % (do 31.12.2024 – Dodatok č. 1 až Dodatok č. 23)	17 368 570,22 €
DPH 23 % (od 1.1.2025 – Dodatok č. 24 až Dodatok č. 37)	3 295 145,89 €
Zmluvná cena po dodatku č. 37 s DPH	121 833 288,47 €

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 37, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa:

- i. Pokynu na Zmenu č. 17 v Zmenovom liste ZL68
 Prieběžného, plne detailného nároku Zhotoviteľa č. 81 v Zmenovom liste ZL70
 Konečného nároku Zhotoviteľa č. 32 v Zmenovom liste ZL72
 Konečného nároku Zhotoviteľa č. 95 v Zmenovom liste ZL73
 Konečného nároku Zhotoviteľa č. 92 v Zmenovom liste ZL75
- ii. Konečného nároku Zhotoviteľa č. 56 v Zmenovom liste ZL69
 Konečného nároku Zhotoviteľa č. 83 v Zmenovom liste ZL71

ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

<p align="center">Zmenový list č. ZL68, Realizácia priecestia cez električkovú trať z polymérbetónových prefabrikovaných dielcov, Pokyn na Zmenu č. 17</p> <p>v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO</p> <p>Objekt: SO 40-32-03 - Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova</p> <p>Popis položiek:</p> <table border="1"> <tr> <td>PnZ17.5113210239.N1</td> <td>"Realizacia Pokynu na Zmenu č. 17 - priecestie cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova z polymérbetónových prefabrikovaných dielcov Nová jednotková cena - Zápis č. 39"</td> <td>kpl</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </table> <p>Cenový dopad: 157 032,45 € bez DPH</p> <p>Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ vykonal Zmenu priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova z polymérbetónových dielcov na základe dodatočnej požiadavky Objednávateľa a vydaného Pokynu na Zmenu č. 17 v zmysle podčl. 13.1 Právo na zmenu. Zmena sa týka konštrukčného riešenia priecestnej konštrukcie, kde bola v predmetnom úseku nahradená pevná jazdná dráha s betónovým povrchom za systémové riešenie priecestia konštrukciou LE-BODAN. Z dôvodu prevádzky električiek a obmedzenia výluk v danom úseku bola nevyhnutná zmena riešenia priecestnej konštrukcie.</p>					PnZ17.5113210239.N1	"Realizacia Pokynu na Zmenu č. 17 - priecestie cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova z polymérbetónových prefabrikovaných dielcov Nová jednotková cena - Zápis č. 39"	kpl	1,000																										
PnZ17.5113210239.N1	"Realizacia Pokynu na Zmenu č. 17 - priecestie cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova z polymérbetónových prefabrikovaných dielcov Nová jednotková cena - Zápis č. 39"	kpl	1,000																															
<p align="center">Zmenový list č. ZL 69, Doplnenie konštrukčnej vrstvy štrkodrviny, Nárok č. 56 - konečný</p> <p>v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO</p> <p>Objekt: SO 40-32-01 - Električkový spodok v úseku Bosákova – Romanova SO 50-32-01 - Električkový spodok v úseku Romanova – Betliarska SO 60-32-01 - Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor</p> <p>Popis položiek: Objekt: SO 40-32-01 - Električkový spodok v úseku Bosákova – Romanova</p> <table border="1"> <tr> <td>122102503</td> <td>Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3</td> <td>m3</td> <td>228,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>174101001</td> <td>Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3</td> <td>m3</td> <td>161,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>181201102</td> <td>Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením</td> <td>m2</td> <td>612,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>289971213</td> <td>Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m</td> <td>m2</td> <td>612,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6931100012008</td> <td>Separáčna geotextília polypropylénová plošná hmotnosť ≥ 350 g/m², CBR ≥ 4 kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: ≥25/25kN.m-1</td> <td>m2</td> <td>642,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>998241011</td> <td>Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile</td> <td>t</td> <td>360,525</td> <td></td> </tr> </table>					122102503	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3	m3	228,000		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	161,000		181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	612,000		289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	612,000		6931100012008	Separáčna geotextília polypropylénová plošná hmotnosť ≥ 350 g/m², CBR ≥ 4 kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: ≥25/25kN.m-1	m2	642,600		998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	360,525	
122102503	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3	m3	228,000																															
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	161,000																															
181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	612,000																															
289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	612,000																															
6931100012008	Separáčna geotextília polypropylénová plošná hmotnosť ≥ 350 g/m², CBR ≥ 4 kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: ≥25/25kN.m-1	m2	642,600																															
998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	360,525																															

583410004500	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13450 Položka prebratá z objektu SO 40-31-01.2	t	360,300
00020006 52	Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o.	sub	2,000

Objekt: SO 50-32-01 - Električkový spodok v úseku Romanova – Betliarska

122102504	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 10 000 do 30 000 m ³	m ³	619,000
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	441,000
181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	2 273,000
289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m ²	2 273,000
6931100012008	Separáčna geotextília polypropylénová plošná hmotnosť ≥ 350 g/m ² , CBR ≥ 4 kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: $\geq 25/25$ kN.m-1	m ²	2 386,650
998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	971,085
00020006 52	Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o.	sub	15,000
583410004500	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	970,250

Objekt: SO 60-32-01 - Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

122102503	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	162,000
171101112	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m ³	70,000
583410004500	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	154,300
181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	367,000
289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m ²	367,000
6931100012008	Separáčna geotextília polypropylénová plošná hmotnosť ≥ 350 g/m ² , CBR ≥ 4 kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: $\geq 25/25$ kN.m-1	m ²	385,350
998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	154,435
00020006 52	Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o.	sub	2,000

Cenový dopad:

SO 40-32-01: 7 352,28 € bez DPH

SO 50-32-01: 20 952,65 € bez DPH

SO 60-32-01: 3 539,99 € bez DPH

SPOLU: 31 844,92 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Počas realizácie prác na SO 40-32-01, SO 50-32-01, SO 60-32-01 v úsekoch v mieste priecestí Zhotoviteľ zistil nevhodnú zeminu na zemnej pláni. Zhotoviteľ vykonal statické zaťažovacie skúšky, ktorých výsledok bol nevyhovujúci, keďže nameraná hodnota na pláni nedosahovala požadovanú navrhovanú minimálnu únosnosť zemnej pláne $E_{or} \geq 23$ MPa. Na tieto nepriaznivé geotechnické skutočnosti Zhotoviteľ upozornil svojimi zápismi v Stavebnom denníku SO 50-32-01. Na základe zápisu Autorského dozoru v stavebnom denníku SO 50-32-01 a doplneného náčrtu bola doplnená ochranná vrstva štrkodriviny fr. 0/63 mm v hrúbke 200 mm v súlade s platným TP 033, následne Zhotoviteľ vykonal statické zaťažovacie skúšky s vyhovujúcim výsledkom. Bolo nevyhnutné, aby Zhotoviteľ vymenil neúnosné podložie, tak aby sa dosiahli požadované normové (projektované) hodnoty únosnosti na zemnej pláni. Zhotoviteľ v zmysle zápisov v Stavebnom denníku zrealizoval výmenu podložia - uloženie separačnej geotextílie min. 350 g/m², doplnenie vrstvy kameniva fr. 0/63 mm, hr. 200 mm. Zhotoviteľ tieto skutočnosti nemohol predpokladať v dobe podania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska.

Zmenový list č. ZL 70, Zmena predopnutia podľa zDRS pre ľavý a pravý most, Nárok č. 81 – priebežný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 51-33-01 - Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena

Popis položiek:

451476024	Predpínacia výstuž na nosnej konštrukcie 22 x OLs15,3 mm 1860 MPA	m	476,680
451132000	Kanáliky z rúrok ocel DN=122mm	m	423,480

Cenový dopad: 34 133,33 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ požiadal Projektanta o zapracovanie následovných zmien v projektovej dokumentácii DRS pre SO 51-33-01:

1. Zmena návrhu predpätia: Zhotoviteľ požiadal o zmenu postupu výstavby z troch etáp na jednu. V pôvodnom návrhu, ktorý uvažoval realizáciu na tri etapy, skupina káblov C01, pozostávajúca zo štyroch káblov pri spodnom povrchu stredného poľa, bola navrhnutá s pasívnymi kotvami na oboch koncoch. Pri tomto riešení nie je možné napínať obojstranné pasívne kotvy skupiny lán C01 a bolo by potrebné ich nahradiť aktívnymi kotvami. Avšak predpínanie na celkovú jednu etapu je z hľadiska pracnosti a času považované za vhodnejšie riešenie.

2. Nesúlad geometrie vo výkresoch tvaru a výkresoch výstuže: v dokumentácii spodnej stavby bol identifikovaný nesúlad medzi jednotlivými výkresmi. Šírka základu v osiach č. 4 a 6 ľavého mosta bola v rôznych výkresoch uvedená rozdielne (11,0 m vs 12,0 m), podobne ako šírka vzpier (2,0 m vs 2,4 m).

Projektant na základe pripomienok Zhotoviteľa musel zmeniť statický systém i celý výpočet a navrhnuť nový spôsob predpínania. Uvedená zmena mala za následok navýšenie počtu predpínacích káblov, kotiev a rúrok pre vedenie káblov ako aj injektážnych prác. Realizácia týchto prác navyše bola nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia technológie výstavby, ktorá nebude v rozpore s navrhnutým systémom predpätia.

Tieto skutočnosti Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase podania Ponuky ani v čase prevzatia Staveniska, vznik týchto skutočností je mimo jeho zodpovednosti.

Stavebný dozor oznámil, že na základe zápisov z rokovania doručené Stavebnému dozoru dňa 27.01.2026 a rokovania z Porady k nárokom Zhotoviteľa zo dňa 08.01.2025 a v súlade s VZP/OZP podčl. 20.1 a 3.5 Rozhodnutia, došlo k dohode k predloženému priebežnému nároku č.81.

Zmenový list č. ZL 71, Ručné výkopy káblovodov, Nárok č. 83 – konečný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 40-34-07 - Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy

Popis položiek:

132201203.P1	Príplatok za hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných – ručným náradím	m3	359,640
133201102.P1	Príplatok za hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	109,260

Cenový dopad: 44 759,74 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Počas realizačných prác pre pokládku káblového vedenia Zhotoviteľ zistil, že v Projektovej dokumentácii Objednávateľa DRS sa uvažuje s výkopmi, ktoré majú byť realizované strojne, čomu nasvedčuje aj výkaz výmer. V určitých úsekoch sa však vyskytli nepredvídateľné kolízie/súbehy káblovodu s inými inžinierskymi sieťami. Na základe požiadaviek správcov sietí z hľadiska bezpečnosti bolo nevyhnutné v týchto úsekoch realizovať výkopy pre káblovody ručným náradím.

Zmenový list č. ZL 72, Nezrovnalosti v Dokumentácii Objednávateľa (DRS), Nárok č. 32 – konečný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 40-35-02 - Bosákova ul. - Romanova ul. , NN prípojky

Časť: SO 40-35-02.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka

Objekt: SO 50-35-02 - Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky
 Časť: SO 50-35-02.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka
 Objekt: SO 50-35-02 - Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky
 Časť: SO 50-35-02.5 - Prípojka ZSDis, UČS 50
 Objekt: SO 60-35-08 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky
 Časť: SO 60-35-08.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska
 Objekt: SO 60-35-08 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky
 Časť: SO 60-35-08.2 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka Víglašská

Popis položiek:

Časť: SO 40-35-02.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka

119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	5,000
141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	10,000
210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	-8,000
354310020500	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	-8,000
210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	-3,000
345290005900	Poistková vložka PNA1 50A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	ks	-3,000
210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	-3,000
358220046200	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	-1,000
358220046400	Istič TX3 3P, charakteristika B, 32 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	-1,000
358220046500	Istič TX3 3P, charakteristika B, 40 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	-1,000
210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	-1,000
210193002	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 2	ks	-1,000
3570190317p	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová SR 2, prázdna	ks	-1,000
210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	-200,000
341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	m	-200,000
210902362	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	-10,000
341110034000	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm ²	m	-10,000
210902364p	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x50	m	-19,000
341110034200p	Kábel hliníkový NAYY 4x50 SM mm ²	m	-19,000
210962762	Demontáž - elektromer trojfázový na priame pripojenie -0,00014 t	ks	-1,000
460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m ³	5,600
460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000
460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	-80,000
5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	-8,320
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000
2830002000	Fólia červená š. 33cm	m	20,000
460510103	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z oceľových rúr do D 220 mm	m	20,000
1421599900	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 168 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0	m	20,000

6751926000	Motúz konopný akosť K CM 0,45	ks	0,200
460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000
460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	15,000
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,500
113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	10,500
567124112	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 120 mm	m2	10,500
577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10,500
919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	30,000
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,910
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,290
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,450
979089212	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, ostatné (O) (17 03 02)	t	0,460
210902365	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x120	m	280,000
341110031000	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x120 mm2	m	280,000
210193098.S	Rozvádzače verejného osvetlenia RVO s elektromerom	ks	1,000
357120022150.S.1	Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový RVO, vrátane náplne	ks	1,000
210963141.S	Demontáž skrine RVO 6, 8	ks	1,000

Časť: SO 50-35-02.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka

210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,000
354310020500	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	12,000
210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	-3,000
345290005900	Poistková vložka PNA1 50A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	ks	-3,000
210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	-1,000
358220046200	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	-1,000
358220046400	Istič TX3 3P, charakteristika B, 32 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	-1,000
358220046500	Istič TX3 3P, charakteristika B, 40 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	-1,000
210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	-1,000
210193002	Rozpájacia a istica plastová skriňa pilierová - typ SR 2	ks	-1,000
3570190317p	Rozpájacia a istica plastová skriňa pilierová SR 2, prázdna	ks	-1,000
210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	-335,000
341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	-335,000
210902362	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	-60,000
341110034000	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	m	-60,000
210902364p	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x50	m	-5,000

341110034200p	Kábel hliníkový NAYY 4x50 SM mm2	m	-5,000
210902213	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120 pre vonkajšie práce	m	380,000
341110030400	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	380,000
210193098.S	Rozvádzače verejného osvetlenia RVO s elektromerom	ks	1,000
357120022150.S.1	Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový RVO, vrátane náplne	ks	1,000
210963141.S	Demontáž skrine RVO 6, 8	ks	1,000

Časť: SO 50-35-02.5 - Prípojka ZSDis, UČS 50

210810088	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x120+70 pre vonkajšie práce	m	20,000
341110005700	Kábel medený 1-CYKY 3x120+70 mm2	m	22,000
460030011.S	Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	m2	2,700
460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	22,000
460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	6,160
460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	22,000
583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,280
460420372.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	22,000
596110000200	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	ks	154,000
460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	22,000
283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	22,000
460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	22,000
460620001.S	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	2,700
460620013.S	Provizórna úprava terénu	m2	2,700
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,500
113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3,500
567124112	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 120 mm	m2	3,500
577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3,500
919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	10,000
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,000
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,320
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,970
979089212	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, ostatné (O) (17 03 02)	t	0,310

Časť: SO 60-35-08.1 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska

210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	12,000
354310020500	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	12,000
210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	-3,000
345290005900	Poistková vložka PNA1 50A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	ks	-3,000
210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	-3,000
358220046200	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	-1,000
358220046400	Istič TX3 3P, charakteristika B, 32 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	-1,000
358220046500	Istič TX3 3P, charakteristika B, 40 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly, LEGRAND	ks	-1,000
210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	-1,000
210193002	Rozpájacia a istiacca plastová skriňa pilierová - typ SR 2	ks	-1,000
3570190317p	Rozpájacia a istiacca plastová skriňa pilierová SR 2, prázdna	ks	-1,000
210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	-390,000
341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	m	-390,000
113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	10,500
567144112	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 220 mm	m ²	10,500
919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	30,000
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,860
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,340
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,860
210810088	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x120+70 pre vonkajšie práce	m	370,000
341110005700	Kábel medený 1-CYKY 3x120+70 mm ²	m	370,000
210193098.S	Rozvádzače verejného osvetlenia RVO s elektromerom	ks	1,000
357120022150.S.1	Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový RVO, vrátane náplne	ks	1,000
210963141.S	Demontáž skrine RVO 6, 8	ks	1,000

Časť: SO 60-35-08.2 - Prípojka NN pre VO cyklochodníka Vigľašská

210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	-280,000
341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	m	-280,000
460200163	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	15,000
460420022	Zriadenie, rekonšt. káboveho lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	60,000
5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,680
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	15,000
2830002000	Fólia červená š. 33cm	m	15,000
460560163	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	15,000

460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,250
210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	12,000
354310015000	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	ks	12,000
210902368	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240	m	6,000
341110034600	Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2	m	6,000
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,800
113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	9,800
567124112	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 120 mm	m2	9,800
577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	9,800
919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	28,000
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,250
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,750
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,940
979089212	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, ostatné (O) (17 03 02)	t	0,310
210810092	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	700,000
341110006100	Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2	m	735,000
210902210	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70 pre vonkajšie práce	m	290,000
341110030100	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x120+70 mm2	m	290,000
210193098.S	Rozvádzače verejného osvetlenia RVO s elektromerom	ks	1,000
357120022150.S.1	Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový RVO, vrátane náplne	ks	1,000
210963141.S	Demontáž skrine RVO 6, 8	ks	1,000

Cenový dopad:

SO 40-35-02.1: 16 737,87 € bez DPH

SO 50-35-02.1: 18 401,43 € bez DPH

SO 50-35-02.5: 2 249,90 € bez DPH

SO 60-35-08.1: 25 002,49 € bez DPH

SO 60-35-08.2: 23 360,38 € bez DPH

SPOLU: 85 752,07 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Počas prípravy realizácie dotknutých stavebných objektov Zhotoviteľ identifikoval nezrovnalosti v Dokumentácii Objednávateľa (DRS), najmä nesúlad navrhnutého istenia a kabeláže v projektoch verejného osvetlenia a NN prípojok pre uvedené objekty cyklochodníkov s požiadavkami príslušných STN a s technickými požiadavkami na riadne odovzdanie objektov správcovi. Na základe prerokovaní, ako aj stanoviska Autorského dozoru, bola potvrdená potreba úpravy technického riešenia (zmena typu kábla/vedenia a súvisiace úpravy istenia), ktorá bola následne zapracovaná do zmenovej dokumentácie (Zmena DRS) dotknutých SO. Realizácia dodávok a prác navyše bola nevyhnutná z dôvodu potreby zaistenia správneho technického riešenia v súlade s požiadavkami príslušných STN a požiadavkami správcu sietí.

Zmenový list č. ZL 73, Chýbajúce položky a množstvá v položkách výkazu výmer, Nárok č. 95 – konečný
v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 50-38-03 - Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.

Popis položiek:

122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	713,000
163524621	Násyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	713,000
181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 019,000
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	582,428
162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 484,275
167103101	Nakladanie neulaňnutého výkopku	m3	582,428
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 048,370
289971445	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	1 019,000
6288000453	Geotextília PP 500	m2	1 019,000
599971415	Trojosová výstužná geomreža	m2	1 019,000
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 568,600
113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t Položka prevzatá z objektu SO 50-38-07	m2	469,000
113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t Položka prevzatá z objektu SO 50-38-07	m2	627,000
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km Položka prevzatá z objektu SO 50-38-07	t	654,190
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km Položka prevzatá z objektu SO 50-38-07	t	6 420,700
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné Položka prevzatá z objektu SO 50-38-07	t	473,050
979089212	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, ostatné (O) (17 03 02) Položka prevzatá z objektu SO 50-38-07	t	181,140
583410004500	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450 Položka prevzatá z objektu SO 50-38-02	t	1 629,400
113107249 1 N	Príplatok-kryty asfaltové nad 200 m2, za každých ďalších 100 mm hrúbky, - 0,2500t.	m2	938,000
113307221 N	Príplatok za odstránene podkladu v ploche nad 200m2 z betónu prostého, za každých ďalších 100mm hrúbky, -0,22500t	m2	627,000
113307221 N	Frézovanie asfaltu hr. 40mm a preplátovanie SMA 11 hr. 40mm	kpl	1,000

Cenový dopad: 99 968,97 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ začal dňa 01.08.2024 realizáciu prác na stavebnom objekte SO 50-38-03 a Zhotoviteľ túto skutočnosť zaznamenal svojim zápisom v stavebnom denníku. Projektová dokumentácia poskytnutá Objednávatelom predpokladala realizáciu nových konštrukčných vrstiev vozovky, pričom na ich zhotovenie bolo nevyhnutné odstránenie existujúcich konštrukčných vrstiev

pôvodnej vozovky. Po vykonaní búracích prác a v rámci prípravy geodetického zamerania Zhotoviteľ zistil, že predmetné búracie práce nie sú zahrnuté ani v projektovej dokumentácii, ani vo výkaze výmer. Predmetné búracie práce neboli zahrnuté ani v projektovej dokumentácii iných stavebných objektov. Predmetné práce predstavujú chýbajúce položky vo výkaze výmer, ktoré neboli zahrnuté do Zmluvnej ceny. Uvedené práce boli nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela v súlade s projektovou dokumentáciou a ich skutočný rozsah bol preukázaný geodetickým zameraním.

Zmenový list č. ZL 75, Prekročené množstvá vo výkaze výmer, Nárok č. 92 - konečný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 50-33-01 - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700

Časť: SO 50-33-01.A - Most

Popis položiek:

327235532	Monolitická rímsa z betónu tr. C 35/45	m3	110,740
341351115	Debnenie rímasy jednostranné - zhotovenie	m2	376,980
341351116	Debnenie rímasy jednostranné - odstránenie	m2	376,980
327237182	Výstuž ríms z betonárskej ocele 10 505 t	t	8,813
711144532	Izolácia mostovky s ochranou z asfaltového izolačného pásu na prechodovú dosku, dodávka + montáž	m2	183,100
711147182	Pochôdzna izolácia hr. 10 mm, dodávka + montáž	m2	1 013,520
6429451199.N1	Osadenie ocel. zárubní a dverí - jednokridlové do 2,5 m2	ks	2,000

Cenový dopad: 131 440,81 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ zistil na základe porovnania dokumentácie Objednávateľa (DRS) s reálne realizovaným stavom v objekte SO 50-33-01.A, že projektová dokumentácia a výkaz výmer DRS nezachytávali úplný rozsah požadovaných prác na konštrukčných prvkoch mostného objektu, čo viedlo k vzniku prác navyše, ktoré nebolo možné predvídať pri podaní Ponuky ani pri začatí realizácie stavby. Jedná sa o rozdiely v skutočných množstvách betónu, výstuže, debnenia a pochôdznej izolácie pre rímasy mostného objektu. Rovnako vo výkaze výmer neboli zahrnuté oceľové dvere umožňujúce prístup do technických priestorov v oporách mosta. Tieto práce boli nevyhnutné pre dokončenie a funkčnosť konštrukcie mosta.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 37 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
- Dodatok č. 37 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
- Dodatok č. 37 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 37, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 37 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 37 sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 (len na DVD nosiči):
Zmenové listy č. ZL68, ZL69, ZL70, ZL71, ZL72, ZL73, ZL75;
 - Príloha č. 2:

2.1 Rekapitulácia

2.2 Rekapitulácia objektov stavby

• Príloha č. 3:

Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Ing. Giovanni Calà

Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Ing. Giovanni Calà

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Za Hlavné mesto SR Bratislava



Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.



Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec

 Verbatim™

700 MB

speed
vitesse
velocidad
52X

80 min

CD-R

COMPACT
disc
RECORDABLE

Dodatok č. 37 k bod NSM4D2
Priloha č. 1

Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Stavebný dozor: METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Doteraz odsúhlasené	Odsúhlasené za aktuálne obdobie	Celkom odsúhlasené
		EUR	EUR	EUR
A.1	PS a SO - zmeny množstiev na základe merania	379 235,34	0,00	379 235,34
A.2	PS a SO - zmenové listy	660 820,94	157 032,45	817 853,39
A.3	Valorizácia	15 410 284,58	0,00	15 410 284,58
F.1	Nároky	4 352 920,37	427 899,84	4 780 820,21
F.2	Dohoda o riešení sporov	4 007,28	0,00	4 007,28
SPOLU (A.1 + A.2 + A.3 + F.1 + F.2)		20 807 268,51	584 932,29	21 392 200,80

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-36)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 37)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-37 bez DPH	DPH 20% do 31.12.2024 (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-23)	DPH 23% od 1.1.2025 (Dodatok č. 24-37)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-37 s DPH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	20 766 061,48	584 932,29	21 350 993,77	94 283 263,42	16 210 300,45	3 043 305,07	113 536 868,94
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	5 195 384,86	0,00	5 195 384,86	6 129 109,17	1 006 998,56	251 646,77	7 387 754,50
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	37 199,78	0,00	37 199,78	757 199,78	151 271,21	194,06	908 665,05
		74 585 993,96	25 998 646,12	584 932,29	26 583 578,41	101 169 572,37	17 368 570,22	3 295 145,89	121 833 288,48

Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-36) v EUR				Cena z Dodatku č. 37 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	379 235,34	660 820,94	4 315 720,59	15 410 284,58	0,00	157 032,45	427 899,84	0,00	94 283 263,39
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58		19 636,93		63 781,90					290 940,41
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11		19 636,93		57 291,03					257 004,07
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				6 490,88					33 936,35
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18				22 707,16					124 943,34
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71				17 158,88					91 949,59
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				5 548,28					32 993,75
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34				59 503,04					237 855,38
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87				53 096,50					204 003,37
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				6 406,55					33 852,02
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	157 404,60		69 358,13		53 650,86					280 413,59
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13		69 358,13		48 112,78					247 430,04
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				5 538,08					32 983,55
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	27 335,14				7 682,39					35 017,53
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	535 659,76				126 903,88					662 563,64
PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	157 885,16				30 469,90					188 355,06
PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41				21 603,76					131 855,17
SO 40-31-01	Bosákova ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	29 278,60			234 338,62					1 560 233,78
SO 40-31-01.1	Odstránenie stavieb	39 318,57				4 350,01					43 668,58
SO 40-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	29 278,60			227 536,44					1 432 378,11
SO 40-31-01.3	Výrub drevín	81 734,92				2 452,17					84 187,09
SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	177 665,52				32 534,32		7 352,28			217 552,12
SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	1 764 385,43				349 946,48					2 114 331,91
SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	42 957,29				5 060,15		157 032,45			205 049,89
SO 40-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	46 491,13				9 787,18					56 278,31
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68			2 302,38	760 011,99					5 494 276,05
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26				52 495,16					345 621,42
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,77		15 814,92		22 440,41					135 227,10
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiska	112 326,90		15 575,30		26 720,90					154 623,10
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	119 048,50		15 695,11		26 741,17					161 484,78
SO 40-34-04	Zastávka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 977,71					186 861,17
SO 40-34-05	Zastávka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 202,84					186 086,30
SO 40-34-06	Zastávka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 024,79					185 908,25
SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy	718 807,91				124 808,77			44 759,74		888 376,42
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	95 842,35		15 575,30		20 366,53					131 784,18
SO 40-34-09	Zastávka Bosáková, prístrešky na nástupiskách	50 113,39				5 643,93					55 757,32
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	761 991,15				150 288,37					912 279,52
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30				144 382,72					840 479,02
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85				5 905,64					71 800,49
SO 40-35-02	Bosákova ul. - Romanova ul., NN prípojky	158 162,27				39 104,21			16 737,87		214 004,35
SO 40-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41				5 303,38			16 737,87		39 549,66
SO 40-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12				14 482,76					74 306,88
SO 40-35-02.3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24				7 561,16					40 363,40
SO 40-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38				9 128,11					48 543,49
SO 40-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 40	8 612,12				2 628,81					11 240,93
SO 40-35-04	Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12		1 957,50		47 897,58					224 426,20
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64		135,00		3 042,47					15 954,11

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-36) v EUR				Cena z Dodatku č. 37 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova	161 794,48		1 822,50		44 855,12					208 472,10
SO 40-35-05	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16		2 936,25		84 239,33					428 742,74
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16		2 328,75		71 186,71					347 211,62
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00		607,50		13 052,63					81 531,13
SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	586 508,92				116 337,90					702 846,82
SO 40-35-06.1	VVN 110 kV vedenie km 2,473	522 601,63				112 801,56					635 403,19
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29				3 536,34					67 443,63
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85		236,25		5 381,82					29 186,92
SO 40-35-07.1	Električková zastávka	20 101,69		236,25		4 618,12					24 956,06
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16				763,70					4 230,86
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27		135,00		3 402,64					18 056,91
SO 40-35-08.1	Električková zastávka	14 519,27		135,00		3 402,64					18 056,91
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07		135,00		3 542,87					18 776,94
SO 40-35-09.1	Električková zastávka	13 855,07		135,00		3 259,31					17 249,38
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00				283,55					1 527,55
SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	82 791,01				18 028,41					100 819,42
SO 40-35-10.1	Prípojka NN Bosákova - Jantárová	18 121,98				3 587,76					21 709,74
SO 40-35-10.2	Prípojka NN Rusovska - Jantárová	23 351,89				6 234,05					29 585,94
SO 40-35-10.3	Prípojka NN Gessayova	20 386,85				4 115,48					24 502,33
SO 40-35-10.4	Prípojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29				4 091,12					25 021,41
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	388 413,52				82 216,35					470 629,87
SO 40-36-01	Bosáková ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	77 420,27				20 055,60					97 475,87
SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	535 225,86	1 800,90		28 096,88	104 479,98					669 603,62
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51				14 248,29					82 659,80
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90			1 319,28					10 480,60
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06			28 096,88	44 151,86					280 952,80
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41			28 096,88	27 486,85					168 041,14
SO 40-36-03.4b	Slovak Telecom kábl.časť	96 246,65				16 665,00					112 911,65
SO 40-36-03.5	ZSE	9 026,54				1 932,44					10 958,98
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,84				22 612,26					132 614,10
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17				3 380,62					19 429,79
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21				5 030,88					56 380,09
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36				5 486,11					39 525,47
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75				6 318,25					36 602,00
SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14				68 787,42					889 075,56
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská	762 664,89				57 822,07					820 486,96
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78				45 613,10					758 799,88
SO 40-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46				10 067,82					45 675,28
SO 40-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65				2 141,16					16 011,81
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.	57 623,25				10 965,35					68 588,60
SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89		812,71	7 470,37	78 340,54					482 290,51
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77		812,71	5 882,62	60 863,89					351 443,99
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	28 426,10				3 969,50					32 395,60
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02			1 587,75	13 507,14					98 450,91
SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14		468,00		72 966,81					431 330,95
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87		156,00		30 881,40					186 036,27
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00		156,00		609,37					3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27		156,00		41 476,04					241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	589 099,51		662,25		121 059,78					710 821,54
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86				61 532,43					371 968,29
SO 40-38-01.2	Ovodenie komunikácie	20 332,91				4 446,21					24 779,12
SO 40-38-01.3	Preložka trolejového vedenia	100 092,85				25 466,53					125 559,38

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-36) v EUR				Cena z Dodatku č. 37 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-38-01.4	Preložka napájacieho vedenia	56 804,05				10 696,20					67 500,25
SO 40-38-01.5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova	3 476,24				654,58					4 130,82
SO 40-38-01.6	Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zástavky Bosákova	23 423,79				1 487,57					24 911,36
SO 40-38-01.7	Preložka osvetlenia električkovej trate	5 648,75				186,54					5 835,29
SO 40-38-01.8	Verejné osvetlenie zduženej zástavky	57 148,99		506,25		14 089,45					71 744,69
SO 40-38-01.9	Cestné komunikácie združenej zástavky Bosáková - Ochrana STL plynovodu DN 300	11 736,07		156,00		2 500,28					14 392,35
SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	3 373 548,24	22 348,39	812,71	253 834,37	824 630,28					4 475 173,99
SO 40-38-03	Prístupová komunikácia v km 2,8	163 061,62				38 716,47					201 778,09
SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	428 591,44				87 387,60					515 979,04
SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	321 754,96			100 283,72	110 989,05					533 027,73
SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	23 379,41			15 628,86	7 040,54					46 048,81
SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	180 911,55				32 341,98					213 253,53
SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	251 430,98				74 036,62					325 467,60
PS 50-21-01	CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	185 687,82		24 439,11		56 891,30					267 018,23
PS 50-21-01.1	Cestná signalizácia	158 242,35		24 439,11		49 384,08					232 065,54
PS 50-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				7 507,20					34 952,67
PS 50-21-02	CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.	186 473,95		5 161,47		47 821,13					239 456,55
PS 50-21-02.1	Cestná signalizácia	159 028,48		5 161,47		41 948,14					206 138,09
PS 50-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				5 872,99					33 318,46
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09		15 336,75		48 453,16					278 973,00
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62		15 336,75		42 752,10					245 826,47
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				5 701,06					33 146,53
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38		16 696,59		42 307,32					248 141,29
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91		16 696,59		36 563,69					214 952,19
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				5 743,63					33 189,10
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trat' v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52				27 609,08					122 575,60
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21				36 131,62					166 529,83
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74				30 281,52					133 234,26
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47				5 850,10					33 295,57
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	441 396,68				111 809,33					553 206,01
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	98 492,85		420 507,91	447 489,97					2 698 081,59
SO 50-31-01.1	Odstránenie stavieb	135 125,02			368 937,88	117 822,90					621 885,80
SO 50-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 498 340,79	98 492,85		51 570,03	328 435,43					1 976 839,10
SO 50-31-01.3	Výrub drevín	98 125,05				1 231,65					99 356,70
SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00			647 832,30	301 356,09		20 952,65			1 742 760,04
SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35				719 937,69					4 162 189,04
SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska	84 045,41				20 296,85					104 342,26
SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57				11 586,23					63 770,80
SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	33 984,11			471 742,80		131 440,81			3 238 883,02
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	33 984,11			381 259,19		131 440,81			2 772 157,63
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77				67 107,33					327 944,10
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01				23 376,28					138 781,29
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83		15 335,68		20 186,36					132 500,87
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29		15 814,92		21 614,59					135 028,80
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80		15 335,68		19 213,66					131 264,14
SO 50-34-04	Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 024,79					185 908,25
SO 50-34-05	Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 421,17					186 304,63
SO 50-34-06	Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 024,79					185 908,25
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy	1 133 977,07				207 171,98					1 341 149,05
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88		20 254,16		328 605,82					1 900 804,86
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26		20 254,16		309 679,09					1 787 668,51

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosáková - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-36) v EUR				Cena z Dodatku č. 37 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46				12 293,73					69 161,19
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16				6 633,01					43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul., NN prípojky	178 472,35		6 434,71		34 317,53		20 651,33			239 875,92
SO 50-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76		6 434,71		2 042,44		18 401,43			52 772,34
SO 50-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27				4 704,39					47 459,66
SO 50-35-02.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51				14 321,55					70 607,06
SO 50-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81				12 425,60					62 334,41
SO 50-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 50	3 629,00				823,55		2 249,90			6 702,45
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51		3 982,50		83 657,76					405 290,77
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17		3 105,00		67 737,03					322 483,20
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40		843,75		14 678,39					77 394,54
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94		33,75		1 242,36					5 413,05
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32		3 780,00		88 345,12					530 170,44
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04		1 046,25		26 524,14					147 555,43
SO 50-35-04.3	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67		371,25		10 668,46					58 767,38
SO 50-35-04.4	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78		270,00		6 687,82					46 168,60
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83		2 092,50		44 464,70					277 679,03
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 555,24	0,00			11 097,95					96 653,19
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	0,00			7 964,39					58 624,46
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17				3 133,57					38 028,74
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49		270,00		4 025,15					22 503,64
SO 50-35-06.1	Električková zastávka	15 861,92		270,00		3 672,20					19 804,12
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57				352,96					2 699,53
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15		270,00		4 357,26					23 831,41
SO 50-35-07.1	Električková zastávka	17 045,42		270,00		3 850,81					21 166,23
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73				506,44					2 665,17
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	64 794,99		810,00		18 235,42					83 840,41
SO 50-35-08.1	Električková zastávka	17 990,80		270,00		4 837,97					23 098,77
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00				70,02					1 314,02
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahlých chodníkov	5 372,60		67,50		1 624,23					7 064,33
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahlých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59		472,50		11 703,19					52 363,28
SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96				17 719,84					102 704,80
SO 50-35-09.1	Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25				4 867,08					25 150,33
SO 50-35-09.2	Prípojka NN Šintavska - Jantárová	16 351,84				3 161,51					19 513,35
SO 50-35-09.3	Prípojka NN Znievska - Jantárová	13 362,08				3 453,69					16 815,77
SO 50-35-09.4	Prípojka NN Lietavska - Jantárová	16 112,29				2 802,78					18 915,07
SO 50-35-09.5	Prípojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50				3 434,80					22 310,30
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabeľizácia	95 427,37				25 815,51					121 242,88
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	271 639,85				44 875,52					316 515,37
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99				14 453,85					89 850,84
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99				276,31					2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47				780,54					7 680,01
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27				12 923,00					91 037,27
SO 50-36-03.7b	Slovak Telekom kábl.časť	4 042,21				761,15					4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55				3 605,50					32 578,05
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39				10 831,79					75 395,18
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91		10 019,60	21 053,75	144 526,65					907 806,91
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25				77 157,93					447 457,05
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04		7 650,96	4 323,88	46 430,43					268 273,31

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-36) v EUR				Cena z Dodatku č. 37 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62		2 368,64		20 938,29					192 076,55
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	0,00		110 204,92	141 091,71	0,00				898 528,69
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	18 981,41				4 246,14					23 227,55
SO 50-37-03.2	trať km 4,040	550 831,51			110 204,92	124 397,93					785 434,36
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040	522 358,19			110 204,92	117 318,63					749 881,74
SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56				4 137,47					20 702,03
SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76				2 941,83					14 850,59
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79				4 351,00					28 813,79
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	0,00			8 096,64					61 052,99
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84		468,00		71 597,23					422 784,07
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50		156,00		35 535,44					202 374,94
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66		156,00		25 218,42					153 112,08
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68		156,00		10 843,36					67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96				24 811,02					178 128,98
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíkova ul. - Pajštúnska ul.	1 903 466,12			21 937,82	524 339,37					2 449 743,31
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59				30 062,72		99 968,97			259 825,28
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96				76 143,86					372 895,82
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91			141 181,50	157 601,45					1 012 343,86
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28			232 174,23	198 037,08					1 379 964,59
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48				187 430,58					908 262,06
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	101 203,95				13 225,02					114 428,97
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98				36 309,25					231 701,23
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72				92 968,86					490 398,58
SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	4 569,65			133 574,38	30 295,74					168 439,77
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93				111,79					42 472,72
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43			961 251,69	547 408,66		34 133,33			3 264 414,11
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23				8 490,31					138 813,54
SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE	130 323,23				8 490,30					138 813,53
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91		405,00		4 504,99					43 842,90
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboproudových vedení	76 247,89			14 791,87	16 580,68					107 620,44
SO 51-36-01.1	UPS	25 228,67				4 831,06					30 059,73
SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel	313,77				70,19					383,96
SO 51-36-01.3	DIAL Telecom	313,77				70,19					383,96
SO 51-36-01.4	Orange	5 682,30				1 271,13					6 953,43
SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)	1 007,48				82,10					1 089,58
SO 51-36-01.6	Transpetrol	499,84				111,81					611,65
SO 51-36-01.7	Slovak Telecom	408,34				91,35					499,69
SO 51-36-01.8	Mestská polícia	11 939,10			14 791,87	6 522,77					33 253,74
SO 51-36-01.9	Sitel	30 854,62				3 530,07					34 384,69
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69				204 054,10					1 541 626,79
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81				21 719,80					148 254,61
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15				182 334,30					1 386 888,45
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73				0,00					6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	322 652,75		312,00		60 772,00					383 736,75
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL	232 315,88		156,00		40 638,49					273 110,37
SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov	150 501,79			78,00	24 057,69					174 637,48
SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL	81 814,09			78,00	16 580,80					98 472,89
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL	90 336,87		156,00		20 133,51					110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84				16 528,14					226 913,98
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	82 916,82				0,00					82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48				13 372,52					70 158,00
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51				30 509,48					171 627,99

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-36) v EUR				Cena z Dodatku č. 37 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77				24 909,15					138 577,92
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74				5 600,33					33 050,07
PS 60-21-02	Systém riadenia a EOVS	471 059,38				109 777,34					580 836,72
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov	65 616,18				18 261,04					83 877,22
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	55 501,20				14 678,41					70 179,61
PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	29 189,80				6 055,40					35 245,20
PS 60-22-03	Koordináčny kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64				66 919,73					285 590,37
PS 60-22-03.1	Metalický kábel	95 762,47				29 248,71					125 011,18
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17				37 671,02					160 579,19
PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78				7 982,37					33 857,15
PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	18 754,19				4 303,18					23 057,37
PS 60-22-05.1	Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž	10 395,94				2 744,89					13 140,83
PS 60-22-05.2	Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 358,25				1 558,30					9 916,55
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	71 233,69				20 966,78					92 200,47
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88				11 936,21					60 919,09
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84				22 629,47					103 972,31
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99				23 990,12					111 232,11
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60				50 690,78					267 407,38
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42				15 088,79					88 545,21
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15				8 363,46					42 130,61
PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	70 274,81				20 539,31					90 814,12
PS 60-22-13.1	Meniareň Hala DKO, EPS	28 222,61				8 705,84					36 928,45
PS 60-22-13.2	Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie	33 131,68				9 036,72					42 168,40
PS 60-22-13.3	Meniareň Hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 920,52				2 796,75					11 717,27
PS 60-24-01	Meniareň Panónska	1 369 672,12				263 286,56					1 632 958,68
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20				33 697,39					198 614,59
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09				200 275,48					1 294 865,57
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83				29 313,69					139 478,52
PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	640 224,07				134 046,56					774 270,63
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70				17 923,07					103 515,77
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51				81 327,96					526 263,47
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86				34 795,53					144 491,39
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50				31 225,58					190 126,08
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 660,35				40 068,62					237 728,97
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	61 987,86				14 542,35					76 530,21
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59				23 128,25					106 404,84
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 539,61				508,53					13 048,14
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obratisko zásobníka piesku	6 871,59				1 889,49					8 761,08
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielní a skladov	32 984,70				0,00					32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75				0,00					20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	86 408,77				22 026,64					108 435,41
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	169 004,02	308 338,41	195 816,59	246 696,41					2 378 832,37
SO 60-31-01.1	Odstránenie stavieb	814 529,31	169 004,02	296 535,08		138 527,44					1 418 595,85
SO 60-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	530 772,67		11 803,33	195 816,59	107 745,51					846 138,10
SO 60-31-01.3	Výrub drevin	113 674,96				423,47					114 098,43
SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35			145 874,44	110 174,76		3 539,99			590 985,54
SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95				247 026,46					1 382 687,41
SO 60-32-03	Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor	605 525,03			57 625,24	125 426,78					788 577,05
SO 60-32-04	Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor	1 205 315,42				308 980,53					1 514 295,95
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69			16 138,16	29 214,47					191 505,32

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-36) v EUR				Cena z Dodatku č. 37 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	560 112,47				159 790,57					719 903,04
SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40				380,12					1 895,52
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62				36 077,26					149 813,88
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana	297 040,71			50 367,66	65 207,62					412 615,99
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	285 211,27			50 367,66	62 885,33					398 464,26
SO 60-33-01.2	Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44				2 322,29					14 151,73
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28				86 011,42					626 046,70
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64				36 643,27					306 660,91
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64				49 368,15					319 385,79
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58				2 954,86					86 527,44
SO 60-34-01	Zástavka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73		32 373,00		23 580,33					150 801,06
SO 60-34-02	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00				293,95					100 730,95
SO 60-34-02.A	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68				117,85					16 242,53
SO 60-34-02.B	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74				176,10					49 269,84
SO 60-34-02.C	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58				0,00					35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy	787 300,48				148 578,91					935 879,39
SO 60-34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,68	21 744,07		217 364,35	746 233,98					4 787 283,08
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 800,23	21 744,07		217 364,35	575 383,23					3 720 291,88
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49				100 891,57					597 328,06
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66				13 483,61					119 673,27
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87				54 830,50					335 649,37
SO 60-34-04.E	Rozvody plynu	12 695,43				1 645,06					14 340,49
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35				52 900,20					332 468,55
SO 60-34-05.A	Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09				46 245,02					293 582,11
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01				4 675,40					28 340,41
SO 60-34-05.C	Meniareň Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80				1 017,83					4 226,63
SO 60-34-05.D	Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45				961,95					6 319,40
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplatenie	105 164,43				0,00					105 164,43
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92				22 043,69					126 155,61
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42				10 628,01					69 265,43
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41				1 552,34					9 019,75
SO 60-34-07.C	Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia	5 824,56				1 583,08					7 407,64
SO 60-34-07.D	Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	12 682,95				2 253,04					14 935,99
SO 60-34-07.E	Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)	19 499,58				6 027,21					25 526,79
SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	176 339,56				32 581,10					208 920,66
SO 60-34-08.A	Stavebná časť a statika	155 419,71				28 411,00					183 830,71
SO 60-34-08.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	14 400,84				2 996,07					17 396,91
SO 60-34-08.D	Meniareň Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	6 519,01				1 174,04					7 693,05
SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	453 086,92				97 128,19					550 215,11
SO 60-35-01.1	Trolejové vedenie	417 347,93				89 237,13					506 585,06
SO 60-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	35 738,99				7 891,06					43 630,05
SO 60-35-02	Trolejové vedenie obrátisko Janíkov Dvor	1 000 836,84				216 651,47					1 217 488,31
SO 60-35-02.1	Trolejové vedenie	890 495,75				190 478,56					1 080 974,31
SO 60-35-02.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	110 341,09				26 172,91					136 514,00
SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	570 055,67				141 695,38					711 751,05
SO 60-35-03.1	Trolejové vedenie - hala	134 191,52				37 645,25					171 836,77
SO 60-35-03.2	Trolejové vedenie - dvor	349 681,99				83 136,05					432 818,04
SO 60-35-03.3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	15 450,06				4 442,29					19 892,35
SO 60-35-03.4	Signalizácia beznápného stavu	70 732,10				16 471,79					87 203,89
SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obrátisko Janíkov	52 468,36				12 887,17					65 355,53

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosáková - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-36) v EUR				Cena z Dodatku č. 37 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	39 664,61				8 273,30					47 937,91
SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	199 473,21	2 582,40			43 162,64		48 362,87			293 581,12
SO 60-35-08.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska	26 634,58				5 405,80		25 002,49			57 042,87
SO 60-35-08.2	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Vígľašská	25 368,72				5 306,26		23 360,38			54 035,36
SO 60-35-08.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor	26 621,23				7 574,68					34 195,91
SO 60-35-08.4	Prípojka nn pre meniareň Panónska	32 783,56				6 894,34					39 677,90
SO 60-35-08.5	Prípojka NN pre halu DKO	48 140,63	2 582,40			8 931,96					59 654,99
SO 60-35-08.6	Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov	3 674,54				1 090,06					4 764,60
SO 60-35-08.7	Prípojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95				7 959,56					44 209,51
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82		1 451,25		29 979,06					151 554,13
SO 60-35-10.1	VO cyklochodníka v úseku Betliarska -Janíkov dvor	78 564,63		911,25		19 771,28					99 247,16
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19		540,00		10 207,78					52 306,97
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	38 357,86		236,25		9 013,97					47 608,08
SO 60-35-11.1	Preložka VO Jasovská km 5,684	38 357,86		236,25		9 013,97					47 608,08
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				8 159,21					124 620,43
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Prípojky	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50		2 025,00		11 287,45					57 549,95
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22		540,00		5 468,99					25 616,21
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56		270,00		2 423,50					11 891,06
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príľahlých chodníkov	15 432,72		1 215,00		3 394,97					20 042,69
SO 60-35-15	Osvetlenie obrátiska	72 484,12		1 147,50		16 415,90					90 047,52
SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60				2 751,58					16 979,18
SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97				237 209,80					1 316 448,77
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	192 049,58				49 070,23					241 119,81
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04				10 536,63					57 796,67
SO 60-35-19.1	22 kV prípojka pre meniareň haly DKO	47 260,04				10 536,63					57 796,67
SO 60-35-20	Aktívna protikorózna ochrana inžinierskych sietí	108 220,55				29 763,21					137 983,76
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	112 438,74				28 320,07					140 758,81
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	203 438,88				39 076,92					242 515,80
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72				1 824,71					10 612,43
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01				1 067,68					6 784,69
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36				16 919,62					92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79				19 264,92					132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	42 950,82				6 201,14					49 151,96
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08				42 068,50					295 937,58
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69				22 687,96					143 620,65
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83				20 000,23					115 075,06
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89				1 525,70					15 539,59
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97				1 162,03					13 006,00
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obrátisko	132 936,39				19 380,54					152 316,93
SO 60-37-01.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61				1 900,47					18 837,08
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obrátisko	115 999,78				17 480,07					133 479,85
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	66 604,60				10 863,60					77 468,20
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	40 355,14				7 580,67					47 935,81
SO 60-37-02.2	Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46				3 282,93					29 532,39
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	73 588,53				12 375,32					85 963,85
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	53 374,61				9 011,29					62 385,90
SO 60-37-03.2	Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92				3 364,03					23 577,95

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-36) v EUR				Cena z Dodatku č. 37 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka	106 315,58		0,00		24 885,85					131 201,43
SO 60-37-04.1	Rozšírenie DS	78 867,05		0,00		21 000,88					99 867,93
SO 60-37-04.2	Prepojovací plynovod	723,11				144,42					867,53
SO 60-37-04.3	Meracia zostava plynu	7 251,91				0,00					7 251,91
SO 60-37-04.4	Areálový rozvod	19 473,51				3 740,54					23 214,05
SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	19 387,70				3 502,37					22 890,07
SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45				8 161,20					62 715,65
SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-07.1	trať km 5,701	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50		312,00		28 465,63					219 998,13
SO 60-37-08.1	trať km 5,696	49 854,60		156,00		9 841,47					59 852,07
SO 60-37-08.2	trať km 5,733	141 365,90		156,00		18 624,16					160 146,06
SO 60-37-08.2a	trať km 5,733	89 238,76		78,00		18 332,86					107 649,62
SO 60-37-08.2b	trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14		78,00		291,30					52 496,44
SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63			85 897,52	53 154,09					338 620,24
SO 60-37-09.1	trať km 5,589	199 568,63			85 897,52	53 154,09					338 620,24
SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96				107 171,76					586 629,72
SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90				132 629,42					669 833,32
SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	278 372,91				72 829,45					351 202,36
SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74				33 783,27					168 716,01
SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61				35 647,72					200 502,33
SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41				18 992,45					108 177,86
SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97				25 136,32					122 147,29
SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86				45 092,26					229 797,12
SO 60-39-03	Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99				8 261,89					43 892,88
SO 60-39-04	Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63				13 914,18					71 334,81

PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom ul. J. Kurtyki 4, 02-676 Varšava, Poľská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu pre hl. m. Varšava pod číslom zápisu: 0000288135,

vo veci jej organizačnej zložky **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, organizačná zložka, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 614 339, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, vložka číslo: 3694/B (ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

pána **Giovanni Calà**, dátum narodenia: [REDACTED] bytom: [REDACTED] Slovenská republika (ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v našom mene a zastúpení konal vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „Dielo“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „Investor“ a „Zmluva o dielo“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, with its registered office at ul. J. Kurtyki 4, 02-676 Warsaw, Poland, a limited liability company registered with the Commercial register of the District Court for the capital city Warsaw under registration No.: 0000288135,

in the matter of its branch **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, organizačná zložka, with registered office at: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, the Slovak Republic, BIN: 50 614 339, registered at the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section Po, File No. 3694/B (hereinafter referred to as the “Principal”)

grants this power of attorney to

Mr. **Giovanni Calà**, date of birth: [REDACTED] residing at: [REDACTED] Bratislava, Slovakia (hereinafter referred to as the “Principal”)

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works “City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor” (the “Works”) on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the “Investor” and the “Contract for Work”).

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the Investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the

je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume 1,000.000,- EUR v jednotlivom prípade,

(iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to odo dňa 01.03.2026 do dňa 31.12.2026 (vrátane).

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne a splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of EUR 1,000,000 in an individual case,

(iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

The validity of this power of attorney is limited by time, i.e., from 01.03.2026 till 31.12.2026 (inclusive).

The Representative is authorised to act individually and is authorized to appoint a substitute for executing above mentioned tasks.

This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/In Warsaw dňa/on 27.02.2026

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rafał Kański

Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby, Splnomocnenec /The head of a foreign entity (organizational unit of an entity), Proxy

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

I accept this power of attorney to its full extent.

V/In Bratislava dňa/on 27/02/2026 2026

Giovanni Calà

PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., so sídlom: Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Madride, pod číslom zápisu: zväzok 2676, kniha 2009, tretí oddiel, list č. 139, strana č. 17979, referencia M-7401 (ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

pána Giovanni Calà, dátum narodenia: [REDACTED]
bytom: [REDACTED], Slovenská republika (ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v našom mene a zastúpení konal vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „Dielo“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „Investor“ a „Zmluva o dielo“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume **1,000,000,- EUR** v jednotlivom prípade,
- (iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., with its registered office at Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Spain, a joint stock company registered in the Commercial Registry of Madrid, under number of registration: volume 2676, the book 2009, the 3rd section, number of the sheet 139, page number 17979, reference M-7401 (hereinafter referred to as the “Principal”)

grants this power of attorney to

Mr. Giovanni Calà, date of birth: [REDACTED]
[REDACTED] Bratislava, Slovakia (hereinafter referred to as the “Principal”)

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works “City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor” (the “Works”) on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the “Investor” and the “Contract for Work”).

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the Investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of **EUR 1,000,000** in an individual case,
- (iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to odo dňa 01.04.2026 do dňa 31.12.2026 (vrátane).

The validity of this power of attorney is limited by time, i.e., from 01.04.2026 till 31.12.2026 (inclusive).

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne a splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

The Representative is authorised to act individually and is authorized to appoint a substitute for executing above mentioned tasks.

Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/In Madrid dňa/on MADrid 26 MArch 2026

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Roberto Gomez Blanco

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ/
member of the Board of Directors and Chief Executive Officer

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.
I accept this power of attorney to its full extent.

V/In Bratislava dňa/on 26/03 2026

Giovanni Calà