



BRATISLAVA

DODATOK č.40 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2600084

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 07/2026

DODATOK č. 40 k ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2600084

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve
o dielo na predmet zákazky

„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 40**“)

medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového
poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153
Tel./Fax: 02/59 356 268
e-mail: petrzalskaelektricka@bratislava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov:
Adresa na doručovanie:

„Združenie NS MHD PETRŽALKA“
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 10
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
TATRA BANKA, A.S.
SK67 1100 0000 0029 4411 6720

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hlavný člen 1:

Obchodné meno:

**ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Sídlo:

ul. Kurtyki 4, 02-676 Varšava, Poľská republika

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:

120522027

IČ DPH:

PL6762355756

Bankové spojenie:

BNP PARIBAS POLSKA S.A.

Číslo účtu:

PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899

Tel./Fax:

+48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84

e-mail:

biuro@aldesa.pl

konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka**
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Vedúci organizačnej zložky: Rafał Kański
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: 50 614 339
IČ DPH: SK4120065312
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail: biuro@aldesa.pl

Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec
IČO: A-28233534
IČ DPH: A-28233534
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520
Tel./Fax: +34 91 381 92 20
e-mail: contratacion@aldesa.es

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „**Zmluvné strany**“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024, Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024, Dodatku č. 24 zo dňa 21.02.2025, Dodatku č. 25 zo dňa 19.03.2025, Dodatku č. 26 zo dňa 02.04.2025, Dodatku č. 27 zo dňa 02.06.2025, Dodatku č. 28 zo dňa 12.06.2025, Dodatku č. 29 zo dňa 08.07.2025, Dodatku č. 30 zo dňa 19.08.2025, Dodatku č. 31 zo dňa 10.09.2025, Dodatku č. 32 zo dňa 30.09.2025, Dodatku č. 33 zo dňa 20.11.2025, Dodatku č. 34 zo dňa 05.12.2025, Dodatku č. 35 zo dňa 06.02.2026, Dodatku č. 36 zo dňa 04.03.2026, Dodatku č. 37 zo dňa 20.04.2026, Dodatku č. 38 zo dňa 23.04.2026 a Dodatku č. 39 zo dňa 15.06.2026 na predmet zákazky „*Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor*“ (ďalej len „**Zmluva**“).

Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 40. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané:

- a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 40, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“);

- b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. ii. tohto Dodatku č. 40, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.
2. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 40.

Článok 1
Predmet Dodatku č. 40

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 40 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	558 179,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH	995 069,73 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH	520 503,65 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH	1 437 898,12 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH	253 167,05 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 25 bez DPH	523 776,71 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 26 bez DPH	2 462 260,28 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 27 bez DPH	2 751 982,37 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 28 bez DPH	551 381,72 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 29 bez DPH	647 930,74 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 30 bez DPH	801 724,67 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 31 bez DPH	2 263 691,97 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 32 bez DPH	333 913,75 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 33 bez DPH	1 094 116,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 34 bez DPH	1 133 523,59 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 35 bez DPH	233 231,09 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 36 bez DPH	691 088,66 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 37 bez DPH	584 932,29 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 38 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 39 bez DPH	601 422,05 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 40 bez DPH	332 190,05 €
Zmluvná cena po dodatku č. 40 bez DPH	102 103 184,46 €

DPH 20 % (do 31.12.2024 – Dodatok č. 1 až Dodatok č. 23)	17 368 570,22 €
DPH 23 % (od 1.1.2025 – Dodatok č. 24 až Dodatok č. 40)	3 509 876,67 €
Zmluvná cena po dodatku č. 40 s DPH	122 981 631,35 €

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 40, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa:

- i. Priebežného, plne detailného nároku Zhotoviteľa č. 74 v Zmenovom liste ZL74
Pokynu na Zmenu č. 10 v Zmenovom liste ZL79
Konečného nároku č. 98 v Zmenovom liste ZL80
- ii. Priebežného, plne detailného nároku Zhotoviteľa č. 86 v Zmenovom liste ZL76
Pokynu na Zmenu č. 27 v Zmenovom liste ZL78

ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

Zmenový list č. ZL 74, Práce navyiac z dôvodu rozsiahlejšej výmeny podlažia, nedostatočnej výmery podkladnej vrstvy zo ŠD a zmarených prác z dôvodu zmeny priečných sklonov, Nárok č. 74 - priebežný plne detailný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 40-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta

Popis položiek:

122102203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 od 1000-10000m3	m3	2 338,550
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5319,000
181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1812,000
289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	5850.900
6931100012004	Separačná geotextília polypropylénová CBR ≥ 1,7 kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: 15/15kN.m-1	m2	6143,445
5645811117	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 500 mm	m2	5 319,000
583410004400	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	5 186,025
564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2704,26
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	7 421,443
564811111.N1	Príplatok za zhotovenie ďalších 50mm podkladu zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, vrátane materiálu	m2	13 297,500
00020006 52	Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o.	sub	17,000
	Hodinové zúčtovacie sadzby: Rýpadlo pásove lopatové	hod.	11,000
	Hodinové zúčtovacie sadzby: Nákladný automobil	hod.	17,000
	Hodinové zúčtovacie sadzby: Rýpadlo-nakladač na traktorovom podvozku	hod.	9,500

Cenový dopad: 152 652,21 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

A) Zhotoviteľ zistil nedostatky vo výkaze výmer DRS, ktorý predpokladal podstatne menší rozsah výmeny podlažia. V skutočnosti, na základe zistených fyzických podmienok počas realizácie bola nevyhnutná rozsiahlejšia výmena podlažia. Zhotoviteľ preukázal skutočne vykonané množstvá výmeny podlažia prostredníctvom geodetických zameraní a kontrolných protokolov statických zaťažovacích skúšok.

B) Počas realizačných prác na objekte SO 40-38-02 Zhotoviteľ zistil, že hrúbka nestmelenej vrstvy zo štrkodrviny, uvedená v priečných rezoch zmenovej dokumentácie zDRS (200 mm - 570 mm) sa odlišuje od hrúbky vykazanej vo výkaze výmer DRS (200 mm). Realizácia prác súvisiaca s vyhotovením konštrukčnej vrstvy zo štrkodrviny bola nevyhnutná pre správne fungovanie a dokončenie diela.

C) Zmarené práce na SO 40-38-02. Predmetné práce sa týkajú problematiky napojenia novovybudovanej štvorpruhovej komunikácie na pôvodnú dvojpruhovú, ktorá má byť v budúcnosti v rámci iného projektu rozšírená na štvorpruhovú komunikáciu. Platný projekt bol spracovaný na základe vtedy požadovaného riešenia, nové úpravy sa navrhovali v rámci realizácie diela. Rozdiely vznikali na základe vývoja a ideového riešenia predmetného napojenia, ktoré spočíva v úprave:

- technického riešenia križovatky Jantárová cesta – Rusovská cesta s ohľadom na plánované budúce rozšírenie Jantárovej cesty na 4 pruhy
- smerového a výškového vedenia, technických úprav zástavok a spevnených plôch
- priečných sklonov zo strechovitého na jednostranný,
- materiálového riešenia spevnených plôch medzi električkovou traťou (SO 40-32-02).

Zmenový list č. ZL 76, Nález azbestových rúr chrániacich vysokonapäťový kábel ZSE,

Nárok č. 86 - priebežný plne detailný

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 51-35-01 - Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení

Časť: SO 51-35-01.1 - Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE

Popis položiek:

269100124.N86	Odvoz a likvidácia materiálov s obsahom azbestu SO 51-35-01.1 - vyčíslené ku dňu 11.12.2025	ks	1,000
---------------	---	----	-------

Cenový dopad: 4 235,63 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zhotoviteľ počas realizácie výkopových prác preložiek vysokonapäťového kábla narazil na azbestové chráničky káblovodu v počte 2 ks, s celkovou odhadovanou dĺžkou približne 73 m a priemerom cca 150 mm. Predmetné chráničky neboli uvedené v projektovej dokumentácii Objednávateľa z dôvodu, že ich existencia nebola správcom siete v čase projektovej prípravy definovaná a ich prítomnosť nebolo možné zistiť ani predvídať pri obhliadke terénu. Dňa 27.10.2025 Zhotoviteľ zabezpečil odstránenie a zneškodnenie nebezpečného odpadu – azbestových rúr.

Zmenový list č. ZL 78, Zmena trasy a miesta napojenia plynovej prípojky, Pokyn na Zmenu č. 27

v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) ZVO

Objekt: SO 60-37-04 - Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka

Časť: SO 60-37-04.1 - Rozšírenie DS

Popis položiek:

132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	29,250
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,625
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	58,500
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	58,500
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,503
162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	310,581
167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	11,503
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	11,503
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,130
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	17,747

175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,578
583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	16,549
181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	19,800
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,925
899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	-1,000
552421800P	Poklop uzáverový - plyn	ks	-1,000
899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	18,500
899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	19,500
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,741
230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1	m	20,780
2862460270	Rúra plastová oranžovožltá pre rozvod plynu HDPE PE100 SDR17,6/PN10 D 160x9,1 mm, GAWAPLAST	m	22,713
230200124	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 350	m	11,790
230202017P	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 315 mm - chránička	m	11,790
286002016P	HDPE rúra PE100 315x17,9/12m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 - chránička	m	12,886
286141475P	Tesniaca manžeta 160/315	ks	2,000
230203014	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 200	ks	9,000
286710000100	Objímka kĺzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, GAWAPLAST	ks	9,000
230203154P	Montáž kolena elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	ks	1,000
286530021000	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 160 mm, WAVIN	ks	1,000
5535600265P	Orientačný oceľový stĺpik komplet (zemné práce, betonáž, betón krúž s pieskom, výstražná fólia, kábel CE 4mm2, zásuvka)	ks	1,015
230220016	Montáž čuchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50	ks	1,000
4220002830	Čuchačka D32 - 2x3,0m	ks	1,000
230230006	Predbežná tlaková skúška vodou DN 200	m	20,780
230230021	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	m	20,780
230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	20,780
141721117	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 225 do 315mm Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.8	m	17,740
230120179P.PnZ27	Agregovaná položka – dvojpolohová uzatváracia operácia s bypassom d90 (plynovod) – vrátane súvisiacich prác tvorená podľa Zmeny č. 1 zDRS (položku tvorí 16 položiek pre použitý materiál a prácu)	kpl.	1,000

Cenový dopad: 38 585,19 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

V súlade s projektovou dokumentáciou Zmeny DRS SO 60-37-04.1 vydal Stavebný dozor Pokyn na Zmenu č.27.

Zmenu DRS SO 60-37-04.1 spracoval projektant na základe rozhodnutia správcu SPP zo dňa 12.07.2024, k žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie Distribučnej siete pre plynovodnú prípojku do Haly DKO SO 60-37-04.

Stavebný dozor vydal dňa 7.11.2025 Rozhodnutie o cenovom dopade realizácie Pokynu na Zmenu č. 27 na dodatočnú platbu z dôvodu nepredvídateľnej skutočnosti vzniku potreby realizácie prác súvisiacich s riešením Zmeny DRS SO 60-37-04.1 Hala DKO Plynová prípojka Rozšírenie distribučnej siete STL2, v súlade s opraveným výkazom-výmer projektanta zo dňa 05.11.2025.

Následne Stavebný dozor vydal dňa 05.05.2026 Rozhodnutie o Zmene rozsahu prác a cenového dopadu SO 60-37-04.1 na dodatočnú platbu z dôvodu nepredvídateľnej skutočnosti. Zmeny rozsahu prác súvisia s požiadavkou správcu SPP na bezodstávkové pripojenie na existujúce plynové potrubie SPP. Za týmto účelom sa realizovala dvojpolohová uzatváracia operácia s bypassom D90, vrátane napojenia plynovodu SO 60-37-04.1 ostrým prepojom na existujúci plynovod.

Zmenový list č. ZL 79, Zmena realizácie električkového zvršku, Pokyn na Zmenu č. 10

v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 40-32-02 - Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova

Objekt: SO 50-32-02 - Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska

Objekt: SO 60-32-02 - Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

Objekt: SO 60-32-04 - Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor

Objekt: SO 60-32-06 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok

Popis položiek:

Objekt: SO 40-32-02 - Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova

634601521	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	1 175,260
6349200327	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 90 mm, šírky 10 mm	m	-821,000
919716317	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tržmi priem.16mm dl.300 mm	ks	-2 736,000
931992109	"Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm	m2	488,000
931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2 položka prevzatá z SO 40-33-01	m	2 118,000
271351105	Debnenie základovej dosky - zhotovenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	1 386,680
271351106	Debnenie základovej dosky - odstránenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	1 386,680

Objekt: SO 50-32-02 - Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska

634601521	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	2 175,700
6349200327	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 90 mm, šírky 10 mm	m	-1 520,000
919716317	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tržmi priem.16mm dl.300 mm	ks	-5 080,000
931992109	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	981,000
931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2 položka prevzatá z SO 40-33-01	m	4 260,000
271351105	Debnenie základovej dosky - zhotovenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	2 452,170
271351106	Debnenie základovej dosky - odstránenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	2 452,170

Objekt: SO 60-32-02 - Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

634601521	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	710,560
6349200327	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 90 mm, šírky 10 mm	m	-500,000
919716317	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tržmi priem.16mm dl.300 mm	ks	-1 664,000
931992109	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	302,000
931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	1 312,000

	položka prevzatá z SO 40-33-01		
271351105	Debnenie základovej dosky - zhotovenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	336,490
271351106	Debnenie základovej dosky - odstránenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	336,490

Objekt: SO 60-32-04 - Elektrický zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

634601521	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	706,440
6349200327	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 90 mm, šírky 10 mm	m	-120,000
919716317	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tržmi priem.16mm dl.300 mm	ks	-380,000
931992109	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	245,000
931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2 položka prevzatá z SO 40-33-01	m	725,000
271351105	Debnenie základovej dosky - zhotovenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	175,730
271351106	Debnenie základovej dosky - odstránenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	175,730

Objekt: SO 60-32-06 - Elektrický zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

634601521	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	-66,820
6349200327	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 90 mm, šírky 10 mm	m	-352,000
919716317	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tržmi priem.16mm dl.300 mm	ks	-56,000
931992109	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	90,000
931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2 položka prevzatá z SO 40-33-01	m	375,000
271351105	Debnenie základovej dosky - zhotovenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	58,940
271351106	Debnenie základovej dosky - odstránenie položka prevzatá z SO 50-33-01.A	m2	58,940

Cenový dopad SO 40-32-02: 33 209,17 € bez DPH

Cenový dopad SO 50-32-02: 60 964,02 € bez DPH

Cenový dopad SO 60-32-02: 9 159,69 € bez DPH

Cenový dopad SO 60-32-04: 9 559,67 € bez DPH

Cenový dopad SO 60-32-06: 1 157,71 € bez DPH

Cenový dopad spolu: 114 050,26 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

Zmena DRS v rámci Pokynu na Zmenu č. 10 mala vplyv najmä na zmenu pôvodne plánovaného technologického postupu realizácie podkladovej dosky pod PJD pomocou posuvného debnenia bez použitia pozdĺžneho debnenia podkladovej dosky pod PJD. Technologický postup vyhotovenia dosiek pomocou finišera (posuvného debnenia) bol zmenený na postup s postupnou realizáciou separátnych dosiek delených na 6m celky s dilatačnými škárkami, pričom vznikla potreba realizácie pozdĺžneho a priečného debnenia. Ďalej zmena DRS obsahovala aj vypustenie spriahajúcich tržov medzi podkladovou a nosnou doskou a zriadením strechovitého spádu 2% na styku dosiek s antivibračnou rohožou, zmenu konzistencie betónovej zmesi podkladovej

dosky PJD z S3 na konzistenciu triedy S1 a výplň dilatačných škár hornej a spodnej dosky extrudovaným polystyrénom, utesnené predtesnením a po obvode zaliate trvalo pružnou zálievkou. Zmenu DRS bola iniciovaná Objednávateľom a bola nevyhnutná pre urýchlenie prác a zabezpečenie kvality diela..

Zmenový list č. ZL 80, Rozdiely v množstve prác - uzemnenie zábradlia / vodivého objektu, Nárok č. 98 - konečný

v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO

Objekt: SO 60-35-01 - Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor

Časť: SO 60-35-01.2 - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia

Popis položiek:

430842155	Kútový zvar praporca o koľajnicu	ks	2,000
430842165	Kútový zvar koľajovej skrinky na koľajnicu	ks	2,000
210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	308,000
354310022400	Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU	ks	308,000
210252434	Montáž kábla CHBU 50 mm ²	m	103,000
369150003100	Kábel CHBU 50 mm ²	m	103,000
210252448	Montáž prierazky 120 V s opakovateľným použitím	ks	4,000
369160002700	Prierazka 120 V s opakovateľným použitím	ks	4,000
210255462	Montáž malej koľajovej skrine KSM pre električky	ks	2,000
369160002800	Malá koľajová skrinka KSM	ks	2,000
210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	50,000
460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	50,000
345710006400	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 63	m	50,000
210255446	Revízia a revízna správa	hod	4,000
210255450	Práca skúšobného technika pre TV pre električky	hod	4,000
919735125	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm Položka prevzatá z SO 40-35-01.1	m	2,000
961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t Položka prevzatá z SO 40-35-06.1	m ³	0,220
567144112	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 220 mm Položka prevzatá z SO 40-35-05.2	m ²	1,000
589310005300	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 32 - S1 z cementu portlandského Položka prevzatá z SO 60-35-11.1	m ³	0,220

Cenový dopad: 22 666,76 € bez DPH

Zdôvodnenie zmeny:

V rámci objektu SO 60-38-01 Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov dvor sú v projektovej dokumentácii navrhnuté oceľové zábradlia pozdĺž celej pešej zóny a v priestore pod mostným objektom 60. Tieto oceľové konštrukcie sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti trolejového vedenia, teda v prostredí s možným výskytom nebezpečného dotykového napätia. Vodivé konštrukcie umiestnené v dosahu trakčného vedenia podliehajú povinnosti ochranného pospájania a uzemnenia v súlade s platnými technickými normami a bezpečnostnými predpismi. Bez realizácie uzemnenia nebolo možné zabezpečiť bezpečnú a prevádzkyschopnú realizáciu Diela. Realizácia vzájomného vodivého pospájania a napojenia na zemniacu sústavu bola nevyhnutná na splnenie zákonných a technických požiadaviek a bez neho nie je možné bezpečne prevádzkovať dané stavebné objekty.

**Článok 2
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 40 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
2. Dodatok č. 40 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 40 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 40, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 40 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 40 sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 (len na DVD nosiči):
Zmenové listy č. ZL74, ZL76, ZL78, ZL79, ZL80;
- Príloha č. 2:
2.1 Rekapitulácia
2.2 Rekapitulácia objektov stavby
- Príloha č. 3:
Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Ing. Giovanni Calà
Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Ing. Giovanni Calà

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Za Hlavné mesto SR Bratislava

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Giovanni Calà
splnomocnenec



Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Stavebný dozor: METRO Bratislava a.s.

Navýšenie ceny						Zmluvná cena po dodatkoch bez DPH		Textová časť Dodatkov
Číslo dodatku	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	SPOLU	€	102 103 184,46	
SPOLU	379 235,33	833 482,25	9 960 576,22	15 410 284,60	27 517 190,50			€ 74 585 993,96
Dodatok č. 1	zmena zloženia skupiny dodávateľov "Združenie NS MHD Petržalka"				€ -	€	17 368 570,22	€ -
Dodatok č. 2	existencia Mimoriadnych udalostí a ich vplyvu na realizáciu Diela				€ -			€ -
Dodatok č. 3	€ 201 160,57	€ -	€ -	€ -	€ 201 160,57	€	3 509 876,67	€ 201 160,57
Dodatok č. 4	€ -	€ -	€ -	€ 222 405,62	€ 222 405,62			€ 222 405,62
Dodatok č. 5	€ 66 924,21	€ -	€ -	€ -	€ 66 924,21	€	122 981 631,35	€ 66 924,21
Dodatok č. 6	€ -	€ -	€ -	€ 599 399,32	€ 599 399,32			€ 599 399,32
Dodatok č. 7	Zmena kľúčových odborníkov				€ -			€ -
Dodatok č. 8	€ -	€ -	€ -	€ 511 546,24	€ 511 546,24			€ 511 546,24
Dodatok č. 9	€ -	€ -	€ -	€ 639 198,19	€ 639 198,19			€ 639 198,19
Dodatok č. 10	€ -	€ -	€ 1 680 977,50	€ -	€ 1 680 977,50			€ 1 680 977,50
Dodatok č. 11	Zmena kľúčových odborníkov				€ -			€ -
Dodatok č. 12	€ 16 689,32	€ 5 710,06	€ 131 369,26	€ -	€ 153 768,64			€ 153 768,64
Dodatok č. 13	€ -	€ -	€ -	€ 392 163,93	€ 392 163,93			€ 392 163,93
Dodatok č. 14	€ 14 595,34	€ 71 229,27	€ 6 288,75	€ -	€ 92 113,36			€ 92 113,36
Dodatok č. 15	€ -	€ 35 838,18	€ 159 550,66	€ -	€ 195 388,84			€ 195 388,84
Dodatok č. 16	€ -	€ -	€ -	€ 751 876,84	€ 751 876,84			€ 751 876,84
Dodatok č. 17	€ -	€ -	€ 2 420 291,00	€ -	€ 2 420 291,00			€ 2 420 291,00
Dodatok č. 18	€ -	€ -	€ -	€ 558 179,74	€ 558 179,74			€ 558 179,74
Dodatok č. 19	€ 4 314,31	€ 169 816,39	€ 5 827,94	€ -	€ 179 958,64			€ 179 958,64
Dodatok č. 20	€ 20 415,84	€ -	€ 617 617,17	€ -	€ 638 033,01			€ 638 033,01
Dodatok č. 21	€ -	€ -	€ -	€ 995 069,73	€ 995 069,73			€ 995 069,73
Dodatok č. 22	€ 17 944,66	€ 18 924,19	€ 483 634,80	€ -	€ 520 503,65			€ 520 503,65
Dodatok č. 23	€ -	€ -	€ -	€ 1 437 898,12	€ 1 437 898,12			€ 1 437 898,12
Dodatok č. 24	€ 31 634,62	€ -	€ 221 532,43	€ -	€ 253 167,05			€ 253 167,05
Dodatok č. 25	€ -	€ -	€ 523 776,71	€ -	€ 523 776,71			€ 523 776,71
Dodatok č. 26	€ -	€ -	€ -	€ 2 462 260,28	€ 2 462 260,28			€ 2 462 260,28
Dodatok č. 27	€ -	€ -	€ -	€ 2 751 982,37	€ 2 751 982,37			€ 2 751 982,37
Dodatok č. 28	€ -	€ 32 033,34	€ 519 348,38	€ -	€ 551 381,72			€ 551 381,72
Dodatok č. 29	€ -	€ -	€ 647 930,74	€ -	€ 647 930,74			€ 647 930,74
Dodatok č. 30	€ 5 556,46	€ 251 453,61	€ 544 714,60	€ -	€ 801 724,67			€ 801 724,67
Dodatok č. 31	€ -	€ -	€ -	€ 2 263 691,97	€ 2 263 691,97			€ 2 263 691,97
Dodatok č. 32	€ -	€ -	€ 333 913,75	€ -	€ 333 913,75			€ 333 913,75
Dodatok č. 33	€ -	€ -	€ 1 094 116,36	€ -	€ 1 094 116,36			€ 1 094 116,36
Dodatok č. 34	€ -	€ -	€ -	€ 1 133 523,59	€ 1 133 523,59			€ 1 133 523,59
Dodatok č. 35	€ -	€ 91 444,76	€ 141 786,33	€ -	€ 233 231,09			€ 233 231,09
Dodatok č. 36				€ 691 088,66	€ 691 088,66			€ 691 088,66
Dodatok č. 37		€ 157 032,45	€ 427 899,84		€ 584 932,29			€ 584 932,29
Dodatok č. 38	Zmena kľúčových odborníkov							€ -
Dodatok č. 39				€ 601 422,05	€ 601 422,05			€ 601 422,05
Dodatok č. 40		€ 152 635,45	€ 179 554,60		€ 332 190,05			€ 332 190,05
Navýšenie zmluvnej ceny spolu					€ 27 517 190,50			€ 102 103 184,46

Dodatok č. 40	Zmenový list č. ZL74 Narok 74 PRÁCE NAVIAC Z DÔVODU ROZSIAHLEJŠEJ VÝMENY PODŁOŽIA Zmenový list č. ZL76	€	152 652,21	PPP 02/2026, c.65	40-38-02
	Narok 86 NÁLEZ AZBESTOVÝCH RÚR CHRÁNIACICH VYSOKONAPÁŤOVÝ KÁBEL ZSE Zmenový list č. ZL78	€	4 235,63	PPP 03/2026, c.66	
	PnZ 27 ZMENA TRASY A MIESTA NAPOJENIA PLYNOVEJ PRIPOJKY Zmenový list č. ZL79	€	38 585,19	PPP 11/2025, c.60 PPP 05/2026, c.68	51-35-01.1
	PnZ 10 ZMENA REALIZÁCIE ELEKTRIČKOVÉHO ZVRŠKU Zmenový list č. ZL80	€	114 050,26	PPP 04/2026, c.67	SO 60-37-04.1 40-32-02, 50-32-02, 60-32-02, 60-32-04, 60-32-06
	Narok 98 ROZDIELY V MNOŽSTVE PRÁC - UZEMNENIE ZÁBRADLIA/VODIVÉHO OBJEKTU	€	22 666,76	PPP 04/2026, c.67	60-35-01.2

Protokol 11
PPP 01/2023

€2 190,31

SÚPIS	NÁZOV	Doteraz odsúhlasené	Odsúhlasené za aktuálne obdobie	Celkom odsúhlasené
		EUR	EUR	EUR
A.1	PS a SO - zmeny množstiev na základe merania	379 235,34	0,00	379 235,34
A.2	PS a SO - zmenové listy	817 853,39	152 635,45	970 488,84
A.3	Valorizácia	16 011 706,69	0,00	16 011 706,69
F.1	Nároky	4 780 820,21	179 554,60	4 960 374,81
F.2	Dohoda o riešení sporov	4 007,28	0,00	4 007,28
SPOLU (A.1 + A.2 + A.3 + F.1 + F.2)		21 993 622,91	332 190,05	22 325 812,96

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 40)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40 bez DPH	DPH 20% do 31.12.2024 (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)	DPH 23% od 1.1.2025 (Dodatok č. 24-40)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40 s DPH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	21 952 415,81	332 190,05	22 284 605,86	95 216 875,51	16 210 300,45	3 258 035,85	114 685 211,81
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	5 195 384,86	0,00	5 195 384,86	6 129 109,17	1 006 998,56	251 646,77	7 387 754,50
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	37 199,78	0,00	37 199,78	757 199,78	151 271,21	194,06	908 665,05
		74 585 993,96	27 185 000,45	332 190,05	27 517 190,50	102 103 184,46	17 368 570,22	3 509 876,67	122 981 631,35

Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39) v EUR				Cena z Dodatku č. 40 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	379 235,34	817 853,39	4 743 620,43	16 011 706,69	0,00	152 635,45	179 554,60	0,00	95 216 875,55
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58		19 636,93		63 781,91					290 940,42
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11		19 636,93		57 291,03					257 004,07
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				6 490,88					33 936,35
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18				22 783,74					125 019,92
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71				17 235,46					92 026,17
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				5 548,28					32 993,75
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34				59 503,05					237 855,39
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87				53 096,50					204 003,37
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				6 406,55					33 852,02
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	157 404,60		69 358,13		53 650,86					280 413,59
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13		69 358,13		48 112,78					247 430,04
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				5 538,08					32 983,55
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	27 335,14				7 682,39					35 017,53
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	535 659,76				138 267,21					673 926,97
PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	157 885,16				30 469,90					188 355,06
PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41				21 603,76					131 855,17
SO 40-31-01	Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	29 278,60			246 298,17					1 572 193,33
SO 40-31-01.1	Odstránenie stavieb	39 318,57				4 350,01					43 668,58
SO 40-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	29 278,60			239 495,98					1 444 337,65
SO 40-31-01.3	Výrub drevín	81 734,92				2 452,17					84 187,09
SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	177 665,52			7 352,28	37 721,15					222 738,95
SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	1 764 385,43				349 946,48		33 209,17			2 147 541,08
SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	42 957,29		157 032,45		38 806,42					238 796,16
SO 40-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	46 491,13				9 787,18					56 278,31
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68			2 302,38	769 415,99					5 503 680,05
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26				52 495,16					345 621,42
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,77		15 814,92		22 440,41					135 227,10
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	112 326,90		15 575,30		26 720,90					154 623,10
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	119 048,50		15 695,11		26 741,17					161 484,78
SO 40-34-04	Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 977,71					186 861,17
SO 40-34-05	Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 202,84					186 086,30
SO 40-34-06	Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 024,79					185 908,25
SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre kábové trasy	718 807,91			44 759,74	134 427,64					897 995,29
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	95 842,35		15 575,30		20 366,53					131 784,18
SO 40-34-09	Zastávka Bosákova, prístrešky na nástupiskách	50 113,39				5 643,93					55 757,32
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	761 991,15				159 806,66					921 797,81
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30				144 382,72					840 479,02
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85				15 423,94					81 318,79
SO 40-35-02	Bosákova ul. - Romanova ul., NN prípojky	158 162,27			16 737,87	47 886,72					222 786,86
SO 40-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41			16 737,87	8 900,34					43 146,62
SO 40-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12				16 583,89					76 408,01
SO 40-35-02.3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24				9 089,51					41 891,75
SO 40-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38				10 684,17					50 099,55
SO 40-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 40	8 612,12				2 628,81					11 240,93
SO 40-35-04	Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12		1 957,50		47 897,58					224 426,20
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64		135,00		3 042,47					15 954,11

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39) v EUR				Cena z Dodatku č. 40 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova	161 794,48		1 822,50		44 855,12					208 472,10
SO 40-35-05	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16		2 936,25		85 535,53					430 038,94
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16		2 328,75		71 214,43					347 239,34
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00		607,50		14 321,11					82 799,61
SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	586 508,92				120 346,13					706 855,05
SO 40-35-06.1	VVN 110 kV vedenie km 2,473	522 601,63				112 801,56					635 403,19
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29				7 544,57					71 451,86
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85		236,25		5 381,82					29 186,92
SO 40-35-07.1	Električková zastávka	20 101,69		236,25		4 618,12					24 956,06
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16				763,70					4 230,86
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27		135,00		3 402,64					18 056,91
SO 40-35-08.1	Električková zastávka	14 519,27		135,00		3 402,64					18 056,91
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07		135,00		3 542,86					18 776,93
SO 40-35-09.1	Električková zastávka	13 855,07		135,00		3 259,31					17 249,38
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00				283,55					1 527,55
SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	82 791,01				18 028,41					100 819,42
SO 40-35-10.1	Prípojka NN Bosákova - Jantárová	18 121,98				3 587,76					21 709,74
SO 40-35-10.2	Prípojka NN Rusovská - Jantárová	23 351,89				6 234,05					29 585,94
SO 40-35-10.3	Prípojka NN Gessayova	20 386,85				4 115,48					24 502,33
SO 40-35-10.4	Prípojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29				4 091,12					25 021,41
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	388 413,52				82 216,35					470 629,87
SO 40-36-01	Bosáková ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	77 420,27				21 945,52					99 365,79
SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	535 225,86	1 800,90		28 096,88	107 087,97					672 211,61
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51				14 248,29					82 659,80
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90			1 532,87					10 694,19
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06			28 096,88	44 151,85					280 952,79
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41			28 096,88	27 486,85					168 041,14
SO 40-36-03.4b	Slovak Telecom kábl.časť	96 246,65				16 665,00					112 911,65
SO 40-36-03.5	ZSE	9 026,54				1 932,44					10 958,98
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,84				22 612,26					132 614,10
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17				3 380,62					19 429,79
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21				5 722,40					57 071,61
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36				6 941,30					40 980,66
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75				6 565,95					36 849,70
SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14				68 787,42					889 075,56
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská	762 664,89				57 822,07					820 486,96
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78				45 613,10					758 799,88
SO 40-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46				10 067,82					45 675,28
SO 40-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65				2 141,16					16 011,81
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.	57 623,25				10 965,35					68 588,60
SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89		812,71	7 470,37	78 340,53					482 290,50
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77		812,71	5 882,62	60 863,89					351 443,99
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	28 426,10				3 969,50					32 395,60
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02			1 587,75	13 507,14					98 450,91
SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14		468,00		72 966,81					431 330,95
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87		156,00		30 881,40					186 036,27
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00		156,00		609,37					3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27		156,00		41 476,04					241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	589 099,51		662,25		126 509,06					716 270,82
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86				61 665,12					372 100,98
SO 40-38-01.2	Odvodnenie komunikácie	20 332,91				4 446,21					24 779,12
SO 40-38-01.3	Preložka trolejového vedenia	100 092,85				25 466,53					125 559,38

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39) v EUR				Cena z Dodatku č. 40 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-38-01.4	Preložka napájacieho vedenia	56 804,05				10 696,20					67 500,25
SO 40-38-01.5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova	3 476,24				654,58					4 130,82
SO 40-38-01.6	Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zastaávky Bosákova	23 423,79				5 307,59					28 731,38
SO 40-38-01.7	Preložka osvetlenia električkovej trate	5 648,75				1 184,24					6 832,99
SO 40-38-01.8	Verejné osvetlenie združenej zastávky	57 148,99		506,25		14 588,31					72 243,55
SO 40-38-01.9	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosáková - Ochrana STL plynovodu DN 300	11 736,07		156,00		2 500,28					14 392,35
SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	3 373 548,24	22 348,39	812,71	253 834,37	894 602,81			152 652,21		4 697 798,73
SO 40-38-03	Prístupová komunikácia v km 2,8	163 061,62				39 325,37					202 386,99
SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	428 591,44				91 599,29					520 190,73
SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	321 754,96			100 283,72	112 534,86					534 573,54
SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	23 379,41			15 628,86	7 040,54					46 048,81
SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	180 911,55				36 393,84					217 305,39
SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	251 430,98				74 624,70					326 055,68
PS 50-21-01	CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	185 687,82		24 439,11		56 891,28					267 018,21
PS 50-21-01.1	Cestná signalizácia	158 242,35		24 439,11		49 384,08					232 065,54
PS 50-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47				7 507,20					34 952,67
PS 50-21-02	CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.	186 473,95		5 161,47		47 821,13					239 456,55
PS 50-21-02.1	Cestná signalizácia	159 028,48		5 161,47		41 948,14					206 138,09
PS 50-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47				5 872,99					33 318,46
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09		15 336,75		48 453,16					278 973,00
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62		15 336,75		42 752,10					245 826,47
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47				5 701,06					33 146,53
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38		16 696,59		42 307,32					248 141,29
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91		16 696,59		36 563,69					214 952,19
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47				5 743,63					33 189,10
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trat' v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52				27 609,08					122 575,60
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21				36 131,61					166 529,82
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74				30 281,52					133 234,26
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47				5 850,10					33 295,57
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	441 396,68				118 247,30					559 643,98
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	98 492,85		420 507,91	450 244,75					2 700 836,37
SO 50-31-01.1	Odstránenie stavieb	135 125,02			368 937,88	117 822,91					621 885,81
SO 50-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 498 340,79	98 492,85		51 570,03	331 190,18					1 979 593,85
SO 50-31-01.3	Výrub drevín	98 125,05				1 231,65					99 356,70
SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00			668 784,95	317 271,67					1 758 675,62
SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35				719 937,69		60 964,02			4 223 153,06
SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trat' v úseku Romanova - Betliarska	84 045,41				20 296,85					104 342,26
SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57				11 586,23					63 770,80
SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	33 984,11		131 440,81	511 964,95					3 279 105,17
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	33 984,11		131 440,81	413 473,30					2 804 371,74
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77				69 315,97					330 152,74
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01				29 175,68					144 580,69
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83		15 335,68		23 623,33					135 937,84
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29		15 814,92		25 051,55					138 465,76
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80		15 335,68		22 650,62					134 701,10
SO 50-34-04	Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 024,79					185 908,25
SO 50-34-05	Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 421,17					186 304,63
SO 50-34-06	Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18			72 418,28	35 024,79					185 908,25
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre kábové trasy	1 133 977,07				216 979,25					1 350 956,32
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88		20 254,16		331 170,80					1 903 369,84
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26		20 254,16		309 679,09					1 787 668,51

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39) v EUR				Cena z Dodatku č. 40 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46				14 858,71					71 726,17
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16				6 633,01					43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky	178 472,35		6 434,71	20 651,33	53 394,31					258 952,70
SO 50-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76		6 434,71	18 401,43	11 210,75					61 940,65
SO 50-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27				10 083,57					52 838,84
SO 50-35-02.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51				16 290,20					72 575,71
SO 50-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81				14 555,95					64 464,76
SO 50-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 50	3 629,00			2 249,90	1 253,84					7 132,74
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51		3 982,50		85 184,58					406 817,59
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17		3 105,00		69 157,59					323 903,76
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40		843,75		14 784,63					77 500,78
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94		33,75		1 242,36					5 413,05
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32		3 780,00		95 321,19					537 146,51
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04		1 046,25		31 457,44					152 488,73
SO 50-35-04.3	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67		371,25		10 668,46					58 767,38
SO 50-35-04.4	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78		270,00		8 730,59					48 211,37
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83		2 092,50		44 464,70					277 679,03
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 555,24	0,00			11 097,96					96 653,20
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	0,00			7 964,39					58 624,46
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17				3 133,57					38 028,74
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49		270,00		4 025,16					22 503,65
SO 50-35-06.1	Električková zastávka	15 861,92		270,00		3 672,20					19 804,12
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57				352,96					2 699,53
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15		270,00		4 357,25					23 831,40
SO 50-35-07.1	Električková zastávka	17 045,42		270,00		3 850,81					21 166,23
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73				506,44					2 665,17
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	64 794,99		810,00		18 460,86					84 065,85
SO 50-35-08.1	Električková zastávka	17 990,80		270,00		4 837,97					23 098,77
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00				70,02					1 314,02
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	5 372,60		67,50		1 624,23					7 064,33
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59		472,50		11 928,63					52 588,72
SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96				17 719,85					102 704,81
SO 50-35-09.1	Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25				4 867,08					25 150,33
SO 50-35-09.2	Prípojka NN Šintavska - Jantárová	16 351,84				3 161,51					19 513,35
SO 50-35-09.3	Prípojka NN Znievska - Jantárová	13 362,08				3 453,69					16 815,77
SO 50-35-09.4	Prípojka NN Lietavska - Jantárová	16 112,29				2 802,78					18 915,07
SO 50-35-09.5	Prípojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50				3 434,80					22 310,30
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	95 427,37				27 729,01					123 156,38
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	271 639,85				48 936,93					320 576,78
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99				15 082,17					90 479,16
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99				276,31					2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47				780,54					7 680,01
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66				414,46					4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27				12 923,00					91 037,27
SO 50-36-03.7b	Slovak Telekom kábl.časť	4 042,21				761,15					4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55				7 038,58					36 011,13
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39				10 831,79					75 395,18
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91		10 019,60	21 053,75	144 526,65					907 806,91
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25			16 729,87	77 157,93					447 457,05
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04		7 650,96	4 323,88	46 430,43					268 273,31

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39) v EUR				Cena z Dodatku č. 40 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
	SO 50-37-02.3	trať km 5,090		168 769,62		2 368,64	20 938,29				192 076,55
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	0,00		110 204,92	141 091,71	0,00				898 528,69
	SO 50-37-03.1	trať km 3,632		18 981,41		4 246,14					23 227,55
	SO 50-37-03.2	trať km 4,040		550 831,51		110 204,92	124 397,93				785 434,36
	SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040		522 358,19		110 204,92	117 318,63				749 881,74
	SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s		16 564,56			4 137,47				20 702,03
	SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s		11 908,76			2 941,83				14 850,59
	SO 50-37-03.3	trať km 5,050		24 462,79			4 351,00				28 813,79
	SO 50-37-03.4	trať km 5,251		52 956,35	0,00		8 096,64				61 052,99
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84		468,00		71 597,22					422 784,06
	SO 50-37-04.1	trať km 3,977		166 683,50		156,00	35 535,44				202 374,94
	SO 50-37-04.2	trať km 4,104		127 737,66		156,00	25 218,42				153 112,08
	SO 50-37-04.3	trať km 4,514		56 297,68		156,00	10 843,36				67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96				30 114,40					183 432,36
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíkova ul - Pajštúnska ul.	1 903 466,12			21 937,82	541 582,76					2 466 986,70
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59			99 968,97	51 899,06					281 661,62
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96				76 798,19					373 550,15
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91			141 181,50	157 601,45					1 012 343,86
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28			232 174,23	204 045,52					1 385 973,03
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48				192 742,64					913 574,12
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	101 203,95				13 225,02					114 428,97
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98				37 801,14					233 193,12
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72				92 968,86					490 398,58
SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	4 569,65			133 574,38	30 295,74					168 439,77
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93				111,79					42 472,72
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43			995 385,02	622 454,05					3 339 459,50
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23				9 400,54					143 959,40
	SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE		130 323,23		9 400,54			4 235,63		143 959,40
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91		405,00		8 401,88					47 739,79
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprádových vedení	76 247,89			14 791,87	17 361,31					108 401,07
	SO 51-36-01.1	UPS		25 228,67		5 611,69					30 840,36
	SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel		313,77		70,19					383,96
	SO 51-36-01.3	DIAL Telecom		313,77		70,19					383,96
	SO 51-36-01.4	Orange		5 682,30		1 271,13					6 953,43
	SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)		1 007,48		82,10					1 089,58
	SO 51-36-01.6	Transpetrol		499,84		111,81					611,65
	SO 51-36-01.7	Slovak Telecom		408,34		91,35					499,69
	SO 51-36-01.8	Mestská polícia		11 939,10		14 791,87	6 522,77				33 253,74
	SO 51-36-01.9	Sitel		30 854,62		3 530,07					34 384,69
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69				204 706,31					1 542 279,00
	SO 51-37-01.1	Preložka č.1		126 534,81		21 719,80					148 254,61
	SO 51-37-01.2	Preložka č.2		1 204 554,15		182 986,51					1 387 540,66
	SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia		6 483,73			0,00				6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	322 652,75		312,00		60 772,00					383 736,75
	SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL		232 315,88		156,00	40 638,49				273 110,37
	SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov		150 501,79		78,00	24 057,69				174 637,48
	SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL		81 814,09		78,00	16 580,80				98 472,89
	SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL		90 336,87		156,00	20 133,51				110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84				17 004,02					227 389,86
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	82 916,82				0,00					82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48				13 372,52					70 158,00
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51				30 509,48					171 627,99

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39) v EUR				Cena z Dodatku č. 40 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77				24 909,15					138 577,92
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74				5 600,33					33 050,07
PS 60-21-02	Systém riadenia a EOv	471 059,38				115 071,64					586 131,02
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov	65 616,18				18 261,04					83 877,22
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	55 501,20				15 257,84					70 759,04
PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	29 189,80				6 055,40					35 245,20
PS 60-22-03	Koordináčný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64				66 919,73					285 590,37
PS 60-22-03.1	Metalický kábel	95 762,47				29 248,71					125 011,18
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17				37 671,02					160 579,19
PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78				8 036,43					33 911,21
PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	18 754,19				4 310,27					23 064,46
PS 60-22-05.1	Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž	10 395,94				2 744,89					13 140,83
PS 60-22-05.2	Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 358,25				1 565,38					9 923,63
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	71 233,69				21 395,34					92 629,03
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88				12 922,15					61 905,03
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84				23 865,42					105 208,26
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99				25 589,26					112 831,25
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60				57 875,90					274 592,50
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42				19 251,06					92 707,48
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15				9 116,30					42 883,45
PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	70 274,81				20 630,06					90 904,87
PS 60-22-13.1	Meniareň Hala DKO, EPS	28 222,61				8 742,52					36 965,13
PS 60-22-13.2	Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie	33 131,68				9 090,78					42 222,46
PS 60-22-13.3	Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 920,52				2 796,75					11 717,27
PS 60-24-01	Meniareň Panónska	1 369 672,12				263 286,57					1 632 958,69
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20				33 697,39					198 614,59
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09				200 275,48					1 294 865,57
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83				29 313,69					139 478,52
PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	640 224,07				134 046,56					774 270,63
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70				17 923,07					103 515,77
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51				81 327,96					526 263,47
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86				34 795,53					144 491,39
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50				31 225,58					190 126,08
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 660,35				41 401,63					239 061,98
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	61 987,86				14 542,35					76 530,21
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59				23 128,25					106 404,84
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 539,61				1 841,55					14 381,16
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obrátisko zásobník piesku	6 871,59				1 889,49					8 761,08
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielni a skladov	32 984,70				0,00					32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75				0,00					20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	86 408,77				22 026,64					108 435,41
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	169 004,02	308 338,41	195 816,59	292 745,15					2 424 881,11
SO 60-31-01.1	Odstránenie stavieb	814 529,31	169 004,02	296 535,08		175 848,67					1 455 917,08
SO 60-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	530 772,67		11 803,33	195 816,59	116 473,02					854 865,61
SO 60-31-01.3	Výrub drevín	113 674,96				423,47					114 098,43
SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35			149 414,43	111 057,14					591 867,92
SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95				247 026,46	9 159,69				1 391 847,10
SO 60-32-03	Električkový spodok v obrátisku Janíkov dvor	605 525,03			57 625,24	130 835,05					793 985,32
SO 60-32-04	Električkový zvršok v obrátisku Janíkov Dvor	1 205 315,42				308 980,53	9 559,67				1 523 855,62
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69			16 138,16	29 498,66					191 789,51

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39) v EUR				Cena z Dodatku č. 40 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	560 112,47				159 790,57		1 157,71			721 060,75
SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40				380,12					1 895,52
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62				36 077,26					149 813,88
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana	297 040,71			50 367,66	65 207,62					412 615,99
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	285 211,27			50 367,66	62 885,33					398 464,26
SO 60-33-01.2	Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44				2 322,29					14 151,73
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28				104 435,47					644 470,75
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64				51 676,75					321 694,39
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64				52 758,72					322 776,36
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58				2 954,86					86 527,44
SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73		32 373,00		27 017,19					154 237,92
SO 60-34-02	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00				293,95					100 730,95
SO 60-34-02.A	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68				117,85					16 242,53
SO 60-34-02.B	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74				176,10					49 269,84
SO 60-34-02.C	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58				0,00					35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy	787 300,48				148 578,91					935 879,39
SO 60 34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,68	21 744,07		217 364,35	751 960,79					4 793 009,89
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 800,23	21 744,07		217 364,35	576 345,62					3 721 254,27
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49				105 655,99					602 092,48
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66				13 483,61					119 673,27
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87				54 830,50					335 649,37
SO 60-34-04.E	Rozvody plynu	12 695,43				1 645,06					14 340,49
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35				52 900,20					332 468,55
SO 60-34-05.A	Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09				46 245,02					293 582,11
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01				4 675,40					28 340,41
SO 60-34-05.C	Meniareň Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80				1 017,83					4 226,63
SO 60-34-05.D	Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45				961,95					6 319,40
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplatenie	105 164,43				4 524,40					109 688,83
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92				22 043,68					126 155,60
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42				10 628,01					69 265,43
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41				1 552,34					9 019,75
SO 60-34-07.C	Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia	5 824,56				1 583,08					7 407,64
SO 60-34-07.D	Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	12 682,95				2 253,04					14 935,99
SO 60-34-07.E	Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)	19 499,58				6 027,21					25 526,79
SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	176 339,56				32 581,11					208 920,67
SO 60-34-08.A	Stavebná časť a statika	155 419,71				28 411,00					183 830,71
SO 60-34-08.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	14 400,84				2 996,07					17 396,91
SO 60-34-08.D	Meniareň Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	6 519,01				1 174,04					7 693,05
SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	453 086,92				98 612,41			22 666,76		574 366,09
SO 60-35-01.1	Trolejové vedenie	417 347,93				89 237,13					506 585,06
SO 60-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	35 738,99				9 375,28			22 666,76		67 781,03
SO 60-35-02	Trolejové vedenie obrátisko Janíkov Dvor	1 000 836,84				219 817,39					1 220 654,23
SO 60-35-02.1	Trolejové vedenie	890 495,75				190 478,56					1 080 974,31
SO 60-35-02.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	110 341,09				29 338,83					139 679,92
SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	570 055,67				148 363,01					718 418,68
SO 60-35-03.1	Trolejové vedenie - hala	134 191,52				37 645,25					171 836,77
SO 60-35-03.2	Trolejové vedenie - dvor	349 681,99				86 346,80					436 028,79
SO 60-35-03.3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	15 450,06				4 528,38					19 978,44
SO 60-35-03.4	Signalizácia bežnej prevádzky stavu	70 732,10				19 842,57					90 574,67
SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obrátisko Janíkov	52 468,36				14 136,37					66 604,73

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39) v EUR				Cena z Dodatku č. 40 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	39 664,61				9 273,38					48 937,99
SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	199 473,21	2 582,40		48 362,87	55 236,81					305 655,29
SO 60-35-08.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska	26 634,58			25 002,49	10 718,51					62 355,58
SO 60-35-08.2	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Vígľašská	25 368,72			23 360,38	10 306,41					59 035,51
SO 60-35-08.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor	26 621,23				7 993,26					34 614,49
SO 60-35-08.4	Prípojka nn pre meniareň Panónska	32 783,56				7 051,75					39 835,31
SO 60-35-08.5	Prípojka NN pre halu DKO	48 140,63	2 582,40			10 117,25					60 840,28
SO 60-35-08.6	Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov	3 674,54				1 090,06					4 764,60
SO 60-35-08.7	Prípojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95				7 959,56					44 209,51
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82		1 451,25		30 740,24					152 315,31
SO 60-35-10.1	VO cyklochodníka v úseku Betliarska -Janíkov dvor	78 564,63		911,25		20 532,45					100 008,33
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19		540,00		10 207,78					52 306,97
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	38 357,86		236,25		9 013,97					47 608,08
SO 60-35-11.1	Preložka VO Jasovská km 5,684	38 357,86		236,25		9 013,97					47 608,08
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				9 539,67					126 000,89
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22				9 539,67					126 000,89
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Prípojky	1 568 717,27				0,00					1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50		2 025,00		12 183,68					58 446,18
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22		540,00		5 468,99					25 616,21
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56		270,00		2 561,12					12 028,68
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	15 432,72		1 215,00		4 153,58					20 801,30
SO 60-35-15	Osvetlenie obrátiska	72 484,12		1 147,50		16 415,90					90 047,52
SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60				2 751,58					16 979,18
SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97				237 209,80					1 316 448,77
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	192 049,58				49 070,23					241 119,81
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04				10 536,63					57 796,67
SO 60-35-19.1	22 kV prípojka pre meniareň haly DKO	47 260,04				10 536,63					57 796,67
SO 60-35-20	Aktívna protikoročná ochrana inžinierskych sietí	108 220,55				29 763,21					137 983,76
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	112 438,74				30 131,51					142 570,25
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	203 438,88				39 076,92					242 515,80
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72				1 824,71					10 612,43
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01				1 067,68					6 784,69
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36				16 919,62					92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79				19 264,92					132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	42 950,82				9 750,86					52 701,68
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08				42 068,50					295 937,58
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69				22 687,96					143 620,65
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83				20 000,23					115 075,06
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89				1 525,70					15 539,59
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97				1 162,03					13 006,00
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obrátisko	132 936,39				19 380,54					152 316,93
SO 60-37-01.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61				1 900,47					18 837,08
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obrátisko	115 999,78				17 489,07					133 479,85
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	66 604,60				10 863,60					77 468,20
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	40 355,14				7 580,67					47 935,81
SO 60-37-02.2	Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46				3 282,93					29 532,39
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	73 588,53				12 375,33					85 963,86
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	53 374,61				9 011,29					62 385,90
SO 60-37-03.2	Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92				3 364,03					23 577,95
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka	106 315,58		0,00		24 885,85		38 585,19			169 786,62

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS		Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39) v EUR				Cena z Dodatku č. 40 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
				Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-37-04.1		Rozšírenie DS	78 867,05		0,00		21 000,88		38 585,19			138 453,12
SO 60-37-04.2		Prepojovací plynovod	723,11				144,42					867,53
SO 60-37-04.3		Meracia zostava plynu	7 251,91				0,00					7 251,91
SO 60-37-04.4		Areálový rozvod	19 473,51				3 740,54					23 214,05
SO 60-37-05		Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	19 387,70				3 502,37					22 890,07
SO 60-37-06		Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45				8 161,20					62 715,65
SO 60-37-07		Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-07.1		trať km 5,701	167 115,90				35 184,23					202 300,13
SO 60-37-08		Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50		312,00		28 465,63					219 998,13
SO 60-37-08.1		trať km 5,696	49 854,60		156,00		9 841,47					59 852,07
SO 60-37-08.2		trať km 5,733	141 365,90		156,00		18 624,16					160 146,06
SO 60-37-08.2a		trať km 5,733	89 238,76		78,00		18 332,86					107 649,62
SO 60-37-08.2b		trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14		78,00		291,30					52 496,44
SO 60-37-09		Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63			85 897,52	53 154,09					338 620,24
SO 60-37-09.1		trať km 5,589	199 568,63			85 897,52	53 154,09					338 620,24
SO 60-38-01		Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96				108 084,67					587 542,63
SO 60-38-02		Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90				132 629,42					669 833,32
SO 60-38-03		Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	278 372,91				73 140,90					351 513,81
SO 60-38-04		Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74				34 032,13					168 964,87
SO 60-38-05		Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61				35 820,79					200 675,40
SO 60-38-06		Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41				18 992,45					108 177,86
SO 60-39-01		Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97				25 136,32					122 147,29
SO 60-39-02		Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86				45 092,26					229 797,12
SO 60-39-03		Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99				8 261,89					43 892,88
SO 60-39-04		Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63				13 914,18					71 334,81

PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom ul. J. Kurtyki 4, 02-676 Varšava, Poľská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu pre hl. m. Varšava pod číslom zápisu: 0000288135,

vo veci jej organizačnej zložky **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, organizačná zložka, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 614 339, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, vložka číslo: 3694/B (ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

pána Giovanni Calà, dátum narodenia: [REDACTED] bytom: [REDACTED] Slovenská republika (ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v našom mene a zastúpení konal vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „Dielo“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „Investor“ a „Zmluva o dielo“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, with its registered office at ul. J. Kurtyki 4, 02-676 Warsaw, Poland, a limited liability company registered with the Commercial register of the District Court for the capital city Warsaw under registration No.: 0000288135,

in the matter of its branch **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, organizačná zložka, with registered office at: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, the Slovak Republic, BIN: 50 614 339, registered at the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section Po, File No. 3694/B (hereinafter referred to as the “Principal”)

grants this power of attorney to

Mr. Giovanni Calà, date of birth: [REDACTED] residing at: [REDACTED] Bratislava, Slovakia (hereinafter referred to as the “Principal”)

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works “City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor” (the “Works”) on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the “Investor” and the “Contract for Work”).

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the Investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the

je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume 1,000.000,- EUR v jednotlivom prípade,

(iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to odo dňa 01.03.2026 do dňa 31.12.2026 (vrátane).

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne a splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

Toto plnomocenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of EUR 1,000,000 in an individual case,

(iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

The validity of this power of attorney is limited by time, i.e., from 01.03.2026 till 31.12.2026 (inclusive).

The Representative is authorised to act individually and is authorized to appoint a substitute for executing above mentioned tasks.

This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/In Warsaw dňa/on 27.02.2026

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rafał Kański

Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby, Splnomocnenec /The head of a foreign entity (organizational unit of an entity), Proxy

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

I accept this power of attorney to its full extent.

V/In Bratislava dňa/on 27/02/2026 2026

Giovanni Calà

PLNOMOCENSTVO

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., so sídlom: Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Madride, pod číslom zápisu: zväzok 2676, kniha 2009, tretí oddiel, list č. 139, strana č. 17979, referencia M-7401 (ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

pána **Giovanni Calà**, dátum narodenia: [REDACTED]
bytom: [REDACTED], Slovenská republika (ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v našom mene a zastúpení konal vo všetkých veciach týkajúcich realizácie diela „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej aj ako „Dielo“) na základe Zmluvy o dielo č. MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzavretej medzi Splnomocniteľom ako členom Združenia NS MHD Petržalka a verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovensko, IČO: 00 603 481 (ďalej aj ako „Investor“ a „Zmluva o dielo“).

Splnomocnenie sa výslovne udeľuje

- (i) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k Investorovi pokiaľ ide o uzatváranie akýchkoľvek dodatkov k Zmluve o dielo, podpisovanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov predpokladaných či potrebných pre plnenie Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou,
- (ii) na úkony v mene Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek osobám osôbám zazmluvneným/využívaným pri realizácii vyššie uvedeného Diela, uzatváranie, zmenu a ukončovanie zmlúv s nimi vrátane akýchkoľvek dokumentov predpokladaných na základe takýchto zmlúv pričom v prípade, že sa jedná o uzatváranie nových zmlúv resp. dodatkov, ktorých predmetom je zvýšenie záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa, splnomocnenie je udelené do výšky hodnoty zmluvy resp. zvýšenia záväzku úhrady ceny zo strany Splnomocniteľa podľa dodatku v sume **1,000,000,- EUR** v jednotlivom prípade,
- (iii) na zastupovanie vo vzťahu k bankám či iným finančným inštitúciám (vrátane spoločnosti BFF Central Europe s.r.o.), a

POWER OF ATTORNEY

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., with its registered office at Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Spain, a joint stock company registered in the Commercial Registry of Madrid, under number of registration: volume 2676, the book 2009, the 3rd section, number of the sheet 139, page number 17979, reference M-7401 (hereinafter referred to as the “Principal”)

grants this power of attorney to

Mr. **Giovanni Calà**, date of birth: [REDACTED]
[REDACTED] Bratislava, Slovakia (hereinafter referred to as the “Principal”)

to act on our behalf and in our name in all matters relating to the execution of the works “City public transport support system Part 2 Bosákova - Janíkov dvor” (the “Works”) on the basis of the Contract for the Work No. MAGSP2100057 dated 04.11.2021 concluded between the Principal as a member of the Consortium NS MHD Petržalka and the contracting authority Capital City of the Slovak Republic Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, Slovakia, ID No.: 00 603 481 (hereinafter also referred to as the “Investor” and the “Contract for Work”).

The Power of Attorney is expressly granted

- (i) to act on behalf of the Principal in relation to the Investor in respect of the execution of any amendments to the Contract for Work, signing invoices and any other documents anticipated or required for or in connection with the performance of the Contract for Work,
- (ii) to act on behalf of the Principal in relation to any persons contracted/used in the execution of the aforementioned Works, enter into, amend and terminate contracts with such persons, including any documents contemplated under such contracts whereas in the case of concluding new contracts or amendments resulting in increase of price payment obligation on the part of the Principal, the authorisation is granted up to the amount of the value of the contract or the increase the price payment obligation on the part of the Principal according to the amendment in the amount of **EUR 1,000,000** in an individual case,
- (iii) to act in relation to banks or other financial institutions (including BFF Central Europe s.r.o.), and

(iv) na zastupovanie Splnomocniteľa v rámci všetkých súdnych, správnych či iných úradných konaní súvisiacich s realizáciou Diela.

Platnosť tohto splnomocnenia je časovo obmedzená, a to **odo dňa 01.04.2026 do dňa 31.12.2026 (vrátane).**

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne a splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

Toto plnomocnenstvo je udelené s úmyslom zahrnúť v čo najširšom meradle všetky právne úkony súvisiace s vyššie vymedzeným predmetom plnomocnenstva, či už požadované právom alebo tie, ktorých vykonanie uzná Splnomocnenec za potrebné pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu na základe svojho voľného uváženia, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov potrebné špeciálne plnomocnenstvo.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto dokumentu bude rozhodujúca slovenská verzia.

(iv) to represent the Principal in any judicial, administrative or other official proceedings relating to the execution of the Works.

The validity of this power of attorney is limited by time, *i.e.*, from **01.04.2026 till 31.12.2026 (inclusive).**

The Representative is authorised to act individually and is authorized to appoint a substitute for executing above mentioned tasks.

This Power of Attorney is granted with the intention of including, to the fullest extent possible, all legal acts related to the subject matter of the Power of Attorney as defined above, whether required by law or those which the Representative deems necessary to achieve the purpose set forth above in the Representative's sole discretion, including in cases where a special power of attorney is required by law.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English versions of this document, the Slovak version shall prevail.

V/In Madrid dňa/on Madrid 26 March 2026

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

Roberto Gomez Blanco

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ/
member of the Board of Directors and Chief Executive Officer

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

I accept this power of attorney to its full extent.

V/In Bratislava dňa/on 26/03 2026

Giovanni Calà